




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

DIRETORIA-GERAL DE ENGENHARIA (DGENG)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA (DGENG)		
	Mês de Referência: 1º semestre/2015	Emitido em: 17/08/2015	Aprovado por: Diretor-Geral da DGENG

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS ...	3
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	4
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	4
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	24
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	29
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	29
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	30
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	33
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	34



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

<NÃO APLICÁVEL>

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o mês de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
PE12 – Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital	95,81%	5,21%	Alteração do Projeto estratégico, tendo em vista as incongruências e inconsistências apontadas pela nova administração da DGENG no que tange o projeto executivo licitado para as obras de reforma da Lamina I

Obs. Objetivando delinear ações que pudessem mitigar o atraso na execução da obra, identificado no contrato pela nova gestão da DGENG, que representa custos adicionais aos cofres públicos e ainda em decorrência da prorrogação que será necessária no aluguel do prédio locado na Cidade Nova, que hoje abriga parte das serventias que foram transferidas temporariamente para o local até a entrega da obra. Tais modificações têm por escopo minimizar as intervenções necessárias à execução do projeto anteriormente elaborado, com a alteração pontual da metodologia empregada e a otimização dos materiais e mão de obra utilizados, conseqüentemente, implica na redução do custo total da obra e do tempo estimado para sua conclusão.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<NÃO APLICÁVEL>	
INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO



O gráfico demonstra em índices a diferença entre o que se pretendia alcançar pela previsão do custo licitado e o que efetivamente foi alcançado no desenvolvimento da obra até o momento.

Encontram-se em curso alterações no projeto que visam eliminar os problemas que estão no caminho crítico da obra e que obstam a evolução do cronograma, buscando-se, dessa forma, reverter os índices negativos ora observados.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DEPLA

PRIMEIRO SEMESTRE - 2015	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	
CAPITAL	
1	Inclusão de planta solicitada pelo DEMAN - DESAU Lâm I 9º pav
2	Liberação de área p/ execução de obra da readequação - Lam IV terreo - MOPP
3	Estudo remanejamento da DIGAR/DIET - Readequação Lam
4	Solicitação de lay-out p/ recomposição de mobiliário da 3ª Vice - Gab 3ª Vice
5	Solicitação de duas portas para escape - Térreo Telefonistas e Call Center
6	Informação sobre possível disponibilização de endereço - Curadoria Especial
7	Remanejamento DETEL - Lam Central 7º Pav
8	Solicita espaço p/ abrigar equipe, materiais, carrinhos - estacionamento Lâm IV
9	Mudança de lay-out - 2º pavimento Jacarepaguá e 4º pav sls 412 ESAJ



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

10	Transferência das Dependências do XVI JEC - 2º Pav Lâmina I
11	Transferência de estandes da sl 416 p/ a sl 403 B Bl F - Lâmina I Dglog - Seali
12	Readequação de Lay-out (barreira visual) - 11ª VF
13	Instalação de Portão no acesso a subestação - Térreo Lâmina IV
14	Alteração de Layout - Protocolo 10º pav Lâmina II
15	Inclusão de mesa pra estagiário - Gabinete - Lâmina I
16	Retirada de portão e fechar com alvenaria - Lâmina I
17	Alteração de Layout - DESAU - 9º Pav
18	Alteração de Layout - 5ª Câmara Criminal - 4º Pav Lâmina IV
19	Alteração de Layout - DIMAG - 9º Pav Lâmina I
20	Reverter copa/banheiro - 3ª Vice Pres. - Lâmina I
21	Retirada de Divisória - DGJUR - Lâmina I
22	Fechar vão de porta - DESEP - Lâmina I
23	Cessão de Área para o Ministério Público - Lâmina II - Salas
24	Isolamento acústico - Lam IV 26ª Camara Cível
25	Cessão de Uso do MP - DGLOG
26	Alteração de Layout - das 5 camaras do consumidor - Lam IV
27	Alteração de Layout - COJES - Lam IV - 1º pav
28	Colocação de divisória - 9º pav - DESAU Lam I
29	Instalação de porta VIII JECRIM - 4º pav Lam - II
30	Cessão parcial de uso - DIANE - Lam I
31	Cessão parcial de uso - DGLOG - Lam I
32	Alteração de Layout - VEP Lam II 3º pav
33	Instalação de vidro no balcão de atendimento - Psicologia - Lam I
34	Criação de duas salas de audiências - 12º VFP - Lam I
35	Alteração de Layout - 4º vfp - Lam I
36	Alteração de Layout - 10º pav - Lam I
37	Alteração de Layout com acréscimo de Sala de reunião - DGTEC/DEINF - Lâmina I
38	Readequação do Layout 14ª Vara Cível
39	Readequação do Layout 15ª Vara Cível
40	Readequação do Layout 16ª Vara Cível
41	Mudança de Layout para união de depts separados - TACRIM - 4º pav - ESAJ
42	Readequação do layout do 1º atendimento - JEC Lâmina I
43	Permuta de salas entre a 10ª Vara de Família e a 5ª Vara de Família - 2º pav Lâmina I
44	Mudança de layout com retirada de divisória - DGTEC - 5º pav Lâmina I
45	Ampliação do espaço físico e layout - CEVIJ Lâmina I 9º pav
46	Alteração de Layout - DEAPE Lâmina I 4º pav
47	Remanejamento da Justiça Itinerante - Jus Itinerante - Lâmina II 8º pav
48	Remanejamento da Diretoria da NEPEMEC - Lâmina v Térreo
49	Celebração do convênio - Espaço Jurídico - 1º e 3º pav EMERJ d. Manuel 25



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

50	Adequação de layout da sala com instalação de divisória - DGSEI 5º pav
51	Elaboração de painel decorativo - Gabinete da Presidência Lâm. I
52	Retirada de 4 baias de meio metro de altura - 2º pav Lâm. II
53	Abertura de porta de acesso - VEP - lâm. II
54	Novo layout 3ª Vice - lâm. I
55	Novo layout e novo balcão NUJAC - 8º pav - lâm. I
56	Projeto Executivo dos Auditórios da EMERJ - lâm. I e II
57	Solicita construção de banheiro - DEP da Praça da Bandeira
58	Solicita colocação de divisória com 3 portas - Almoxarifado - DEP
59	Instalação de refeitório e escritório no SECAM - DEP
60	Instalação de dispositivo contra incêndio e pânico - DEP
61	Colocação de divisória e porta no depósito - DEP
62	Alteração de layout - 24ª Vara Cível - Gab - 5º Pav - Cidade Nova
63	Alteração de layout - 51ª Vara Cível - 6º Pav - Cidade Nova
64	Possibilitar cursos da ESAJ na sala multiuso - ESAJ - Cidade Nova
65	Cessão parcial de uso - MP - Cidade Nova
66	Aumento no Módulo dos palestrantes - Auditório Penalva Santos - EMERJ
67	Fazer comunicação entre as salas 401 e 402 - EMERJ
68	Retirada de divisória e integração das salas 312 e 313 - EMERJ
69	Alteração de Layout - Central de inventariante - Jockey Club
70	Alteração de Layout - DGPEs - CONAB
71	Retirada de divisória - DETEL - Filmagem e edição - CONAB
72	Termo de cessão da área da maternidade - CONAB
73	Ampliação da sala e mudança de Layout - DGPCF - CONAB
74	Remanejamento de divisória - DETEL - Filmagem e edição - CONAB
75	Troca do portão eletrônico - Garagem - Pça XI
76	Aumento da sala de espera do gabinete - Gabinete VIJI - Pça XI
77	Licitação para exploração de cantina - VIJI - Pça XI
78	Construção de salas no prédio da VIJI - Pça XI
79	Regularização de ocupação de área - Aeroporto Santos Dumont
80	Transferência da sala da Magicredi para a antiga lanchonete Gulositá - Lam I
81	Cessão parcial de uso - MP - Gamboa
82	Transferência da oficina do DEMAN - Gamboa
83	Layout do arquivo - Gamboa
84	Novo Layout com balcão de divisória - 5º JEC - Copacabana
85	Verificação de metragens, remanejamento de setores, fornecimento de plantas - TACRIM.
86	Mudança de Layout - Setor educativo - TACRIM
87	Informar áreas - ABATERJ - TACRIM
88	Área de cessão de uso - OAB - Barra da Tijuca
89	Construção de depósito para limpeza - 1º Juizado criminal - Botafogo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

90	Regularização de área - MP - Botafogo
91	Regularização da área - Defensoria Pública - Botafogo
92	Instalação de Grade com portão - área externa - Madureira
93	Regularização do imóvel - Oficina Cidade Nova
94	Instalação de uma bancada com pia - SEFRO - Santo Cristo
95	Projeto executivo para construção da central de destruição de documentos - São Cristóvão
96	Melhorias no arquivo - São Cristóvão
97	Instalação do PROGER no IV Juizado Esp Cível - Catete
98	Modificação de Layout - DGCOM e DEPRE - Lâm I
REGIONAIS	
1	Construção de escada de acesso ao 2º pav e gaiola para embarque e desembarque de presos - Leopoldina
2	Readequação sanitário PNE - Fórum da Ilha do Governador
3	Instalação de grade com portão nos fundos do prédio - Fórum de Madureira
4	Acesso de PNE ao Parlatório (rampa) - Fórum de Madureira
5	Retirada de divisória no Gab do Juízo - II JEC - Fórum da Barra da Tijuca
6	Ampliação do Gab do Juízo - 2ª Vara Cível - Fórum da Barra da Tijuca
7	Ampliação do Gab do Juízo - 2ª Vara de Família - 3º pav - Fórum da Barra da Tijuca
8	Troca da sala de espera pela sala de atendimento - 4ª VIJl - Campo Grande
9	Instalação de ponto para pia, NADAC - Juizado de Jacarepaguá.
10	Remanejamento do balcão de atendimento cartório - 7ª Vara Cível - Fórum de Jacarepaguá
11	Criação do Laboratório de Informática - 6º pav - Campo Grande
12	Criação de sala de atendimento e copa seca - 5º pav - Comissariado - Campo Grande
13	Instalação de Vidro temperado no balcão de atendimento - Térreo - Fórum de Bangu
14	Novo layout para o Gab do Juízo - 1ª Vara Criminal - Fórum de Jacarepaguá
15	Instalação de NUVID do JVDFM - Fórum de Jacarepaguá
16	Instalação de Vidro temperado no balcão de atendimento - Térreo - Campo Grande
17	Remanejamento do balcão de atendimento e aumento da área - central de mandados - Campo Grande
18	Divisão da sala do poço fecal em dois - reciclagem térreo - Barra da Tijuca
19	Novo layout Gab do Juízo, Sala de audiências e Gab do Juiz - 1ª Vara de Família - Barra da Tijuca.
20	Novo Layout na Central de Mandados - Térreo bl 3 - Campo Grande
21	Revestimento acústico da sala da telefonista - Fórum de Campo Grande
22	Retirada de divisórias - XVI JECRIM - Jacarepaguá



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

23	Caimento do piso área externa - Campo Grande
24	Abertura de porta em divisória - 6ª Vara Cível - Campo Grande
25	Alteração de Layout 2ª Vara Criminal - Jacarepaguá
26	Alteração de Layout MP - Barra da Tijuca
27	Alteração de Layout 3ª Vara Cível - Jacarepaguá
28	Alteração de Layout ETIC - Campo Grande
29	Alteração de layout XVIII JEC - Campo Grande
30	Mudança de Layout - Gab, sala de audiências, Cartório - Juizado Jacarepaguá.
31	Demarcação de vagas para PNE - Estacionamento - Fórum de Jacarepaguá
32	Mudança de layout - 4ª Vara de Família - 2º Pav - Fórum de Jacarepaguá
33	Execução de sanitário acessível - Fórum da Pavuna
34	Gab do Juízo e Rampa na sala de audiências 2ª vara de família - Fórum da Pavuna
35	Alteração de Layout com bancada em divisória - 2º Pav - Central de mandados - Pavuna
36	Alteração de layout - 2º pav - 1ª Vara Cível - Fórum da Pavuna
37	Instalação de piso podotátil - Fórum da Pavuna
38	Instalação de Bicicletário - Fórum da Pavuna
39	Instalação de corrimão na rampa de aceso do estacionamento - Fórum da Pavuna
40	Área de limpeza do posto do VIII JECRIM - Maracanã
41	Instalação de mictórios no sanitário público masculino do 1º ao 6º pav - Leopoldina
42	Alteração de layout - VIJI 1º pav, VIJI 2º pav psicologia - Leopoldina.
43	Remanejamento de divisória na administração da VIJI 1º pav - Leopoldina
44	Layout para instalação de duas serventias - Laboratório de Informática - 6º pav - Leopoldina
45	Layout para instalação de - Laboratório de Informática - 5º pav - Leopoldina
46	Readequação de layout VIJI 2º pav Vara de medidas socioeducativas - Leopoldina
47	Demarcação de vagas na rua - Fórum da Leopoldina
48	Layout para divisão de ambiente - 1º pav central de malote - Ilha do Governador
49	Instalação de roldana para mensageria - Ilha do Governador
50	Troca de portão do estacionamento de pivotado para deslizante - Ilha do Governador
51	Vistoria na cantina - Fórum de Madureira
52	Mudança de layout - 1ª Vara Criminal e 1ª Vara da família - Fórum de Madureira
53	Mudança de layout Gab do Juízo - 1ª VIJI - Madureira
54	Readequação de layout no Gab do Juiz - XV JECRIM - Madureira
55	Readequação de layout no NADAC e 1º atendimento - XV JEC - NADAC - Madureira
56	Modificação de Layout - secretaria 6ª Vara Cível - 2º pav - Madureira
57	Disponibilização da área para DICIN - Fórum do Méier
58	Complementação de tablado da sala de audiências - 6ª Vara Cível - Méier
59	Layout gab do Juízo - 3ª Vara de Família - Méier



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

60	Instalação de PAB e PAE Bradesco - Diretoria do Fórum - Méier
61	Área atualizada da reprografia - Méier
62	Alteração de layout com inclusão de divisória e uma porta - XII JEC - Méier
63	Ampliação da área ocupada pelo MP - Méier
64	Instalação de balcão de atendimento em marcenaria - IX JEC - Vila Isabel
65	Instalação de letreiro na fachada do prédio - IX JEC - Vila Isabel
66	Retirada de balcão de divisória do JECRIM - 2ª Vara Criminal - Santa Cruz

Realizações equipe Arquitetura Interior no Primeiro Semestre de 2015:

PRIMEIRO SEMESTRE - 2015	
VISITAS TÉCNICAS	
1	Solicita visita técnica para fazer passagem da carceragem para 2ª Vara Criminal - São João de Meriti
2	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de Miracema - visita técnica com relatório com plantas para distribuição
3	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de Itaperuna - visita técnica com relatório com plantas para distribuição
4	Alteração de Layout Defensoria/JECRIM/2ª Vara Criminal - Prédio do Fórum de São Fidélis - visita técnica com relatório com plantas para distribuição
5	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de Sto Antônio de Pádua - visita técnica com relatório com plantas para distribuição
6	Mudança da Defensoria para o Térreo e relocação do Proger - visita técnica com relatório com plantas para distribuição - Itaipava
RELATÓRIOS	
1	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de Paraíba do Sul - relatório de oposição à instalação
2	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de São João da Barra - relatório de oposição à instalação
3	Instalação de Controle de Acesso - Prédio do Fórum de Seropédica - relatório de oposição a instalação
4	Colocação de concertina no muro do fórum - Plantas enviadas pra execução - Fórum de Japeri
5	Relatórios informando a não viabilidade de aumento da serventia - JEC-VDFCM, 1ª Vara, VIJI - Fórum de Valença.
ANÁLISE E RESPOSTAS A PROCESSOS E MEMORANDOS	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

1	Colocação de planta baixa no processo - Cantina - Santo Antônio de Pádua
2	Colocação de planta baixa no processo - Alteração de Layout Oficiais de Justiça - Itaocara
3	Colocação de planta baixa no processo - Alteração de Layout sala Juiz 4ª Vara Cível - Barra Mansa
4	Colocação de planta baixa no processo - Alteração de Layout Oficiais de Justiça - Itaocara
5	Colocação de planta baixa no processo - Alteração de Layout 1ª e 2ª Vara Criminal - Resende
6	Colocação de planta para distribuição no processo - Instalação de controle de acesso no prédio do Fórum de Saquarema
7	Colocação de planta para distribuição no processo - Instalação de controle de acesso no prédio do Fórum de Bom Jesus do Itabapoana
8	Colocação de plantas para distribuição - Instalação de rampa e sanitário PNE - Natividade
9	Colocação de planta para informação da área da cantina - Fórum de Itaperuna
10	Colocação de planta para distribuição - mudança da central de mandados - Volta Redonda
11	Reforma do MP - Colocação de aprovação do Juiz - Pinheiral
12	Colocação do cronograma para implantação do controle de acesso - DGSEI
13	Colocação de plantas para distribuição - Redução de balcão de atendimento - Barra do Piraí
14	Colocação de e-mail do Juiz informando a não necessidade da solicitação - remover divisória, confecção de bancada de madeira, instalação do Procon - Barra do Piraí
15	Anexado planta atualizada do Térreo - Fórum de Itaipava
16	Anexado planta atualizada do Térreo - Fórum de Três Rios
17	Anexado planta atualizada da Diretoria do Fórum - Fórum de Petrópolis
18	Anexado planta atualizada da cantina - Fórum de Itaipava
19	Anexado planta atualizada da cantina - Fórum de Três Rios
20	Regularização da ocupação do MP, regularização da ocupação da Defensoria Pública - DGLOG - Guapimirim.
21	Regularização da área do Fórum - Diretoria do Fórum - Paracambi
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	
1	Construção de WC e Rampa p/ PNE, Construção da Carceragem - Fórum Eng. Paulo de Frontin
2	Instalação do II JEC - São João de Meriti
3	Ver ocupação da Defensoria - Petrópolis
4	Instalação de acautelamento de menores - Volta Redonda
5	Instalação de cobertura no acesso lateral - Sede 5º NUR
6	Projeto de Readequação 1º/2º/3º pav - Nova Iguaçu
7	Vedação acústica do Tribunal do Juri, instalação de porta - Eng. Paulo de Frontin



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

8	Passagem da carceragem p/ 2ª vara criminal - São João de Meriti
9	Adaptação de acessibilidade - Sta Maria Madalena
10	Modificações solicitadas pela DESEI - Novo Fórum de Iguaba Grande
11	Readequação de salas da Divida Ativa - Nova Friburgo
12	Revisão do Projeto executivo - Angra dos Reis
13	Estudo para construção do Fórum - Seropédica
14	Mod. De Lay-out sala dos comissários - Vara da Infância - Petrópolis
15	Instalação de elevador - Fórum de Cambuci
16	Atualização da planta da cantina - Itaipava
17	Instalação de elevador - Conceição de Macabu
18	Instalação de NUDECA - Teresópolis
19	Instalação de Controle de Acesso do prédio principal - Nova Iguaçu - Fórum prédio Principal
20	Instalação de Controle de Acesso do prédio principal - Nova Iguaçu - Fórum prédio Juizados
21	Instalação de Controle de Acesso - Santa Cruz - Fórum
22	Remanejamento porta controle de acesso - Magé
23	Divida Ativa/Central de Mandados/Banco do Brasil - Resende
24	Instalação de Controle de Acesso - Maricá - Fórum
25	Mudança layout Gabinete 6º Vara Cível - Fórum de Volta Redonda
26	Ampliação vara única, criação de depósito, layou salas 01 e 03, fechamento de vão na garagem p criação de depósito p limpeza, instalação de bicicletário - Fórum de Arraial do Cabo
27	Modificação de layout 1º Pav - Fórum de Araruama
28	Remarcação de vagas, expansão DP - Fórum de Alcântara.
29	Instalação de NUDECA 2º e 5º Pav - Fórum de Teresópolis
30	Prolongamento do telhado da cabine policial, Construção do parlatório na carceragem, alteração de Layout na carceragem e sl de audiências na VIJl, retirada de divisória na 1ª Vara - Fórum de Maricá.
31	Instalação de divisória 5º pav ESAJ, instalação de grade no pátio externo, modificação de layout III JEC, CPMA e Procuradoria - Fórum de Niterói.
32	Alteração de layout no Gabinete, desmembramento de cartório unificado - Prédio das Secretarias - VIJl - Niterói
33	Instalação do CEJUSC Vara de Família - Fórum da Região Oceânica Niterói
34	Remarcação de vagas no estacionamento, remanejamento de divisória 1ª Vara, alteração de Layout 2ª Vara - Fórum de Saquarema.
35	Remanejamento da 2ª Vara Cível 6º Pav, sala de perícia nº 3 pav - Fórum de Itaboraí.
36	Projeto de Layout da 2ª Vara de Família, no cartório avaliador, 5 VC, - Fórum de São Gonçalo
37	Transferência das I, II, III e IV Varas Criminais para o Fórum de Alcântara com criação da V Vara Criminal.
38	Transferência das instalações das promotorias - Rio Bonito



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

39	Adequação do espaço para a sala de Mediação, conciliação, e coleta de DNA - Fórum de Petrópolis.
40	Modificação de layout sala dos assistentes sociais e remanejamento de balcão - Fórum de Três Rios
41	Remanejamento de divisória da sala de lógica térreo - Fórum de São José do Vale do Rio Preto
42	Mudança de layout e modificação do balcão de atendimento - 2º pav - 1ª Vara - Três Rios
43	Solicitação de colocação de placas de sinalização nos andares indicando saída conforme a Norma - Fórum de Petrópolis
44	Mudança da sala da OAB e Central de Mandados - Três Rios
45	Modificação de layout na sala do Comissariado - Vara da Infância - Petrópolis
46	Mudança de layout do Gab e Cartório - 2ª Vara de Família - Fórum de Petrópolis
47	Desocupação a sala 115 e depósito ocupado pelo 138º Cartório Eleitoral - Fórum de Queimados
48	Abertura de vão e colocação de vidro na parede do cartório - Vara Única - Paty do Alferes
49	Mudança de Layout no Cartório do Contador localizado no 2º pav - Volta Redonda
50	Remanejamento da central de cumprimento de mandatos, modificação do Layout do Gabinete - Fórum de Duque de Caxias
51	Instalação da janela de reconhecimento - São João de Meriti
52	Remaneja a porta de divisória - Proger - Queimados
53	Elaboração de projeto para permanência de menores e sala do DEGASE - Volta Redonda
54	Instalação de porta de divisória no acesso interno 2º pav do Fórum - Eng Paulo de Frontin
55	Solicitação de novo local de trabalho para ETIC - Duque de Caxias
56	Construção de parlatório, e acesso a carceragem - DGSEI - Guapimirim.
57	Instalação de concertina e da porta de entrada da Defensoria Pública - DGSEI - Japeri
58	Alteração de layout no Gabinete do Juiz - 1ª Vara Cível Duque de Caxias
59	Instalação de Divisória - OAB - Nilópolis
60	Novo layout no Gab do Juiz Fábio Lopes - Paty do Alferes
61	Mudança de Layout no Gab da Juiza 1ª Vara Cível - Nilópolis
62	Remanejamento de balcão - Queimados
63	Alteração de layout - Vara Única - Paty do Alferes
64	Novo layout no Gab do Juiz 1ª Vara - Guapimirim
65	Construção de vestiário - Vara Única - Mendes
66	Alteração de layout - OJAS - Itaocara
67	Instalação de Bâscula - Sala do Arquivo - Mangaratiba
68	Alteração de layout - Vara Criminal/Carceragem - Itaguaí
69	Mudança da sala da Justiça Itinerante e NAROJAS - Duque de Caxias
70	Construção de rampa na entrada principal do Fórum - Nova Friburgo
71	Readequação JECRIM/Comissariado da Infância - Miguel Pereira



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

72	Readequação Gabinete/Conciliação/JEACRIM - Guapimirim
73	Colocação de grades nas portas - sl da guarda/área externa - Mesquita
74	Diminuição da bancada - Lógica - Queimados
75	Remanejamento do balcão - JEC - Japeri
76	Colocação da porta no PROGER - Queimados
77	Alteração de Layout - 1ª vara criminal - Barra Mansa
78	Colocação de Bancada de pia - sala da guarda - Campos
79	Readequação da equipe técnica OJAS/ESAJ - Pirai
80	Alteração de layout 2ª Vara Criminal - Macaé
81	Alteração de layout 1ª e 2ª Varas Criminais - Resende
82	Alteração de Layout 1ª Vara - Gabinete - Miracema
83	Readequação do Gabinete - Paraty
84	Readequação de layout dos Gabinetes - Bom Jesus do Itabapoana
85	Alteração de Layout - ETIC - Campos
86	Alteração de Layout - Vara Única - Pirai
87	Alteração de Layout 1ª Vara de Família - Macaé
88	Alteração de Layout - 3ª vara Cível - Pinheiral
89	Alteração de layout - Vara Única - Conceição da Macabu

DIPEI

Equipe de instalações elétricas:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Visitas técnicas realizadas na obra de Readequação do Fórum Central para desenvolvimento do projeto de aterramento das subestações, bem como para revisão dos projetos executivos.
	Visita Técnica ao Fórum de Barra Mansa para instalação de cantina.
	Visita técnica ao plenário da Lâmina Central para atender ao processo nº 2013-084164
	Visita técnica à Biblioteca da EMERJ para atender ao processo nº 2015-075912
Relatórios	Relatório referente à avaliação dos serviços a serem executados pela AMPLA no terreno do Almojarifado de Niterói.
Análise e Respostas a	Resposta aos Processos:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Processos/Memorandos	nº 2011-174068 - avaliação das instalações elétricas para instalação de equipamentos da Claro nº 2013-074968 - cálculo do consumo mensal de energia da cantina do Fórum Regional do Méier. nº 2014-035126 - projeto para adequação à cantina.
	Análise e Considerações a respeito do projeto construtivo do bus-way da Obra de Readequação do Fórum Central.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para os auditórios da EMERJ (plantas, diagramas, caderno de especificações e lista de materiais)
	Revisão dos Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBTs) das subestações "I" e "E" da Obra de Readequação do Fórum Central
	Desenvolvimento e conclusão, bem como revisão do projeto executivo de aterramento das subestações "I" e "E" da Obra de Readequação do Fórum Central (plantas, caderno de especificações, lista de materiais)
	Revisão dos projetos executivos de Instalações elétricas do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredores A, D e B – tetos, em virtude da compatibilização.
	Análise da arquitetura dos quadros elétricos da Obra de Readequação do Fórum Central (1ª parte – 36 quadros).
	Desenvolvimento e conclusão de projeto para atender ao processo – em virtude do acréscimo do numero de tomadas na biblioteca da EMERJ.
	Desenvolvimento e conclusão de projeto para atender ao processo – em virtude da instalação de nobreaks no plenário da Lâmina Central.

Equipe Automação e Controle:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Visitas Técnicas ao Plantão Judiciário, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação.
	Avaliação junto com o DIMAE/SAP e DEFOB das instalações de infraestrutura do SDAI e sua interface com o sistema de Automação.
	Visitas técnicas ao Fórum de Campo Grande, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.
	Visitas técnicas ao Fórum de Rio Bonito, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.
	Visitas técnicas ao Fórum de Mesquita, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	<p>Visitas técnicas ao Fórum de Teresópolis, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.</p> <p>Visitas técnicas ao Fórum de Alcântara, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.</p> <p>Visitas técnicas à Lâmina III, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o sistema de automação, com elaboração de relatórios.</p> <p>Visita Técnica à Lâmina II, junto ao DEFOB, em virtude do Programa de Eficiência Energética p/ a modernização do sistema de climatização do CAG da Lâmina II e sua interação com a obra de Readequação.</p>
	<p>Visita ao Arquivo de São Cristóvão para avaliação do sistema de incêndio que se encontra inoperante.</p>
Análise e Respostas a Processos/Memorandos	<p>Análise do Programa de Eficiência Energética p/ a modernização do sistema de climatização do CAG da Lâmina II e sua interação com a obra de Readequação.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	<p>Desenvolvimento do projeto executivo do Fórum de Angra dos Reis.</p> <p>Revisão do projeto executivo da obra de Readequação do Fórum Central em virtude da compatibilização dos sistemas de ar condicionado, elétrica, hidráulica e SDAI c/SAP na obra da Readequação.</p> <p>Compatibilização do projeto de proteção e combate à incêndio com as demais instalações do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredores A, D e B – tetos.</p> <p>Elaboração do Memorial descritivo e lista de materiais das instalações de detecção e combate à incêndio da Obra de Readequação do Fórum Central.</p> <p>Elaboração do Memorial descritivo e lista de materiais das instalações de detecção e combate à incêndio do projeto executivo dos auditórios da EMERJ.</p> <p>Compatibilização do projeto de proteção e combate à incêndio com as demais instalações do projeto executivo dos auditórios da EMERJ.</p>

Equipe de Instalações Especiais:

Descrição dos Serviços	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	<p>Fórum da Comarca de Barra Mansa para viabilizar instalação de Cantina;</p> <p>Visita aos Auditórios da EMERJ na Lâmina I para levantamento das instalações existentes;</p> <p>Visita aos Auditórios da EMERJ, na nova sede, com vistas ao desenvolvimento do projeto de reforma dos</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	<p>Auditórios da EMERJ, na Lâmina I;</p> <p>Visita Técnica ao prédio do Centro Administrativo do TJ, conjuntamente com DETEL-SETEL e LÍDER TELECOM/EMBRATEL PRIMESYS, para viabilizar instalação de Equipamento BRADESCO BDN;</p> <p>Visita Técnica à Obra de Readequação dos 2º e 3º Pavimentos para viabilizar instalações na 30ª Vara Cível;</p> <p>Visita Técnica à Obra de Readequação dos 2º e 3º Pavimentos para viabilizar compatibilização de instalações de teto;</p> <p>Quatro dias de visita à obra do Fórum de Angra dos Reis para levantamento das instalações existentes;</p> <p>Visita ao Anexo Cidade Nova para avaliação das instalações existentes.</p>
Análise e Respostas a Processos/ Memorandos	<p>Atendimento ao Processo N°. 2014-035126 - Fórum da Comarca de Barra Mansa para viabilizar instalação de Cantina;</p> <p>Atendimento ao Processo N°. 2015-034097 – Instalação de Equipamento BRADESCO BDN no Centro Administrativo do TJ;</p> <p>Análise de quatro processos para atendimento das empresas BANCO SANTANDER, RICARDO ELETRO, VIA VAREJO SA e LOJAS AMERICANAS SA, visando à regularização da área ocupada pelo Projeto Expressinho Telemar Norte Leste S.A na Lâmina I;</p> <p>Auxílio na análise e comentários aos projetos executivos de Detecção e Sprinkler da Readequação das Lâminas I e II - 9º, 10º, 11º, 12º e 13º Pavimento - Partes I e II;</p> <p>Análise de processo referente à instalação de equipamentos da Empresa VIVO na Lâmina III – Dada ciência e elaboração do As Built.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	<p>Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Obra de Reforma dos Auditórios da EMERJ (Lâmina I);</p> <p>Continuidade ao desenvolvimento do Projeto Executivo para o novo Fórum de Angra dos Reis;</p> <p>Desenvolvimento e conclusão de compatibilização das instalações de teto, dos blocos H e K, J e L da Obra de Readequação dos 2º e 3º Pavimentos;</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	<p>Desenvolvimento de compatibilização das instalações de piso, dos blocos H e K, J e L da Obra de Readequação dos 2º e 3º Pavimentos;</p> <p>Projeto de infraestrutura pra a instalação de onze câmeras no Subsolo 5 do prédio do Anexo Cidade Nova – Concluído.</p>
--	--

Equipe de Hidrossanitárias:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Visitas Técnicas à Obra de Readequação do Fórum Central, em virtude de interferências encontradas.
	Visitas Técnicas aos auditórios da EMERJ, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo.
	Visitas Técnicas ao JECRIM de Botafogo para instalação de hidrômetro.
	Visitas técnicas ao Fórum Regional de Santa de Cruz, em virtude de desenvolvimento de projeto de arquitetura para o controle de acesso.
	Visita Técnica ao Fórum de Mangaratiba, para emitir relatório referente à drenagem da água da chuva.
	Visita Técnica ao Fórum da Pavuna, para desenvolvimento de projeto para sanitário acessível.
	Visita Técnica ao Fórum da Barra da Tijuca, para verificar o entupimento da rede de esgoto.
	Visita Técnica ao Fórum Regional de Campo Grande, para emitir relatório referente à entrada de água do prédio e possibilidade de executar cimentado.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para os auditórios da EMERJ (plantas, caderno de especificações e lista de materiais)
	Revisão dos projetos executivos de Instalações hidrossanitárias do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredores A, D e B – tetos, em virtude da compatibilização.
	Revisão dos projetos executivos de instalações de esgoto do pavimento térreo da Obra de Readequação do Fórum central, em virtude das interferências encontradas.
	Desenvolvimento do projeto executivo para a conclusão da obra de construção do Fórum de Angra dos Reis.

Equipe de Climatização/Ar condicionado:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/	Revisão dos projetos executivos de Instalações de ar condicionado do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredores A, D e B – tetos, em virtude da compatibilização.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Revisão dos cadernos de especificação da Obra de Readequação do Fórum Central, devido à alteração do cálculo da carga térmica em virtude da compatibilização.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) dos Auditórios da EMERJ
	Desenvolvimento e conclusão de projeto para climatização da Gráfica.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) para substituição dos chillers do Fórum de Jacarepaguá.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) para substituição dos chillers do Fórum da Pavuna.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) para substituição dos chillers do Fórum de Macaé.
Visitas Técnicas	Visitas Técnicas à Obra de Readequação do Fórum Central, em virtude de interferências encontradas.
	Visitas Técnicas aos auditórios da EMERJ, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo.
	Visitas técnicas ao Fórum de Jacarepaguá, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo para substituição dos chillers e das visitas técnicas das interessadas.
	Visitas técnicas ao Fórum de Pavuna, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo para substituição dos chillers.
	Visita Técnica ao Fórum Regional do Méier, em virtude de substituição de janela de exaustão.
	Visita Técnica ao Fórum Regional de Campo Grande, em virtude de ruído nos equipamentos de ar condicionado.
	Visita Técnica à Gráfica em virtude de desenvolvimento de projeto de climatização.
	Visita Técnica ao Arquivo de São Cristóvão para avaliação do sistema de incêndio que se encontra inoperante.
	Visita Técnica à obra de construção do Fórum de Arraial do Cabo par validação da instalação do sistema de ar condicionado.
	Visita Técnica ao Fórum Regional de Santa Cruz para verificar sistema de exaustão dos banheiros.

Equipe de Estrutura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Fórum da Região Oceânica
	Fórum de Mesquita
	Fórum de Santa Cruz
	Santo Cristo
	Obra do Fórum de Arraial do Cabo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	Obra do Fórum de Iguaba Grande
	Fórum de São Gonçalo
	Fórum Regional da Leopoldina
Relatórios	Desenvolvimento do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para realizar investigações geotécnicas e emitir laudos das sondagens realizadas.
	Desenvolvimento do Complemento do Relatório de Durabilidade da Concremat, referente à recuperação estrutural das lajes e das vigas da Obra de Readequação do Fórum Central, com o respectivo mapeamento e fotos das patologias encontradas.
Análise e Avaliações Técnicas/ Respostas a Processos/Memorandos	EMERJ- Elevadores Prospecção das fundações dos elevadores existentes, de modo a embasar o desenvolvimento do projeto para a fundação da nova caixa de elevador.
	Obra de Readequação do Fórum Central; Avaliação estrutural da cisternas 1 e 3, escoramento dos shafts, recuperação estrutural das vigas e das lajes.
	Lâmina II Avaliação das bases dos chillers a serem instalados na cobertura.
	Fórum de São Gonçalo Avaliação da estrutura da pérgula da entrada da carceragem, de modo a viabilizar a entrada das novas viatura do SEAP. Avaliação da integridade dos tijolos de vidro da fachada, que se encontram trincados.
	Fórum da Região Oceânica Avaliação do comprometimento da estrutura em virtude de Infiltração proveniente da má vedação das esquadrias. Avaliação da integridade da estrutura em virtude de infiltração no subsolo do prédio.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Revisão dos projetos executivos da Obra de Readequação do Fórum Central.

SEPAE – Avaliação Imobiliária:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Obra de Readequação
	Terreno I - Rua André Rocha nº 2660



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	Terreno II - Rua Ipadu nº 167
	Terreno III - Est Rodrigues Caldas nº 2337,2389,2401
	Terreno para construção do Fórum de São Sebastião do Alto
Acompanhamento	Assistente do Diretor do DEPLA para a Obra da Readequação
	Resposta ao questionamento sobre o Cartório da Dívida Ativa do Fórum de Itaguaí
	Resposta ao questionamento sobre o Cartório da Dívida Ativa do Fórum de Nova Friburgo
	Resposta ao questionamento sobre a 1ª e 2ª Varas Cíveis e o Cartório da Dívida Ativa do Fórum de Angra dos Reis
	Resposta ao questionamento sobre o terreno do Fórum de Seropédica
Laudos	Laudos de locação para a antena da TIM - VIJI Praça XI
	Laudos de Avaliação do terreno para construção do Anexo do Fórum de Jacarepaguá
Pesquisas	Imóvel para o Depósito (Praça da Bandeira)
	Imóvel para o DETRA
	Imóvel para transferência do VIII JEC

SEPAE- Legalização de projetos de arquitetura:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRIMEIRO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visita Técnica à Prefeitura de Nova Iguaçu – SMU reunião para a retirada do Habite-se;
	Visita Técnica à Prefeitura de Madureira – SMU audiência para cumprimento das exigências – Termo de processamento de Recuo;
	Visita Técnica a Prefeitura – SMU da Cidade Nova – cumprimento de exigências do Fórum Central/Readequação;
	Visita Técnica ao IRPH – Corredor Cultural – cumprimento de exigências do Prédio da Conab e vistas aos processos Lâminas IV e V;
	Visita Técnica a Prefeitura da Cidade Nova – SMU/Cartografia – Fórum da Ilha do Governador;
	Visita Técnica ao INEPAC – Ofício para obra no Fórum de Cantagalo
	Visita Técnica Prefeitura do Centro - SMU, cumprimento de exigências Arquivo de São Cristóvão e Prédio do TRE e



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	<p>retirada da Aceitação de obras do Prédio da EMERJ– antigo PGE;</p> <p>Visita Técnica a Prefeitura de São Gonçalo – Obra do Fórum de São Gonçalo – Santa Catarina;</p> <p>Visita Técnica a Prefeitura da Cidade Nova – SMU – Obra Fórum de Leopoldina;</p> <p>Visita Técnica a Prefeitura de Angra dos Reis – Retirada da Renovação da Licença e entrada no projeto de modificação do Fórum novo de Angra dos Reis;</p> <p>Visita Técnica a SMF de Vila Isabel – Letreiro do Juizado Especial do Maracanã;</p> <p>Visita Técnica Prefeitura da Cidade Nova - SMU, cumprimento de exigências do Fórum Central/Readequação;</p>
Relatórios	<p>Retirada da Aceitação de Obras/Habite-se do Prédio da EMERJ</p> <p>Retirada da Renovação da Licença do Fórum Novo de Angra dos Reis;</p>
Contatos/Consultas	<p>Delegacia Legal do Grupo Executivo do Estado do RJ - (Obra do PRPTC); INEPAC (Obra da CONAB); Lopez Marinho (readequação); SMAC (readequação); Prefeitura do RJ - SMU Madureira (Fórum Regional de Madureira); Porto Belo (Fórum de Campo Grande); Prefeitura de São Gonçalo (Fórum – Sta. Catarina); Prefeitura de Niterói – (Fórum Antigo e Secretarias); Prefeitura de Angra dos Reis – Urbanismo (Fórum de Angra); DECAN-DIANE – (IPTU Fórum de Angra); DEIOP (IPTU Fórum de Angra); Subsecretaria do Patrimônio Imobiliário do Estado do RJ (Obra Fórum de Madureira); Corredor Cultural (Obra da CONAB); Prefeitura de Nova Iguaçu – (Obra do Fórum de Nova Iguaçu); Prefeitura de Araruama (Fórum de Araruama); INEA (Fórum de Marica); Prefeitura do RJ – SMU Centro (Obra Arquivo de São Cristóvão); IPHAN (Obra Lâmina III – Anexo); Prefeitura do RJ – SMU Cidade Nova (Obra Fórum Central /Readequação); Prefeitura do RJ – SMU Centro (Obra do TRE); INEPAC (Obra do Fórum de Cantagalo); FPJ – Fundação Parques e Jardins (Obra do Fórum da Ilha do Governador); SMAC (Obra do Fórum de Campo Grande); Empresa Porto Belo – Engª Ana Paula – Obra do Fórum de Nilópolis; INEPAC (Obra da CONAB); Prefeitura do RJ - SMU Santa Cruz (Fórum Regional de Santa Cruz); Prefeitura do RJ – SEOP de Santa Cruz (Obra Cantina do Fórum de Santa Cruz); Prefeitura do RJ – 19ª Inspeção de Licenciamento e Fiscalização de Santa Cruz-Obra Cantina do Fórum de Santa Cruz); Prefeitura de Três Rios – regularização dos lotes do Fórum de Três Rios); Prefeitura do RJ SMF - 8ª Inspeção de Licenciamento e Fiscalização de Vila Isabel – Letreiro Juizado Maracanã);</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

	DGLOG-DIANC – (RGI, Locação Juizado Maracanã); Direção do Fórum de Itaperuna – plantas CBMERJ); INEPAC (ofício do Fórum de Três Rios); Prefeitura de Iguaba Grande – (Obra do Fórum Novo de Iguaba); Prefeitura de Arraial do Cabo – (Obra do Fórum Novo de Arraial);
--	--

SERAO- Orçamentos e Cotações:

Cotação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
ITENS COTADOS	470	340	518	389	616	469
EMPRESAS CONSULTADAS	783	652	921	809	772	939

Orçamento:

VISITAS TÉCNICAS
Complementação da obra de Construção do Novo Fórum de Angra dos Reis
Complementação da obra de Construção do Novo Fórum de Arraial do Cabo
ANÁLISE E RESPOSTAS A PROCESSOS E MEMORANDOS e PROCESSOS DO TCE/DGCOI
Juntada de documentos aos Processos Administrativos nº 2014-209223; 2011-225005; 2011-227663; 2015-062197 - DGCOI
Juntada de documentos aos Processos Administrativos nº 2015-064889-; 2015-069288; 2015-069290; 2015-075985; 2015-076533; 2015-083969 - DGCOI
Juntada de documentos aos Processos Administrativos nº 2015-012846; 2015-012844; 2015-029596; 2015-032177
Juntada de documentos aos Processos Administrativos nº 2015-057683; 2015-083971; 2015-083975 - TCE



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Elaboração de estimativas orçamentárias para os processos administrativos nº 2012-180608; 2014-087135 e 2015-054975

Juntada de documentos aos Processos Administrativos nº 2015-029596; 2015-062197 - TCE

ORÇAMENTO DOS SEGUINTE PROJETO BÁSICOS

Projeto Básico para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recuperação estrutural, de reforço, das lajes do subsolo e impermeabilização da cisterna e lago da Praça do Expedicionário

Projeto Básico da Readequação do Centro Administrativo do PJERJ (CONAB)

Continuidade do orçamento para o Projeto Básico da Complementação da Obra de Construção do Novo Fórum de Angra dos Reis

Projeto Básico da Complementação da obra de Construção do Novo Fórum da Comarca da Angra dos Reis

Continuidade do orçamento para o Projeto Básico da reforma dos Auditórios da Emerj - 4º Pav

Projeto Básico de contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação das unidades resfriadoras de líquido (chillers) o Fórum da Pavuna

Projeto Básico de contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação das unidades resfriadoras de líquido (chillers) o Fórum da Regional de Jacarepaguá

Projeto Básico de contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação das unidades resfriadoras de líquido (chillers) o Fórum da Comarca de Macaé (em elaboração)

Ajuste a atualização de propostas de preços do Projeto Básico do serviço de Levantamento Topográfico

ORÇAMENTO PARA ADITIVOS (atendidos e em atendimento)

Obra da Readequação das serventias do 2º e 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e hall de elevadores do 6º pavimento da Lamina I do Fórum Central da Capital.

DEFOB

Obras em fechamento contratual:

- Construção do Fórum de Teresópolis: 7ª alteração contratual publicada em 05/02/2015, serviços executados.
- Construção do Fórum de Mesquita: realizada vistoria da execução e atestação dos serviços de Automação Predial.
- Construção do novo Anexo prédio ao Fórum de Bangu: realizada vistoria da execução e atestação dos serviços de Automação Predial.

Garantia Contratual:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Fórum de Itaipava: Fachada lateral e fundos do Arquivo Geral finalizado, faltam pequenas pendências.
- Prédio Lâmina III: Deslocamento das pastilhas 10x10, finalizada ação corretiva das cerâmicas das escadas.
- Fórum da Leopoldina: Cerâmicas rachadas; fissuras de parede; reparo em piso elevado, solicitação atendida, aguardando vistoria de aceite.
- Fórum Bangu: 2ª vara civil - farelo de tijolo caindo, infiltração no cartório, rachadura e infiltração na cobertura, solicitações atendidas, aguardando vistoria de aceite.
- Fórum Nilópolis: Sistema de Incêndio Inoperante - Painéis eletrônicos que controlam o sistema, solicitação atendida, aguardando vistoria da DIMAE SAP e DIMAE Elétrica.

Obra em andamento:

- Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital: Foi inaugurada em abril a área do Plantão Judiciário.

DEMAN

Obras Finalizadas:

1	READEQUAÇÃO DO SUBSOLO E DOS PAVIMENTOS	BARRA DA TIJUCA
2	MUDANÇA DE LAYOUT - I VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	PRAÇA ONZE
3	CARCERAGEM	RIO DAS OSTRAS
4	CARCERAGEM	SEROPÉDICA
5	CONSTRUÇÃO DO MURO	CAMBUCI
6	CONSTRUÇÃO CARCERAGEM	CAMBUICI
7	REPARO NAS ESQUADRIAS DA FACHADA	ITATIAIA
8	2ª VARA DE FAMILIA - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
9	3ª VARA DE FAMILIA - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
10	4ª VARA DE FAMILIA - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
11	6ª VARA CIVEL - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
12	7ª VARA CIVEL - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
13	8ª VARA CIVEL - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO
14	CONSTRUÇÃO SALA ACAUTELAMENTO	SÃO GONÇALO
15	READEQUAÇÃO DAS VARAS CRIMINAIS	CAPITAL
16	MUDANÇA DE LAYOUT DA SECRETARIA DO ORGÃO ESPECIAL	CAPITAL
17	ACOMPANHAMENTO INSTALAÇÃO DE PORTAS OPOSTAS ELEVADORES	CAPITAL
18	INSTALAÇÃO DA SERVENTIA	2ª VARA DA INFANCIA DA LEOPOLDINA
19	TRANSFERENCIA	DIVIDA ATIVA ITAGUAÍ



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

20	READEQUAÇÃO	1ª VARA DE FAMILIA BARRA DA TIJUCA
21	INSTALAÇÃO II JUIZADO	DIREÇÃO SÃO JOÃO DE MERITI
22	CARCERAGEM	DGSEI- SEGURANÇA ARARUAMA
23	CARCERAGEM	DGSEI- SEGUSÃO RANÇA SÃO PEDRO D'ALDEIA
24	INSTALAÇÃO DE SERVENTIA	VARA DA INFANCIA LEOPOLDINA
25	INSTALAÇÃO DA 2ª VARA	DIREÇÃO GUAPIMIRIM
26	MUDANÇA DE LAYOUT	GABRES – COMISSÃO CAPITAL
27	MUDANÇA DE LAYOUT	24ª CAMARA CIVEL/CONSUMIDOR CAPITAL
28	MUDANÇA DE LAYOUT	DETEL CAPITAL
29	MUDANÇA DE LAYOUT	II JECIVEL VOLTA REDONDA
30	CONTRUÇÃO DE RAMPA	DIREÇÃO PAVUNA
31	READEQUAÇÃO DE LAYOUT	11ª VARA DE FAMILIA CAPITAL
32	SALA DE MONITORAMENTO	DGSEI- SEGURANÇA CAPITAL
33	MUDANÇA DE LAYOUT	DIREÇÃO MEIÉR
34	MUDANÇA DE LAYOUT	VARA DA INFANCIA NIETRÓI
35	MUDANÇA DE LAYOUT	COORDENADORIA DAS VARA INFANCIA CAPITAL
36	MUDANÇA DE LAYOUT	PRESIDENCIA - DIV. PROTOCOLO CAPITAL
37	MUDANÇA DE LAYOUT	I JECIVEL BARRA DA TIJUCA
38	INSTALAÇÃO DE LANCHONETE	DIREÇÃO - INST. LANCHONETE BARRA MANSA
39	MUDANÇA DE LAYOUT	DGPES - DEPTº SAUDE CAPITAL
40	MUDANÇA DE LAYOUT	INSTALAÇÃO CENTRAL DE MANDADOS DUQUE DE CAXIAS
41	MUDANÇA DE LAYOUT	XXV JECIVEL PAVUNA
42	MUDANÇA DE LAYOUT	DEFENSORIA PUBLICA ALCANTARA
43	MUDANÇA DE LAYOUT	VARA CRIMINAL RESENDE
44	CONSTRUÇÃO BANHEIRO	DGENG-DIMAE PRAÇA DA BANDEIRA
45	MUDANÇA DE LAYOUT	VARA CRIMINAL BARRA MANSA
46	MUDANÇA DE LAYOUT	EMERJ CAPITAL
47	MUDANÇA DE LAYOUT	4ª VARA CIVEL BARRA MANSA
48	MUDANÇA DE LAYOUT	1ª VARA FAMILIA REGIÃO OCEANICA



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

49	MUDANÇA DE LAYOUT	4ª VARA DE FAMILIA JACAREPAGUA
50	MUDANÇA DE LAYOUT	2ª VARA DE FAMILIA PAVUNA
51	MUDANÇA DE LAYOUT	VARA ÚNICA ARRAIAL DO CABO
52	MUDANÇA DE LAYOUT	DIREÇÃO BARRA DA TIJUCA
53	REMANEJMANETO DE SERVENTIA	DIREÇÃO ITABORAÍ
54	MUDANÇA DE LAYOUT	DIREÇÃO ARRAIAL DO CABO
55	MUDANÇA DE LAYOUT	DIREÇÃO ARRAIAL DO CABO
56	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA	DGSEI- SEGURANÇA CAPITAL
57	MUDANÇA DE LAYOUT	DGPES CAPITAL
58	MUDANÇA DE LAYOUT	1ª VARA CIVEL CAPITAL
59	MUDANÇA DE LAYOUT	1ª VARA DE FAMILIA BARRA DA TIJUCA
60	MUDANÇA DE LAYOUT	2ª VARA DE FAMILIA BARRA DA TIJUCA
61	MUDANÇA DE LAYOUT	NUPEMEC CAPITAL
62	REORMA DE REFEITÓRIO	DIREÇÃO PINHEIRAL
63	MUDANÇA DE LAYOUT	SALA DE AUDIÊNCIA 1ª VARA DE INFANCIA
64	CRIAÇÃO DE LAYOUT	DGTEC-DIETI CAPITAL
65	MUDANÇA DE LAYOUT	2ª VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA
66	CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTO	DGJUR CAPITAL
67	MUDANÇA DE LAYOUT	COMISSÃO JUDICIARIA – CEJA CAPITAL
68	MUDANÇA DE LAYOUT	DGJUR CAPITAL
69	MUDANÇA DE LAYOUT	SALA DE INFORMÁTIVA LEOPOLDINA
70	MUDANÇA DE LAYOUT	VEP CAPITAL
71	REMANEJAMENTO DE SALA	DGPES - TECNOLOGIAS DO ENSINO CAPITAL

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no mês de referência, excluídas as dos projetos)

DEFOB

Rotinas Administrativas:

- RAD-DGENG Nº 008/2014, Ciclo de Medição dos Serviços Executados – SEMOB, em fase de análise na DGDIN.

- RAD-DGENG, Ciclo de Análise e conferência dos faturamentos – SEAFA, em fase de análise na DGDIN.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- RAD's do Ciclo de Fiscalização da obra - SEFIA/SEFIB e Ciclo de Garantia Contratual, encontram-se em fase de elaboração.

Obras em fechamento contratual:

- Construção do Fórum de Nilópolis: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum Regional de Alcântara: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum Itaboraí: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum de Teresópolis: serviços executados, aguardando aprovação da vistoria de Automação Predial.

- Construção do Fórum de Mesquita: realizada vistoria da execução e atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do novo anexo prédio ao Fórum de Bangu: realizada vistoria da execução e atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum de Rio Bonito: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Prédio Anexo Lâmina III: 8ª alteração contratual publicada em 17/04/2015, de serviços executados e a executar dentro da prorrogação de prazo de 90 dias.

- Construção do prédio Anexo de Rio das Ostras: em tratativas com a empresa executora para Rescisão Contratual Bilateral.

Obra em andamento:

- Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital: 1ª fase da em andamento e foi encaminhada a 3ª solicitação de alteração contratual.

- Arraial do Cabo e Iguaba Grande: obra paralisada, DGSEI assumiu a guarda dos prédios, desde então não houve atividades nos locais.

Garantia Contratual:

- Prédio do TACRIM: Craquelamento da pintura nas Lesenas - Salão dos Espelhos, foi aberto de Procedimento Apuratório.

- Fórum Campo Grande: Rachadura 6º vara civil, piso estufando na cobertura, vazamento na garagem, rachadura no murro frontal, CMI despressurizada, fissuras na escada de emergência, sala de aula 6º pav, na cerâmica da copa 7º vara civil, serviços em execução.

- Palácio da Justiça – Niterói: Instalação de calha para captação de águas pluviais e pintura, vistoria de aceite indeferido, a empresa executora não atende a solicitação de reparo.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

- Prédio Lâmina I: Piso elevado 7º e 8º andar, foi aberto Procedimento Apuratório, empresa executora foi multada porém não executou a ação corretiva.
- Fórum Santo Antônio de Pádua: Trincas nas áreas molhadas e secas e encontros de pilares e paredes, acima das aduelas, peitoris e Infiltrações, foi aberto Procedimento Apuratório.
- Fórum de Itaocara: Garantia Findada, porém possui pendência no Certificado de Aprovação do Bombeiro.
- Fórum Casemiro de Abreu: Pátio externo com capitação de águas pluviais não conforme; diversas fissuras nas serventias 1º e 2º pav., rede de Incêndio não Pressurizada, infiltração nos peitoris, elaborando solicitação de Procedimento Apuratório, visto que a empresa executora não se manifesta.
- Fórum Rio Bonito: Murro do pátio com fissura, pátio externo com recalque, em execução.
- Prédio EMERJ: infiltrações em execução.
- PRPTC – Niterói: Fissuras em execução.
- Prédio Lâmina Central: Avaliação quanto a principio de incêndio das atividades, em tratativas.

Termo de referência:

“Prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações” celebrados por esta Corte, subsidiando os representantes da Administração, servidores deste Poder Judiciário designados como fiscais e gestores, encontra-se em fase de elaboração na DGLOG.

DEMAN

Obras em Andamento:

1	RESTAURAÇÃO DO GRADIL	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
2	REFORMA DA CARCERAGEM	SÃO GONÇALO
3	DESATIVAÇÃO E REMANEJAMENTO SISTEMA HIDRAULICO DA OBRA DE READEQUAÇÃO	CAPITAL
4	REMANEJAMENTO DA DETEL PARA O TÉRREO	CAPITAL
5	SUBSTITUIÇÕES DE PLACAS DE PISO ELEVADO	CAPITAL
6	DETEL	CAPITAL
7	MAGICRED PARA ANTIGA GULOSITÁ	CAPITAL
8	JUIZADOS XXI E XXIII JCS	CAPITAL
9	DGSEI- DICIN	CAPITAL
10	CONS. RECURSAL	CAPITAL
11	VEP	CAPITAL
12	READEQUAÇÃO DAS VARAS CRIMINAIS	BANGU



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

13	VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	LEOPOLDINA
14	3ª VARA CIVEL	JACAREPAGUA
15	FÓRUM	NOVA IGUAÇU
16	JUIZADOS	NOVA IGUAÇU
17	CARCERAGEM	SÃO GONÇALO
18	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO/ COPA/ SANITÁRIOS/ REFEITÓRIO	ALMOXARIFADO NITERÓI
19	CARTÓRIO UNIFICADO	NITERÓI
20	CANTINA	BARRA MANSA
21	VARA FAM INF JUV E IDOSO	VALENÇA
22	ASSIST SOCIAL, PSICOLOGO E COMISSÁRIO DE MENORES	PIRAÍ
23	2ª VARA CRIMINAL	SÃO FIDÉLIS
24	INSTALAÇÃO DA MEDIAÇÃO	MACAE
25	DIREÇÃO	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
26	DIREÇÃO	SAQUAREMA

DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
---	---

7. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

DGENG

Tópicos				Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura	X			

DEFOB

Tópicos				Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação		X		Colaboradores realizando mapeamento de processos no Gerenciamento de Documentos no Sistema IFS
Infraestrutura	X			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

DEPLA

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Deficit de funcionários no DIPLE
Tecnologia da Informação		X		Implantação do Sistema Atividade – Em andamento
Infraestrutura		X		Alteração de Layout no Departamento – Em andamento

DEMAN

Tópicos				Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação		X		Licitado TR 29/12/2014.
Infraestrutura	X			

LEGENDA:



Atende



Atende em
Parte



Não
Atende

8. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

DEPLA

Destacamos que no Primeiro Semestre o DEPLA realizou as seguintes ações:

- Foram executados 11.032,37 m² de alterações de Layout;
- Tivemos uma movimentação de entrada de 618 expedientes e saída de 661 expedientes;
- Estamos hoje com 726 processos em tramitação no Departamento;
- Automação de oito prédios do Pjerj;
- Status dos Projetos Executivos Prioritários:

PROJETOS	NÍVEL DE PRIORIDADE	AVANÇO DO PROJETO
Readequação	1	50%
Projeto - EMERJ Salas	1	100%
Projeto - EMERJ Elevadores	1	80%
Projeto - EMERJ Auditórios	1	100%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

Projeto - Angra Dos Reis	1	80%
Projeto - Iguaba	2	10%
Projeto - Arraial	2	50%
Ar Condicionado Pavuna	3	100%
Ar Condicionado Jacarepaguá	3	100%
Ar Cond. São Gonçalo	3	100%
Ar Condicionado Macaé	3	100%
AR Cond. Barra da Tijuca	3	40%

- Equipes envolvidas na Readequação:

PROJETOS	EQUIPES	% DA EQUIPE DEDICADA
DIPLA	8 Arquitetos	100 %
	6 Técnicos	
DIPLE	8 Engenheiros 2 Arquitetos	65 %
	13 Técnicos	

- Readequação: 139 revisões em plantas da PROINST; 243 revisões em plantas da CONCREMAT;
- Projetos revisados pelo departamento para a Readequação em m²:

SETOR ENVOLVIDO	PROJETO	M ²
DIPLA	Arquitetura	17.000 m ²
DIPLA	Shafts	500 m ²
DIPLA	Mezaninos	1.507 m ²
DIPLA	Esquadrias	827 m ²
DIPLA	Remanejamentos	1.800 m ²
DIPLE	Ar Condicionado 2ºe 3º PAV	4.566 m
DIPLE	Elétrica 2º, 3º e Plantão	7.321 m ²
DIPLE	Hidrossanitárias	22.640 m ²
DIPLE	Especiais	4.600 m ²
DIPLE	Automação 1º AO 5º PAV	73.323 m ²



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

DEFOB

O fechamento contratual das obras que já foram inauguradas e que ainda possuem seus contratos em aberto por força das alterações contratuais ainda em aprovação e/ou em pagamento de suas medições estão sendo finalizados diretamente com a Administração Superior.

Encontram-se em curso alterações no projeto que visam eliminar os problemas que estão no caminho crítico da obra em andamento e que obstam a evolução do cronograma, buscando-se, dessa forma, reverter os índices negativos observados no indicador.

DEMAN

Este Departamento atende 8.000 solicitações mês em média. Os indicadores operacionais do DEMAN não foram medidos e apresentados em virtude da perda dos dados do Sistema SGMO.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE

9. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS (pelo menos trimestral)

<NÃO APLICÁVEL>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE

10. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS (pelo menos trimestral)

PLANILHA DE INDICADORES																					
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir de intranet é cópia não controlada.																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG/DEFOB		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE												
TEMA	Infraestrutura e Tecnologia		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais																	
INDICADOR	Variação de Custo Licitado		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)																	
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status												
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE													
FÓRMULA	[(Custo previsto atual / Custo licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM												
META	Índice de Variação do custo das obras menor do que 10%						ORIGEM DOS DAD	Planilhas de controle de relatór	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2015		FEVEREIRO/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015															
Custo licitado		17.112.010,55	21.540.133,44	25.708.205,40	29.876.523,15	34.029.980,32															
Custo previsto atual		6.424.133,97	7.767.460,51	8.572.897,78	9.178.253,09	10.177.328,05															
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO		-62,46%	-63,94%	-66,65%	-69,28%	-70,09%															
RESULTADOS NO PERÍODO																					
LINHA DE BASE	-62,46%																				
RESULTADO ATUAL	-70,09%																				
META	<25%																				
VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO																					
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Variação Média de Custo de Obra Licitado</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Índice de Variação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEVEREIRO/2015</td> <td>-62,46%</td> </tr> <tr> <td>MARÇO/2015</td> <td>-63,94%</td> </tr> <tr> <td>ABRIL/2015</td> <td>-66,65%</td> </tr> <tr> <td>MAIO/2015</td> <td>-69,28%</td> </tr> <tr> <td>JUNHO/2015</td> <td>-70,09%</td> </tr> </tbody> </table>										Mês	Índice de Variação (%)	FEVEREIRO/2015	-62,46%	MARÇO/2015	-63,94%	ABRIL/2015	-66,65%	MAIO/2015	-69,28%	JUNHO/2015	-70,09%
Mês	Índice de Variação (%)																				
FEVEREIRO/2015	-62,46%																				
MARÇO/2015	-63,94%																				
ABRIL/2015	-66,65%																				
MAIO/2015	-69,28%																				
JUNHO/2015	-70,09%																				
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o que se pretendia alcançar pela previsão do custo licitado e o que efetivamente foi alcançado no desenvolvimento da obra até o momento.																				
AÇÕES GERENCIAIS	Encontram-se em curso alterações no projeto que visam eliminar os problemas que estão no caminho crítico da obra e que obstam a evolução do cronograma, buscando-se, dessa forma, reverter os índices negativos ora observados.																				
Responsável pela emissão do relatório:		RENATA OLIVEIRA GOMES DA SI			Responsável (aprovação e divulgação):			NILTON BENEVIDES SANT'ANNA		Data: 12/08/2015											