

DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 31/MAI/2011

		valores em R\$
VALOR PREVISTO AO FINAL DO 1º QUADRIMESTRE	(A)	760.888.964,26
(+) ADITIVAS COMPENSATÓRIAS (de fev/11 a mai/11)		54.258.618,59
(-) SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (de fev/11 a mai/11)		(54.258.618,59)
(+) ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS (de fev/11 a mai/11)		-
(-) SUPRESSÕES (de fev/11 a mai/11)		-
(+) INCLUSÕES POR REMANEJAMENTO (de fev/11 a mai/11)		102.287.008,96
(-) EXCLUSÕES PARA REMANEJAMENTO (de fev/11 a mai/11)		(102.287.008,96)
(=) VALOR PREVISTO ATUALIZADO	(B)	760.888.964,26
VALOR CONTRATADO 2010/2014		
		547.289.091,42
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO) TOTAL		258.177.657,60
(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)		289.111.433,82
VALOR PREVISTO SUBPROJETOS NÃO INICIADOS		
		48.536.045,07
VALOR PREVISTO SUBPROJETOS EM LICITAÇÃO		
		73.084.680,77
(=) SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 31/mai/2011)	(C)	121.620.725,84
Disponibilidade Decorrente da Rescisão Contratual da Obra de Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas		(D) 75.468.647,28
VALOR DISPONÍVEL PARA CONTRATAÇÃO (até 31/mai/2011)		(C) + (D) 197.089.373,12

DISTRIBUIÇÃO DAS MODIFICATIVAS POR PROJETO (de fev/11 a mai/11)
(ver o Anexo II para detalhamento)

Programa	Compensatórias		Acréscimos	Supressões	Remanejamentos	
	Aditivas	Supressivas			Inclusões	Exclusões
	R\$	R\$			R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	104.058,51	(104.058,51)	-	-	-	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	-	(2.345.307,90)	-	-	2.611.166,67	(2.611.166,67)
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	50.860.357,59	(47.092.216,08)	-	-	86.978.857,88	(99.675.842,29)
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	3.294.202,49	(4.717.036,10)	-	-	-	-
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	-	-	-	-	12.696.984,41	-
TOTAL	54.258.618,59	(54.258.618,59)	-	-	102.287.008,96	(102.287.008,96)

DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PROJETO
(ver o Anexo III para detalhamento)

Programa	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	FEV/11 a MAI/11	TOTAL		
					R\$	R\$		% do contratado
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	15.564.725,32	6.542.010,24	42,03%	910.611,52	2.782.163,65	42,53%	3.759.846,59	
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	24.986.684,03	8.556.442,55	34,24%	489.758,00	7.056.442,55	82,47%	1.500.000,00	
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	531.159.641,78	374.717.266,60	70,55%	57.504.932,10	173.178.415,68	46,22%	201.538.850,92	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	176.480.928,72	144.891.904,39	82,10%	15.758.452,12	66.671.523,00	46,01%	78.220.381,39	
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	12.696.984,41	12.581.467,64	99,09%	3.044.394,80	8.489.112,72	67,47%	4.092.354,92	
TOTAL	760.888.964,26	547.289.091,42	71,93%	77.708.148,54	258.177.657,60	47,17%	289.111.433,82	

DISTRIBUIÇÃO DOS SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS POR PROJETO (até 31/mai/2011)
(ver o Anexo IV para detalhamento)

Projetos	Não iniciados	Em licitação	
	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor estimado para a licitação
	R\$	R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	8.078.506,53	-	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	14.037.533,92	800.000,00	685.600,00
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	21.852.050,62	58.486.612,32	58.486.612,32
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	4.567.954,00	13.705.259,38	13.494.959,16
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	-	92.809,07	92.809,07
TOTAL	48.536.045,07	73.084.680,77	72.759.980,55

PROJETOS RENOMEADOS conforme Ofício nº58/2011-DGFAJ, de 28/04/2011.

0361.02.061.0141.2298.01.02 Aprimorar a Capacitação dos Integrantes da Equipe da Divisão de Monitoramento Judicial (DIMOJ) em Gestão e/ou Matérias Ligadas à Área de Atuação
0361.02.061.0141.1648.03.20 Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1ª Instância, por Segmento

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA				
01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ				
01	Capacitação de Servidores	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.04.05 Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos - PMO"		(43.000,00)
04 Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ				
05	Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos - PMO	INCLUIDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.01.01 Capacitação de Servidores"	43.000,00	
05 Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ				
01	Curso de Auditor Líder	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.05.02 Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores"	61.058,51	
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.05.01 Curso de Auditor Líder"		(61.058,51)
TOTAL			104.058,51	(104.058,51)
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
01 Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI				
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.17 Ampliação do Fórum Regional de Bangu"		(53.493,00)
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras				
01	Aquisição Notebooks	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.03.08 Fórum de Volta Redonda" e inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.17 Ampliação do Fórum Regional de Bangu"		(1.174.326,00)
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.17 Ampliação do Fórum Regional de Bangu"		(1.101.390,00)
04 Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência				
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.17 Ampliação do Fórum Regional de Bangu"		(16.098,90)
TOTAL			-	(2.345.307,90)
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
01 Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ				
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente da disponibilidade decorrente da rescisão contratual da Obra de Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	11.510.210,60	
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói"	471.164,20	
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário" Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.03 Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital", "0361.02.061.0141.1647.04.02.02 Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre", "0361.02.061.0141.1647.04.02.05 Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)" e "0361.02.061.0141.1647.04.02.08 VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos"	584.549,35	(1.294.909,07)
02 Comarca da Capital				
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói"	87.341,60	
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói"	389.336,32	
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(348.379,40)
08	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói"	347.066,95	
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário" Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.15 Nova EMERJ"	95.596,73	(44.596,57)
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.16 Fórum de Campo Grande"		(7.964.088,17)

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (continuação)

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
02 Comarca da Capital				
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.16 Fórum de Campo Grande"		(7.574.095,88)
15	Nova EMERJ	Acréscimos quantitativos, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.02.09 Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca" e "0361.02.061.0141.1647.04.04.04 Reforma do Fórum de Itaperuna"	1.570.546,87	
16	Fórum de Campo Grande	INCLUÍDO através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.02.12 Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo", "0361.02.061.0141.1647.04.02.14 Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas" e "0361.02.061.0141.1647.04.03.01 Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara"	31.572.215,79	
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu	INCLUÍDO através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.03.01.01 Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras", "0361.02.061.0141.1648.03.02.01 Aquisição Notebooks", "0361.02.061.0141.1648.03.02.04 Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor" e "0361.02.061.0141.1648.03.04.01 Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)"	1.196.128,00	
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão	INCLUÍDO através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.02.06 Novo Fórum Regional da Leopoldina", "0361.02.061.0141.1647.04.03.03 Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis", "0361.02.061.0141.1647.04.04.01 Fórum de Seropédica", "0361.02.061.0141.1647.04.05.01 Fórum de Casimiro de Abreu", "0361.02.061.0141.1647.04.05.02 Novo Fórum de Iguaba Grande" e "0361.02.061.0141.1647.04.05.03 Novo Fórum de Arraial do Cabo"	1.144.333,75	
03 Comarcas de Entrância Especial				
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.16 Fórum de Campo Grande"		(16.034.031,74)
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(72.724,97)
08	Fórum de Volta Redonda	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.02.01 Aquisição Notebooks"	1.149.179,90	
04 Comarcas de Segunda Entrância				
01	Fórum de Seropédica	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(83.734,17)
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.15 Nova EMERJ"		(1.525.950,30)
05	Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário"	95.434,29	
05 Comarcas de Primeira Entrância				
01	Fórum de Casimiro de Abreu	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(117.835,34)
02	Novo Fórum de Iguaba Grande	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário"	647.253,24	
		Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(332.363,05)
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para a inclusão do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.18 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão"		(189.296,82)
	Disponibilidade Decorrente da Rescisão Contratual da Obra de Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.01 Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital"		(11.510.210,60)
TOTAL			50.860.357,59	(47.092.216,08)
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário"	2.701.795,07	
02	Aquisições de Mobiliário	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói", "0361.02.061.0141.1647.04.02.09 Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca", "0361.02.061.0141.1647.04.04.05 Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios", "0361.02.061.0141.1647.04.05.02 Fórum de Iguaba Grande", "0361.02.061.0141.2004.05.05.01 Aquisições de Material Permanente" e "0361.02.061.0141.2004.05.05.09 Atualização do Acervo Bibliográfico"		(4.717.036,10)
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário"	592.407,42	
TOTAL			3.294.202,49	(4.717.036,10)
TOTAL DAS ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS			54.258.618,59	(54.258.618,59)

REMANEJAMENTOS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da inclusão	Valor da exclusão
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
19	Desenvolvimento e Implementação de Relatórios de Dados Estatísticos Específicos em Função das Atribuições das Serventias Judiciais de 1ª Instância	Recursos remanejados para o Projeto "0361.02.061.0141.1648.03.20 Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1a Instância, por Segmento", atendendo ao Ofício nº58/2011-DGFAJ, de 28/04/2011		(2.611.166,67)
20	Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1a Instância, por Segmento	Acréscimo decorrente do remanejamento de recursos do Projeto "0361.02.061.0141.1648.03.19 Desenvolvimento e Implementação de Relatórios de Dados Estatísticos Específicos em Função das Atribuições das Serventias Judiciais de 1ª Instância", atendendo ao Ofício nº58/2011-DGFAJ, de 28/04/2011	2.611.166,67	
TOTAL			2.611.166,67	(2.611.166,67)
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
02 Comarca da Capital				
08	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1053.06.01.01 VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos"		(12.604.175,34)
13	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	REMANEJADO para o Subprojeto 0361.02.061.0141.1053.06.01.02 Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca		(92.809,07)
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	Supressão decorrente da rescisão amigável do contrato para a obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas, publicada às fls.08/09 do DJERJ do dia 13/04/2011, mantido o saldo de R\$ 106.142,12 para ressarcimento à contratada		(86.978.857,88)
	Disponibilidade Decorrente da Rescisão Contratual da Obra de Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	Registro do valor suprimido em decorrência da rescisão amigável do contrato para a obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas, publicada às fls.08/09 do DJERJ do dia 13/04/2011, mantido o saldo de R\$ 106.142,12 para ressarcimento à contratada	86.978.857,88	
TOTAL			86.978.857,88	(99.675.842,29)
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
01 Obras				
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	INCLUIDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.08 VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos"	12.604.175,34	
02	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca	INCLUIDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.13 Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca"	92.809,07	
TOTAL			12.696.984,41	-
TOTAL DOS REMANEJAMENTOS			102.287.008,96	(102.287.008,96)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	3.741.842,10 ^(*)	2.890.708,15	77,25%	265.927,73	1.678.745,30	58,07%	44,86%	1.211.962,85
01	Capacitação de Servidores	3.591.398,82	2.874.852,31	80,05%	265.305,73	1.674.445,30	58,24%	46,62%	1.200.407,01
	2008-292492 Curso de Especialização em Administração Pública		10.080,00		-	-	0,00%		10.080,00
	2009-090425 Pós-Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.965,00		-	1.965,00	100,00%		-
	2009-127551 Cursos na área de Gestão da Qualidade e Técnico-Administrativo - Fundação Euclides da Cunha		948.376,06		123.117,76	376.112,64	39,66%		572.263,42
	2009-153484 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 2º sem/09) Saldo a pagar cancelado								
	2009-155564 Curso de Custos (FGV) Saldo a pagar cancelado								
	2009-191487 Curso "Como o TCU vem interpretando e orientando a aplicação das normas que disciplinam as licitações e os contratos administrativos no Setor Público. Jurisprudência do TCU" Participação no curso cancelada								
	2009-332218 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 1º sem/2010) Revisão do valor contratado EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.020.610,29		-	1.020.610,29	100,00%		-
	2010-013216 Pagamento de Horas-Aula 2009 - despesas de exercícios anteriores Saldo a pagar cancelado								
	2010-032452 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes		2.000,00		500,00	1.500,00	75,00%		500,00
	2010-049517 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes		2.000,00		500,00	1.500,00	75,00%		500,00
	2010-068862 Curso Administração de Videoconferência (DGTEC) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-080778 CEPERJ - Capacitação Continuada na Área de Informática		567.838,56		-	-	0,00%		567.838,56
	2010-082058 Curso Administração de Videoconferência (ESAJ) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-082567 Pós-graduação em Pedagogia Empresarial - EPEC/AVM		2.100,00		880,00	1.300,00	61,90%		800,00
	2010-104783 Curso Nota Fiscal Eletrônica e Speed Fiscal Saldo a pagar cancelado								
	2010-106180 Pós-Graduação em Direito nas Relações de Consumo - EPEC/AVM		2.500,00		500,00	1.000,00	40,00%		1.500,00
	2010-109445 Curso de Especialização em Gerência de Projetos		6.210,00		1.648,00	1.648,00	26,54%		4.562,00
	2010-113760 Pós Graduação em Direito Privado e Civil - EPEC/AVM		2.500,00		500,00	1.000,00	40,00%		1.500,00
	2010-131459 I Seminário Brasileiro de Justiça Juvenil Restaurativa Participação no seminário cancelada								
	2010-133145 Curso O Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - UERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		10.554,75		-	10.554,75	100,00%		-
	2010-144033 Pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios - EPEC/AVM		2.500,00		500,00	1.000,00	40,00%		1.500,00
	2010-144426 Curso "Gestão Estratégica de Custos" - UERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		11.079,75		-	11.079,75	100,00%		-
	2010-149872 II Seminário Internacional de Contabilidade Pública - Fundação Brasileira de Contabilidade EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-162766 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.300,00		-	5.300,00	100,00%		-
	2010-181859 Curso "Gestão do Patrimônio Imobiliário na Adm.Pública EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.800,00		-	1.800,00	100,00%		-
	2010-184060 Curso "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e - Mun.RJ - Nota Carioca)" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.902,50		-	2.902,50	100,00%		-
	2010-184063 Curso "Nota Fiscal Eletrônica - Recebimento pela Administração Pública" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.980,00		-	1.980,00	100,00%		-
	2010-188073 Evento "Corujão da Poesia e da Música no TJERJ" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.000,00		-	3.000,00	100,00%		-
	2010-217691 Curso de Pós-graduação em Gestão Pública		2.300,00		-	-	0,00%		2.300,00
	2010-220503 Curso "Didática em Mediação" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		6.400,00		6.400,00	6.400,00	100,00%		-
	2010-225524 XVII Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo Congresso não realizado								
	2011-003755 Pagamento de Horas-Aula 2010 - despesas de exercícios anteriores		225.000,00		128.329,97	214.498,37	95,33%		10.501,63
	2011-007640 Curso "SEFIP - Versão 8.4" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.430,00		1.430,00	1.430,00	100,00%		-
	2011-035170 Curso de Retenção de Tributos na Fonte EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%		-
	2011-044264 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação		2.388,00		-	-	0,00%		2.388,00
	2011-044267 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação		2.388,00		-	-	0,00%		2.388,00
	2011-049210 Pós Graduação em Direito Civil e Processo Civil - UVA		4.120,20		-	-	0,00%		4.120,20
	2011-068083 Curso Prática Eficiente na Especificação de Materiais e Serviços na Administração Pública, Técnica da Elaboração de Objetos Simples e Complexos		5.220,00		-	-	0,00%		5.220,00
	2011-068084 Curso "Cadastro de Materiais"		2.160,00		-	-	0,00%		2.160,00
	2011-076021 Contratação de palestrante para palestra "Pensar, falar, escrever... O que eu posso saber e fazer para auxiliar o desenvolvimento do meu filho? Uma abordagem fonoaudiológica"		300,00		-	-	0,00%		300,00
	2011-082532 Curso "A Governança Corporativa e o Sistema de Controle"		3.337,20		-	-	0,00%		3.337,20

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

ANEXO III
EXECUÇÃO DO PAG 2010/2014
ATÉ 31/MAI/2011

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pag)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	3.741.842,10 ^(*)	2.890.708,15	77,25%	265.927,73	1.678.745,30	58,07%	44,86%	1.211.962,85
01	Capacitação de Servidores	3.591.398,82	2.874.852,31	80,05%	265.305,73	1.674.445,30	58,24%	46,62%	1.200.407,01
	2011-085432 Pós Graduação à Distância em Gestão de Organizações do Poder Judiciário e do MP - Instituto Formação para a Educação		2.148,00	-	-	-	0,00%	-	2.148,00
	2011-086668 Pós Graduação em Administração Pública		3.600,00	-	-	-	0,00%	-	3.600,00
	2011-097630 Curso de Didática em Mediação		900,00	-	-	-	0,00%	-	900,00
02	Participação em Cursos na área de gestão e qualidade	6.700,00	5.415,00	80,82%	-	-	0,00%	0,00%	5.415,00
	2011-049976 Curso de Gestão por Competências - IBMEC		5.415,00	-	-	-	0,00%	-	5.415,00
05	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	3.110,00	3.110,00	100,00%	622,00	3.110,00	100,00%	100,00%	-
	2008-066949 Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.110,00	-	622,00	3.110,00	100,00%	-	-
06	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto	1.190,00	1.190,00	100,00%	-	1.190,00	100,00%	100,00%	-
	2008-188657 Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.190,00	-	-	1.190,00	100,00%	-	-
07	Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça	6.140,84	6.140,84	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	6.140,84
	2008-313487 Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça (Vi. Total = R\$ 307.042,25, sendo R\$ 300.901,41 custeado pelo Ministério e R\$ 6.140,84 pelo TJ)		6.140,84	-	-	-	0,00%	-	6.140,84
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências	3.131.255,63	3.015.718,59	96,31%	616.183,13	937.729,19	31,09%	29,95%	2.077.989,40
01	Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo	458.920,00	458.920,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	458.920,00
	2008-259322 Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo		458.920,00	-	-	-	0,00%	-	458.920,00
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas	2.672.335,63	2.556.798,59	95,68%	616.183,13	937.729,19	36,68%	35,09%	1.619.069,40
	2009-237842 Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas - Micelli & Associados Ltda.		2.556.798,59	-	616.183,13	937.729,19	36,68%	-	1.619.069,40
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	3.836.267,00 ^(*)	549.000,00	14,31%	28.500,66	147.220,66	26,82%	3,84%	401.779,34
01	Realização de Auditorias Internas	251.640,00	140.800,00	55,95%	14.900,66	64.820,66	46,04%	25,76%	75.979,34
	2009-262662 Contratação Auditoria Interna IBQN		140.800,00	-	14.900,66	64.820,66	46,04%	-	75.979,34
02	Realização de Auditorias Externas	365.200,00	365.200,00	100,00%	13.600,00	82.400,00	22,56%	22,56%	282.800,00
	2009-116489 Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini		365.200,00	-	13.600,00	82.400,00	22,56%	-	282.800,00
05	Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos - PMO	43.000,00	43.000,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	43.000,00
	2011-059008 Contratação do curso Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos-PMO 3GEN Consultoria Empresarial		43.000,00	-	-	-	0,00%	-	43.000,00
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	337.314,99 ^(*)	86.583,50	25,67%	-	18.468,50	21,33%	5,48%	68.115,00
01	Curso de Auditor Líder	86.583,50	86.583,50	100,00%	-	18.468,50	21,33%	21,33%	68.115,00
	2010-103620 Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		16.426,00	-	-	16.426,00	100,00%	-	-
	2010-103620 Inclusão de 01 servidora no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.042,50	-	-	2.042,50	100,00%	-	-
	2011-042100 Inscrição de 30 servidores no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 - ano 2011		68.115,00	-	-	-	0,00%	-	68.115,00
TOTAL		15.564.725,32 ^(*)	6.542.010,24	42,03%	910.611,52	2.782.163,65	42,53%	17,87%	3.759.846,59

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pag)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI	421.500,00 ^(*)	90.675,00	21,51%	-	90.675,00	100,00%	21,51%	-
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	90.675,00	90.675,00	100,00%	-	90.675,00	100,00%	100,00%	-
	2010-109392 Aquisição de 975 (novecentos e setenta e cinco) Leitores de Código de Barras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		90.675,00	-	-	90.675,00	100,00%	-	-
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	6.509.914,00 ^(*)	5.643.750,00	86,69%	151.506,00	4.143.750,00	73,42%	63,65%	1.500.000,00
01	Aquisição Notebooks	495.924,00	495.924,00	100,00%	-	495.924,00	100,00%	100,00%	-
	2010-070625 Aditivo à aquisição de Notebooks - "Carona" TJMA: acréscimo de 187 notebooks (25%) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		495.924,00	-	-	495.924,00	100,00%	-	-
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras	166.170,00	151.506,00	91,18%	151.506,00	151.506,00	100,00%	91,18%	-
	2010-215270 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Impressoras Autenticadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		151.506,00	-	151.506,00	151.506,00	100,00%	-	-
03	Aquisição de 8000 Monitores	3.496.320,00	3.496.320,00	100,00%	-	3.496.320,00	100,00%	100,00%	-
	2010-159374 Aquisição de 8.000 (oito mil) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.496.320,00	-	-	3.496.320,00	100,00%	-	-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	6.509.914,00 ^(*)	5.643.750,00	86,69%	151.506,00	4.143.750,00	73,42%	63,65%	1.500.000,00
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor 2010-192884 Aquisição de duas impressoras offset bicolor	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.500.000,00
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência	8.200.126,70 ^(*)	2.483.765,55	30,29%	-	2.483.765,55	100,00%	30,29%	-
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 2010-096376 Aquisição de Servidor RISC "Carona" BACEN EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre	3.440.061,11	2.483.765,55	72,20%	-	2.483.765,55	100,00%	72,20%	-
05	Contingenciamento da Rede Corporativa	960.000,00	338.252,00	35,23%	338.252,00	338.252,00	100,00%	35,23%	-
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede 2010-251366 Aquisição de Switch camada 7 EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre	960.000,00	338.252,00	35,23%	338.252,00	338.252,00	100,00%	35,23%	-
TOTAL		24.986.684,03^(*)	8.556.442,55	34,24%	489.758,00	7.056.442,55	82,47%	28,24%	1.500.000,00

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	209.896.249,05	209.316.367,30	99,72%	29.821.032,45	119.073.108,75	56,89%	56,73%	90.243.258,55
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2010-118680 Obra de Construção do Prédio da Lâmina Central 1º Termo Aditivo (1,15%) 2º Termo Aditivo (8,14%)	144.964.410,22	144.964.410,22	100,00%	24.839.008,79	63.381.908,60	43,72%	43,72%	81.582.501,62
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2009-056113 Obra de Construção das Lâminas IV e V 1º Termo Aditivo (3,10%) 5º Termo Aditivo (13,17%) 1º Reajuste 6º Termo Aditivo (7,36%)	33.879.392,90	33.879.392,90	100,00%	369.831,59	31.545.435,50	93,11%	93,11%	2.333.957,40
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2007-199393 Saldo da Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I 2º Termo Aditivo (4,36%) 1º Reajuste 3º Termo Aditivo (5,66%) 2º Reajuste Taxa de Administração	2.248.963,98	2.248.963,98	100,00%	-	68.814,91	3,06%	3,06%	2.180.149,07
04	Restauração do Prédio do TACRIM 2008-148626 Obra de Reforma e Restauração do Prédio do Antigo TACRIM 4º Termo Aditivo (10,43%) 5º Termo Aditivo (8,35%) 1º Reajuste	15.803.379,38	15.803.379,38	100,00%	1.302.665,86	15.134.991,41	95,77%	95,77%	668.387,97
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói 2009-326823 Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói 2º Termo Aditivo (7,92%)	11.531.602,60	11.531.602,60	100,00%	3.309.526,21	8.053.340,11	69,84%	69,84%	3.478.262,49
06	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre 2008-97608 Obra de Construção do Fórum de Cachoeiras de Macacu 1º Reajuste Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	640.631,73	211.942,50	33,08%	-	211.942,50	100,00%	33,08%	-
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre 2007-111170 Saldo da Obra de Construção do Fórum de Santo Antônio de Pádua 1º Termo Aditivo (1,13%) 1º Reajuste Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	827.868,24	676.675,72	81,74%	-	676.675,72	100,00%	81,74%	-
02	Comarca da Capital	190.213.304,37 ^(*)	133.120.426,68	69,98%	21.903.818,64	43.610.456,93	32,76%	22,93%	89.509.969,75
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre 2009-189034 Obra de Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre Reconhecimento de Dívida	296.077,33	296.077,33	100,00%	106.389,66	293.457,09	99,12%	99,12%	2.620,24

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

ANEXO III
EXECUÇÃO DO PAG 2010/2014
ATÉ 31/MAI/2011

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
			R\$	% do previsto atualizado	FEV/11 a MAI/11	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
02	Comarca da Capital	190.213.304,37 ^(*)	133.120.426,68	69,98%	21.903.818,64	43.610.456,93	32,76%	22,93%	89.509.969,75
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central) 2010-206909 Obra no Centro de Digitalização de São Cristóvão 1º Termo Aditivo (16,79%)	2.707.712,25	2.707.712,25 2.318.375,93	100,00%	1.699.521,57	2.678.743,04	98,93%	98,93%	28.968,21
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina 2010-009785 Obra de Construção do Fórum Regional de Leopoldina	35.889.654,92	35.834.472,71 35.834.472,71	99,85%	5.337.456,34	17.919.378,06	50,01%	49,93%	17.915.094,65
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca 2008-184107 Obra de Ampliação e Reforma 1º Termo Aditivo (7,43%) 3º Termo Aditivo (19,38%) Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra 2010-296877 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro do contrato	775.164,96	775.164,96 200.100,11 139.296,52 384.768,17 (44.596,57)	100,00%	-	679.568,23	87,67%	87,67%	95.596,73
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo 2010-238496 Obra de reforma do prédio da Lâmina III com construção do prédio anexo	70.741.507,00	70.741.507,00 70.741.507,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	70.741.507,00
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas 2010-283468 Obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas Rescisão amigável do contrato, com previsão de saldo para ressarcimento à contratada	106.142,12	106.142,12 87.085.000,00 (86.978.857,88)	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	106.142,12
15	Nova EMERJ 2010-277647 Obra de reforma e adequação de prédio para Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ 1º Termo Aditivo (7,90%)	21.463.223,31	21.463.223,31 19.892.676,44 1.570.546,87	100,00%	13.564.323,07	20.843.182,51	97,11%	97,11%	620.040,80
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu 2011-038312 Indenização decorrente de desapropriação da área a ser destinada para a ampliação do Fórum de Bangu	1.196.128,00	1.196.128,00 1.196.128,00	100,00%	1.196.128,00	1.196.128,00	100,00%	100,00%	-
03	Comarcas de Entrância Especial	9.830.796,73 ^(*)	1.736.415,43	17,66%	159.050,91	392.056,06	22,58%	3,99%	1.344.359,37
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis 2010-112827 Obra de reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	587.235,53	587.235,53 587.235,53	100,00%	159.050,91	392.056,06	66,76%	66,76%	195.179,47
08	Fórum de Volta Redonda 2008-181104 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro da Obra do Fórum de Volta Redonda (proc.2005-289499)	1.149.179,90	1.149.179,90 1.149.179,90	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.149.179,90
04	Comarcas de Segunda Entrância	16.246.587,16 ^(*)	1.040.000,00	6,40%	-	-	0,00%	0,00%	1.040.000,00
01	Fórum de Seropédica 2008-145468 Aquisição de terreno para construção do Fórum da Comarca de Seropédica	1.040.000,00	1.040.000,00 1.040.000,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.040.000,00
05	Comarcas de Primeira Entrância	29.504.057,19	29.504.057,19	100,00%	5.621.030,10	10.102.793,94	34,24%	34,24%	19.401.263,25
01	Fórum de Casimiro de Abreu 2010-054065 Obra de construção do fórum de Casimiro de Abreu	11.549.027,00	11.549.027,00 11.549.027,00	100,00%	2.000.850,31	3.585.083,00	31,04%	31,04%	7.963.944,00
02	Novo Fórum de Iguaba Grande 2010-169349 Obra de construção do fórum de Iguaba Grande 1º Termo Aditivo (7,27%)	9.547.197,12	9.547.197,12 8.899.943,88 647.253,24	100,00%	1.926.377,06	3.441.525,14	36,05%	36,05%	6.105.671,98
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo 2010-151149 Obra de construção do fórum de Arraial do Cabo	8.407.833,07	8.407.833,07 8.407.833,07	100,00%	1.693.802,73	3.076.185,80	36,59%	36,59%	5.331.647,27
TOTAL		531.159.641,78^(*)	374.717.266,60	70,55%	57.504.932,10	173.178.415,68	46,22%	32,60%	201.538.850,92

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
			R\$	% do previsto atualizado	FEV/11 a MAI/11	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Projetos Especiais	10.543.331,51	10.543.331,51	100,00%	572.654,36	2.725.263,96	25,85%	25,85%	7.818.067,55
01	Projeto Justiça Permanente 2008-264072 Projeto Justiça Permanente - VI. Total R\$ 60.200,00	60.200,00	60.200,00 60.200,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	60.200,00
02	Pais Trabalhando 2006-293186 Projeto Pais Trabalhando - Convênio com término previsto para 31/05/2011	2.616.206,91	2.616.206,91 2.616.206,91	100,00%	445.720,09	2.543.236,43	97,21%	97,21%	72.970,48
03	Começar de Novo 2010-009308 Projeto Começar de Novo	7.866.924,60	7.866.924,60 7.866.924,60	100,00%	126.934,27	182.027,53	2,31%	2,31%	7.684.897,07

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
02	Convênios	78.794.912,55 ^(*)	68.244.274,66	86,61%	10.447.543,21	17.736.240,62	25,99%	22,51%	50.508.034,04
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%	7.714.549,71	10.446.879,05	17,41%	17,41%	49.553.120,95
	2009-333790 Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)		60.000.000,00		7.714.549,71	10.446.879,05	17,41%		49.553.120,95
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.642.385,57	3.871.790,42	83,40%	923.316,32	3.230.616,61	83,44%	69,59%	641.173,81
	2009-327191 Obra de Reforma da 76ª DP - Novo Projeto Básico		3.871.790,42		923.316,32	3.230.616,61	83,44%		641.173,81
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.372.484,24	4.372.484,24	100,00%	1.809.677,18	4.058.744,96	92,82%	92,82%	313.739,28
	2009-327187 Obra do Posto Regional de Polícia Técnico Científica de Niterói		4.372.484,24		1.809.677,18	4.058.744,96	92,82%		313.739,28
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	79.291.646,23 ^(*)	63.576.753,54	80,18%	4.002.424,18	45.429.504,00	71,46%	57,29%	18.147.249,54
01	Aquisições de Material Permanente	7.360.416,39 ^(**)	5.731.666,54	77,87%	930.916,93	2.599.022,53	45,34%	35,31%	3.132.644,01
	2008-241494 01 (uma) empilhadeira EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		74.500,00		-	74.500,00	100,00%		-
	2008-292172 Ferramentas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		595,50		-	595,50	100,00%		-
	2008-313931 Persianas		69.140,77		-	-	0,00%		69.140,77
	2009-006631 Caixa guarda chave com martelinho para restrição de acesso à cobertura do prédio da Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		124,00		-	124,00	100,00%		-
	2009-138704 Filmadora Digital da VEP Substituído pelo processo nº 2010-234262								
	2009-146021 Fragmentadoras de Papel - Registro de Preços Cancelamento do saldo contratado, tendo em vista o fim da vigência da Ata de Registro de Preços								
	2009-182116 Registro de Preços: utensílios para Serviço de Alimentação		36.176,18		8.421,21	8.421,21	23,28%		27.754,97
	2009-190446 Materias da Família A - Componentes para Rede Lógica e Eletrônica - Registro de Preços		89.426,20		-	34.463,10	38,54%		54.963,10
	2009-244735 DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		18.688,00		-	18.688,00	100,00%		-
	2009-244735 Acréscimo contratual DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.156,00		-	4.156,00	100,00%		-
	2009-264844 Aparelhos para medição de pressão arterial EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		245,00		245,00	245,00	100,00%		-
	2009-266782 Rádio Bidirecional EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		12.285,00		-	12.285,00	100,00%		-
	2009-270323 Acréscimo de 14,62% à Aquisição de Carrinhos EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.895,00		-	4.895,00	100,00%		-
	2009-270813 Ferramentas Diversas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		14,50		-	14,50	100,00%		-
	2009-273667 Placas de Mesa		1.280,00		64,00	192,00	15,00%		1.088,00
	2009-276792 Livros		210.831,00		33.940,00	122.508,00	58,11%		88.323,00
	2009-298784 Impressora Jato de Tinta para impressão em CD e DVD EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.032,00		-	1.032,00	100,00%		-
	2009-320315 Aparelhos condicionadores de ar tipo "split" - Registro de Preços		232.336,00		51.532,00	87.338,00	37,59%		144.998,00
	2010-009302 Câmeras fotográficas semi-profissionais e gravador de áudio digital EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		20.670,00		20.670,00	20.670,00	100,00%		-
	2010-012955 Cadeiras de rodas		48.960,00		-	-	0,00%		48.960,00
	2010-029805 Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores		330.597,50		17.713,90	310.621,40	93,96%		19.976,10
	2010-029805 1º Termo Aditivo (24,40%) Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores		80.658,90		-	27.080,00	33,57%		53.578,90
	2010-056593 Televisores e DVD Players para Centrais de Penas Alternativas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		8.372,00		-	8.372,00	100,00%		-
	2010-056684 Carrinhos para Processos e Expedientes		106.728,00		-	42.336,50	39,67%		64.391,50
	2010-059572 Ventiladores - Registro de Preços Redução do valor contratado devido à suspensão da empresa B & B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda		26.346,00		12.947,50	25.290,00	95,99%		1.056,00
	2010-059573 Acréscimo contratual Bandeiras e Acessórios EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.450,40		-	5.450,40	100,00%		-
	2010-060459 Leitores de smart card para implantação do Processo Eletrônico EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		18.600,00		18.600,00	18.600,00	100,00%		-
	2010-083767 Ferramentas para uso em carpintaria EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		777,80		777,80	777,80	100,00%		-
	2010-089197 Relógios de Protocolo - Registro de Preços Substituído pelo processo nº 2011-008090								
	2010-090302 Escada dupla esticável		2.503,00		-	-	0,00%		2.503,00
	2010-091695 Empilhadeira para Divisão de Almoxarifado EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		43.345,00		-	43.345,00	100,00%		-
	2010-093176 Máquina de gravação de chapas		288.900,00		287.166,60	287.166,60	99,40%		1.733,40
	2010-093511 Aparelhos de Fax Bobina - Registro de Preços		182.000,00		-	113.750,00	62,50%		68.250,00
	2010-094067 Painel eletrônico para senhas		15.145,00		-	-	0,00%		15.145,00
	2010-101279 Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para Centros de Mediação		27.479,68		19.440,00	19.440,00	70,74%		8.039,68
	2010-101789 Webcams, Microfones, Mesas de Som e Hub USB EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		783.300,00		-	783.300,00	100,00%		-
	2010-107475 Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR		76.710,00		-	-	0,00%		76.710,00
	2010-121870 Sistema de Posicionamento Global - GPS EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.575,00		-	1.575,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
					FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014		
					R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	79.291.646,23^(*)	63.576.753,54	80,18%	4.002.424,18	45.429.504,00	71,46%	57,29%	18.147.249,54
01	Aquisições de Material Permanente	7.360.416,39^(**)	5.731.666,54	77,87%	930.916,93	2.599.022,53	45,34%	35,31%	3.132.644,01
	2010-127133 Aquisição de Cama Beliche para a Brigada de Incêndio EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		478,00		-	478,00	100,00%		-
	2010-127176 Carro plataforma para Serviço de Alimentação EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		700,00		-	700,00	100,00%		-
	2010-132184 Bebê conforto, cadeirinha e assento		44.245,00		5.568,00	5.568,00	12,58%		38.677,00
	2010-136727 Mesas troca-fraldas para Lâmina I EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		19.440,00		-	19.440,00	100,00%		-
	2010-136727 Acréscimo de 25% Mesas troca-fraldas para Lâmina I EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.888,00		3.888,00	3.888,00	100,00%		-
	2010-150649 Ventilador pneumático para ventilação pulmonar artificial EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.161,00		-	7.161,00	100,00%		-
	2010-153363 Máquina plastificadora EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		368,00		-	368,00	100,00%		-
	2010-158780 Quadros magnéticos e quadros brancos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		5.644,13		5.644,13	5.644,13	100,00%		-
	2010-158780 Acréscimo à aquisição de quadros brancos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		551,56		551,56	551,56	100,00%		-
	2010-162382 Bandeiras para Fórum de Niterói EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		392,00		-	392,00	100,00%		-
	2010-174288 Cafeteiras (01 industrial e 20 elétricas) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.278,00		-	3.278,00	100,00%		-
	2010-175775 Aquisição de Relógios de Parede EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		84,00		84,00	84,00	100,00%		-
	2010-179453 Carros plataforma e aspirador de pó EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.376,00		-	3.376,00	100,00%		-
	2010-180443 Termômetros para Fórum de Miracema e Fórum de Nova Friburgo		678,79		-	-	0,00%		678,79
	2010-180682 Interfone com câmera para instalação no DESEP EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		893,00		-	893,00	100,00%		-
	2010-180690 Cavaletes tipo "flip chart" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		345,80		-	345,80	100,00%		-
	2010-183010 Balanças digitais para pesagem de extintores de CO2 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		260,00		-	260,00	100,00%		-
	2010-184929 Ferramentas Diversas		13.026,00		6.626,00	6.626,00	50,87%		6.400,00
	2010-193764 Materiais da família Ferramentas Manuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		11.684,88		11.684,88	11.684,88	100,00%		-
	2010-198010 Martelos de unha e alicates para emplaquetadores DEPAM EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		276,00		276,00	276,00	100,00%		-
	2010-200782 Armários claviculários - 30 chaves EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.115,00		-	5.115,00	100,00%		-
	2010-208563 Aquisição de Cofres EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		18.742,00		18.742,00	18.742,00	100,00%		-
	2010-209010 Registro de preços para câmeras fotográficas digitais		17.560,00		10.975,00	10.975,00	62,50%		6.585,00
	2010-209869 Aquisição de Escada e Biombo Hospitalar		456,65		106,65	106,65	23,35%		350,00
	2010-210305 Escadas de alumínio com 3 degraus EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.678,00		-	3.678,00	100,00%		-
	2010-210307 Registro de preços para máquinas de calcular e quadros de avisos		15.840,00		-	-	0,00%		15.840,00
	2010-213764 Guilhotinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.196,80		-	1.196,80	100,00%		-
	2010-218233 Registro de preços para suportes para TV LCD e ventiladores de mesa		119.907,00		37.822,50	37.822,50	31,54%		82.084,50
	2010-218717 Materiais Diversos Seccionadora Horizontal		38.890,00		-	-	0,00%		38.890,00
	2010-232353 Freezers para Bares dos Magistrados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.790,00		-	7.790,00	100,00%		-
	2010-232355 Fornos elétricos para Bares dos Magistrados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.920,00		-	7.920,00	100,00%		-
	2010-234262 Câmera filmadora digital para VEP EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,00%		-
	2010-236907 Materiais diversos para Divisão de Marcenaria (serras tico-tico e furadeiras) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		11.080,00		11.080,00	11.080,00	100,00%		-
	2010-237613 Bebedouros Elétricos, Fornos de Microondas, Purificador de Água e Refrigeradores (Registro de Preços)		1.011.312,00		311.198,00	311.198,00	30,77%		700.114,00
	2010-244998 Prensa de relevo a seco (marca d'água para VEP) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		395,00		395,00	395,00	100,00%		-
	2010-247306 Aquisição de Maletas para pastas e Organizador de Chaves EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.105,00		1.105,00	1.105,00	100,00%		-
	2010-254903 Bandeiras		254,00		-	-	0,00%		254,00
	2010-270186 Lupa eletrônica EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.669,00		1.669,00	1.669,00	100,00%		-
	2010-270469 Placas de Mesa - exercício 2011		3.240,00		684,00	684,00	21,11%		2.556,00
	2010-272094 Registro de Preços para máquinas de calcular		66.880,00		-	-	0,00%		66.880,00
	2010-276030 Registro de Preços para equipamentos de ar condicionado e "self contained"		1.075.380,00		-	-	0,00%		1.075.380,00
	2010-282088 Materiais diversos para Divisão de Controle Patrimonial		4.952,00		-	-	0,00%		4.952,00
	2011-008090 Relógios de Protocolo - Registro de Preços		79.200,00		-	-	0,00%		79.200,00
	2011-013950 Cavaletes tipo "flip chart", quadros magnéticos brancos e numeradores automáticos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		7.367,00		7.367,00	7.367,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	79.291.646,23^(*)	63.576.753,54	80,18%	4.002.424,18	45.429.504,00	71,46%	57,29%	18.147.249,54
01	Aquisições de Material Permanente	7.360.416,39^(**)	5.731.666,54	77,87%	930.916,93	2.599.022,53	45,34%	35,31%	3.132.644,01
	2011-022577 Registro de preços para escadas em alumínio (3, 5 e 7 degraus)		8.800,00		-	-	0,00%		8.800,00
	2011-025902 TV 46" para Gabinete da Presidência EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.010,00		3.010,00	3.010,00	100,00%		-
	2011-030136 Etiquetadoras manuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		140,00		140,00	140,00	100,00%		-
	2011-035369 Divisores de fluxo de fila		47.700,00		-	-	0,00%		47.700,00
	2011-038414 Bandeiras		57.932,00		9.800,20	9.800,20	16,92%		48.131,80
	2011-041118 Carro Hidráulicos para Pallets		3.775,00		-	-	0,00%		3.775,00
	2011-043007 DVD, Forno elétrico, furadeira e suporte de TV		18.000,00		4.485,00	4.485,00	24,92%		13.515,00
	2011-043505 Plataforma Pantográfica Modulada		49.906,40		-	-	0,00%		49.906,40
	2011-044179 Lixeiras em aço inox para o prédio do antigo Palácio da Justiça EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		5.097,00		5.097,00	5.097,00	100,00%		-
	2011-044278 Quadros magnéticos brancos e carrinhos metálicos pneumáticos		26.935,50		-	-	0,00%		26.935,50
	2011-063347 Painel eletrônico para senhas - 12ª Vara de Fazenda Pública		7.150,00		-	-	0,00%		7.150,00
	2011-072354 Macas, Biombos e Escadas de dois degraus		2.693,60		-	-	0,00%		2.693,60
	2011-075925 Materiais para emplaquetadores do SECAM		100,00		-	-	0,00%		100,00
	2011-083377 Espelhos		58.350,00		-	-	0,00%		58.350,00
	2011-102097 Liquidificador com filtro		134,00		-	-	0,00%		134,00
02	Aquisições de Mobiliário	42.378.023,81^(**)	31.358.551,13	74,00%	2.319.361,85	16.855.969,37	53,75%	39,78%	14.502.581,76
	2009-083185 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização		74.452,30		280,00	280,00	0,38%		74.172,30
	2009-168784 Mobiliário Fórum Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		34.820,00		-	34.820,00	100,00%		-
	2009-168784 1º Termo Aditivo (4,88%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA 1º quadrimestre		6.180,00		-	6.180,00	100,00%		-
	2009-168784 2º Termo Aditivo (5,98%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA 1º quadrimestre		14.423,00		-	14.423,00	100,00%		-
	2009-191896 Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		58.045,27		58.045,27	58.045,27	100,00%		-
	2009-327241 Aquisição de Mobiliário Padrão Conab EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		29.510,00		-	29.510,00	100,00%		-
	2009-329117 Aquisição de Mobiliário Padrão		454.878,00		29.108,00	411.982,40	90,57%		42.895,60
	2009-329117 1º Termo Aditivo (18,37%) em Aquisição de Mobiliário Padrão		83.554,80		2.274,00	65.825,00	78,78%		17.729,80
	2010-030837 Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Poltronas padrão Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.380,00		-	7.380,00	100,00%		-
	2010-037238 Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V		659.000,00		-	656.988,56	99,69%		2.011,44
	2010-037238 Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V		46.612,80		-	-	0,00%		46.612,80
	2010-037242 Aquisição de Cadeiras, Poltronas, Sofás e Longarinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		111.734,00		-	111.734,00	100,00%		-
	2010-037242 Termo Aditivo (23,78%) à Aquisição de Cadeiras, Poltronas e Longarinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		101.800,20		-	101.800,20	100,00%		-
	2010-128359 Cama para sala dos Comissários da Infância e Juventude - Plantão Noturno EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		489,00		489,00	489,00	100,00%		-
	2010-133563 Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA 1º quadrimestre		459.815,02		-	459.815,02	100,00%		-
	2010-136722 Mobiliário Lâmina IV - parte III (mesas, armários e gaveteiros das Secretarias das Câmaras Criminais)		792.418,00		9.473,00	791.308,00	99,86%		1.110,00
	2010-137687 Mobiliário Lâmina IV - parte II (mesas, armários e gaveteiros dos Gabinetes Itinerantes e Assessoria)		2.288.033,00		-	2.134.203,00	93,28%		153.830,00
	2010-137687 Termo Aditivo (25%): Mobiliário Lâmina IV - Parte II EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		150.815,00		150.815,00	150.815,00	100,00%		-
	2010-158079 Cadeiras giratórias para 5º e 9º NUR - "Carona" IFG (1.120 cadeiras) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		718.032,00		-	718.032,00	100,00%		-
	2010-174289 Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		511.536,15		73.522,70	511.536,15	100,00%		-
	2010-174289 1º Termo Aditivo (0,90%): Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.620,00		-	4.620,00	100,00%		-
	2010-174290 Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)		816.447,56		-	807.332,28	98,88%		9.115,28
	2010-174290 1º Termo Aditivo (1,54%) Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		12.536,42		12.536,42	12.536,42	100,00%		-
	2010-174292 Mobiliário TACRIM - parte III (mobiliário de aço) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		41.022,00		41.022,00	41.022,00	100,00%		-
	2010-185180 Mobiliário (mesas e cadeiras das copas): TACRIM - parte IV + Lâmina IV - parte V EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		50.498,61		-	50.498,61	100,00%		-
	2010-188112 Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM		131.500,00		-	-	0,00%		131.500,00

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	% do previsto atualizado	Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
					FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014		
					R\$	R\$			R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	79.291.646,23^(*)	63.576.753,54	80,18%	4.002.424,18	45.429.504,00	71,46%	57,29%	18.147.249,54
02	Aquisições de Mobiliário	42.378.023,81^(**)	31.358.551,13	74,00%	2.319.361,85	16.855.969,37	53,75%	39,78%	14.502.581,76
	2010-197688 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários e estantes de aço		941.960,00		103.843,46	103.843,46	11,02%		838.116,54
	2010-197691 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários, mesas e gaveteiros		3.747.328,00		391.012,00	391.012,00	10,43%		3.356.316,00
	2010-197878 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - cadeiras, poltronas e sofás		9.655.564,00		585.315,00	585.315,00	6,06%		9.070.249,00
	2010-198115 Armário, gaveteiros e mesas "Carona" IFG EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		449.058,00		-	449.058,00	100,00%		-
	2010-198116 Gaveteiros e mesas 1m x 0,80m "Carona" Batalhão de Polícia do Exército de Brasília EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		185.900,00		-	185.900,00	100,00%		-
	2010-213257 Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços EXECUÇÃO FINALIZADA 1º quadrimestre		3.172.099,16		-	3.172.099,16	100,00%		-
	2010-213257 1º Termo Aditivo (1,81%) Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		57.547,84		-	57.547,84	100,00%		-
	2010-218792 Mobiliário Lâmina IV - Contratação Emergencial EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.200.000,00		-	3.200.000,00	100,00%		-
	2010-236988 Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte III (armários e estantes de aço)		94.400,00		-	-	0,00%		94.400,00
	2010-236989 Aquisição de Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte II		71.647,00		63.718,00	63.718,00	88,93%		7.929,00
	2010-236991 Registro de Preços - Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte I (mesas, armários e gaveteiros)		1.434.144,00		797.908,00	797.908,00	55,64%		636.236,00
	2010-247242 Emergencial Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		668.392,00		-	668.392,00	100,00%		-
	2011-078129 Aquisição de cadeiras e mesas em alumínio/inox para os Fóruns de Leopoldina e Casimiro de Abreu		20.358,00		-	-	0,00%		20.358,00
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	25.738.521,00	25.738.521,00	100,00%	523.355,00	25.738.521,00	100,00%	100,00%	-
	2009-148998 Renovação da frota - contratação direta Volkswagen EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		25.215.166,00		-	25.215.166,00	100,00%		-
	2010-254772 Adesão à Ata de Registro de Preços 038/2010 TST - Aquisição de 07(sete)Veículos Ford Fusion 2.5 EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		523.355,00		523.355,00	523.355,00	100,00%		-
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69	519.224,47	70,64%	-	7.200,70	1,39%	0,98%	512.023,77
	2008-218964 Aquisição de Livros Saldo a pagar cancelado								
	2008-322971 Aquisição de Livros Saldo a pagar cancelado								
	2009-231814 Aquisição de Livros Capital e Niterói		3.261,53		-	868,00	26,61%		2.393,53
	2010-119426 Livros EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.332,70		-	6.332,70	100,00%		-
	2010-141602 Aquisição de Livros		16.119,00		-	-	0,00%		16.119,00
	2010-159273 Livros		9.667,80		-	-	0,00%		9.667,80
	2010-240726 Livros		12.572,50		-	-	0,00%		12.572,50
	2010-295524 Livros - atualização do acervo da Biblioteca do TJERJ e diversas UO		28.535,94		-	-	0,00%		28.535,94
	2011-005869 Livros - exercício 2011		441.935,00		-	-	0,00%		441.935,00
	2011-079837 Renovação de assinatura do periódico "Juris Plenum" em DVD - jan-dez/2011		800,00		-	-	0,00%		800,00
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	228.790,40	228.790,40	100,00%	228.790,40	228.790,40	100,00%	100,00%	-
	2010-235508 08 veículos elétricos de locomoção individual (SEGWAY) para utilização na segurança do TJERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		228.790,40		228.790,40	228.790,40	100,00%		-
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	2.921.089,60^(*)	1.705.806,35	58,40%	325.727,70	346.391,75	20,31%	11,86%	1.359.414,60
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	1.821.688,90^(**)	1.323.370,00	72,65%	1.800,00	1.800,00	0,14%	0,10%	1.321.570,00
	2010-003895 Equipamentos utilizados em Circuito Fechado de TV (CFTV)		1.323.370,00		1.800,00	1.800,00	0,14%		1.321.570,00
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	400.000,00^(**)	285.992,00	71,50%	285.992,00	285.992,00	100,00%	71,50%	-
	2010-117349 Equipamentos utilizados em sistemas de alarme EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		285.992,00		285.992,00	285.992,00	100,00%		-
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	39.400,70	2.569,45	6,52%	717,00	2.569,45	100,00%	6,52%	-
	2009-217561 Equipamentos de Segurança Brigadistas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.572,45		-	1.572,45	100,00%		-
	2010-186813 Materiais de atendimento pré-hospitalar EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		997,00		717,00	997,00	100,00%		-
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	310.000,00	79.374,90	25,60%	37.218,70	56.030,30	70,59%	18,07%	23.344,60
	2008-258126 Aquisição de cilindros para máscara de respiração autônoma EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		36.999,70		36.999,70	36.999,70	100,00%		-
	2009-190467 Aquisição de Materiais da Família A2 - Componentes para sistema de incêndio E.S.T. Registro de Preços		42.375,20		219,00	19.030,60	44,91%		23.344,60

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
					FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014		
					R\$	% do previsto atualizado	R\$		R\$
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	1.598.994,83 ^(*)	821.738,33	51,39%	410.102,67	434.122,67	52,83%	27,15%	387.615,66
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71	821.738,33	62,03%	410.102,67	434.122,67	52,83%	32,77%	387.615,66
	2008-153025 Aquisição de Material Permanente para Telefonia		41.355,00		-	-	0,00%		41.355,00
	2008-283681 Aquisição de Centrais Telefônicas		553.653,86		410.102,67	410.102,67	74,07%		143.551,19
	2008-283681 Acréscimo à Aquisição de Centrais Telefônicas (24,59%)		136.159,47		-	-	0,00%		136.159,47
	2009-209344 Aquisição de Aparelhos Telefônicos Digitais Multifunção EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		17.520,00		-	17.520,00	100,00%		-
	2010-187260 Aquisição de Material de Telefonia (Aparelhos Telefônicos Analógicos e Fones de Cabeça Monoauricular)		66.550,00		-	-	0,00%		66.550,00
	2010-196478 Aquisição de Analisador de Comunicação de Dados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.500,00		-	6.500,00	100,00%		-
TOTAL		176.480.928,72^(*)	144.891.904,39	82,10%	15.758.452,12	66.671.523,00	46,01%	37,78%	78.220.381,39

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
					FEV/11 a MAI/11		TOTAL 2010/2014		
					R\$	% do previsto atualizado	R\$		R\$
01	Obras	12.696.984,41 ^(*)	12.581.467,64	99,09%	3.044.394,80	8.489.112,72	67,47%	66,86%	4.092.354,92
08	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	12.604.175,34	12.581.467,64	99,82%	3.044.394,80	8.489.112,72	67,47%	67,35%	4.092.354,92
	2010-112830 Obra de reforma com acréscimo do prédio do IASERJ para instalação do VI JEC e Centro de Convivência para Idosos		12.107.746,92						
	1º Termo Aditivo (3,78%)		473.720,72						
TOTAL		12.696.984,41^(*)	12.581.467,64	99,09%	3.044.394,80	8.489.112,72	67,47%	66,86%	4.092.354,92

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ			
03	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV	8.100,00		
04	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade	15.202,44		
08	Capacitação de Pessoal - Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados	50.000,00		
09	Campanhas de Segurança Preventiva	10.000,00		
10	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva	50.000,00		
02	Aprimorar a Capacitação dos Integrantes da Equipe da Divisão de Monitoramento Judicial (DIMOJ) em Gestão e/ou Matérias Ligadas à Área de Atuação			
02	Curso de Gestão Pública (2 inscrições)	40.000,00		
03	Curso de Gestão de Processos de Negócios (2 inscrições)	40.000,00		
04	Curso de Oracle Discoverer Desktop (11 inscrições)	22.000,00		
05	Curso de MS Project (2 inscrições)	2.000,00		
06	Curso de BSC (2 inscrições)	2.000,00		
07	Curso de Elaboração e Análise de Indicadores (6 inscrições)	5.000,00		
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ			
03	Realização de Serviços de Consultoria (FGV)	2.987.052,00		
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00		
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ			
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	250.731,49		
06	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	75.045,60		
09	Projeto Desenvolver - 1ª Instância			
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00		
10	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais			
01	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	300.000,00		
11	Pólos Interdisciplinares			
01	Capacitação para ETICS - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia	32.000,00		
TOTAL		8.078.506,53	-	-

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI			
02	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo	281.175,00		
03	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infraestrutura p/ Sincronismo Hora Legal	49.650,00		
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras			
05	Aquisição de Impressora Digital P/B		800.000,00	
	2011-097609 Aquisição de Impressora Digital Laser Monocromática Duplex de Alta Velocidade (preto-e-branco) Em substituição ao proc.2010-257961			685.600,00
07	Aquisição de Equipamentos visando a fiscalização <i>in loco</i> das serventias judiciais, bem como a comunicação da equipe da DGFJAJ em deslocamento com os diretores	51.500,00		
03	Fortalecimento da segurança de sistemas de informação			
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	400.000,00		
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	500.000,00		

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência			
02	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens	4.760.065,59		
06	Implementar o Centro de Digitalização de Documentos			
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadoras A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)	18.660,00		
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	516.150,00		
10	Mandados Judiciais Eletrônicos I - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais			
01	Assinaturas digitais para os OJAS, escritvões, REs e substitutos	810.000,00		
12	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito			
01	Aquisição de 30 Computadores, 2 Impressoras e 2 Scanners	140.000,00		
13	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI			
01	Aquisição de computadores	140.000,00		
14	Petições com Código de Barras			
01	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	6.000,00		
15	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição de impressora em Braille	9.000,00		
16	Fiscalização Extrajudicial Eletrônica			
01	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	35.000,00		
17	Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras	98.000,00		
18	Selo Digital			
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	1.000.000,00		
20	Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1ª Instância, por Segmento	5.222.333,33		
TOTAL		14.037.533,92	800.000,00	685.600,00

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
02	Comarca da Capital			
01	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II	6.000.000,00		
03	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)	1.100.000,00		
04	Reforma da Praça dos Expedicionários	2.400.000,00		
07	Casa da Cidadania		10.616.570,58	
2003-201816	Obra de Construção da Casa da Cidadania			10.616.570,58
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	2.982.000,00		
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e		1.222.574,36	
2011-065402	Obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna Procedimento suspenso Em substituição ao proc.2010-183521			1.222.574,36
16	Fórum de Campo Grande		31.572.215,79	
2011-014608	Obra de Construção do Prédio do Fórum de Campo Grande			31.572.215,79
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão		1.144.333,75	
2011-013312	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão			1.144.333,75

ANEXO IV
NÃO CONTRATADOS PAG 2010/2014
ATÉ 31/MAI/2011

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
03 Comarcas de Entrância Especial				
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	133.600,92		
02	Reforma da fachada do Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias 2008-269924 Obra de Reforma da Fachada com Blindagem de Esquadrias do Fórum e Juizados Especiais da Comarca de Duque de Caxias		1.744.574,40	1.744.574,40
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região 2008-056471 Obra de Recuperação - 1º Região		2.048.274,06	2.048.274,06
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região 2008-056467 Obra de Recuperação - 2º Região		1.303.166,72	1.303.166,72
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região 2008-056474 Obra de Recuperação - 3º Região		2.696.169,65	2.696.169,65
07	Climatização do Almoarifado de Niterói 2010-216612 Climatização do Almoarifado de Niterói - Blocos B e D		168.595,55	168.595,55
04 Comarcas de Segunda Entrância				
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras 2010-186570 Obra de construção do anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras		5.874.703,17	5.874.703,17
03	Novo Fórum de São João da Barra	9.200.000,00		
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	36.449,70		
05	Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios 2009-261166 Reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio e iluminação de emergência do Fórum da Comarca de Três Rios		95.434,29	95.434,29
TOTAL		21.852.050,62	58.486.612,32	58.486.612,32

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
02 Convênios				
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007) 2007-127578 Obra de Reforma da 29ª DP		1.221.044,03	1.210.003,93
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007) 2007-128782 Obra de Construção da Casa de Custódia de Resende		8.558.998,71	8.558.998,71
03 Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo				
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	60.000,00		
04 Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica				
01	Projeto para Erradicação do Subregistro Civil	2.000.000,00		
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
01	Aquisições de Material Permanente 2010-154088 Materiais para ornamentação das portarias e halls de elevadores do Complexo do Foro Central 2010-286083 Aparelho de Ar Condicionado 2011-014243 Materiais da família Ferramentas Elétricas 2011-057884 Camas beliche 2011-080662 Registro de Preços para Microondas 2011-082816 Aspiradores de pó industriais 2011-094209 Registro de Preços Ventiladores 2011-094588 Registro de Preços Fragmentadora de Papel 2011-099945 Registro de Preços Numerador Automático 2011-107140 Registro de Preços Quadros de Avisos		1.547.791,20 ^(*)	52.319,90 580.792,20 116.296,50 10.524,35 93.482,00 32.633,35 120.970,50 489.600,00 3.122,40 48.050,00
02	Aquisições de Mobiliário 2010-236984 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Rio das Ostras Arquivado em 28/03/2011, tendo em vista a perda do objeto 2011-043503 Registro de Preços para aquisição de Cadeiras para o Centro Cultural do Poder Judiciário		96.961,38 ^(*)	96.961,38
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros	207.000,00		

(*) Refere-se exclusivamente aos processos em licitação

ANEXO IV
 NÃO CONTRATADOS PAG 2010/2014
 ATÉ 31/MAI/2011

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional			
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	70.000,00		
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	50.000,00		
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	250.000,00		
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ		1.943.914,94	
	2008-256662 Renovação da Frota de Pesados do PJERJ - 21 Veículos		1.943.914,94	
10	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	330.000,00		
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ			
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV		51.330,00^(*)	
	2011-086643 Mesa Controladora de Speed Domes para utilização no Sistema de CFTV		51.330,00	
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico		10.959,00^(*)	
	2011-001765 Equipamentos de Segurança para prevenção e combate a incêndio e pânico		10.959,00	
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	30.000,00		
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	300.000,00		
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)			
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo		274.260,12	
	2011-088103 Aquisição de alto-falantes com arandela de plástico ABS		75.000,00	
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	227.000,00		
09	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	140.000,00		
10	Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	720.000,00		
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	183.954,00		
TOTAL		4.567.954,00	13.705.259,38	
			13.494.959,16	

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Obras			
02	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca		92.809,07	
	2010-217650 Obra de recuperação da fachada do JVDJM - Rua da Carioca		92.809,07	
TOTAL		-	92.809,07	
			92.809,07	

(*) Refere-se exclusivamente aos processos em licitação