

**DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 30/SET/2012**

		valores em R\$
<b>VALOR PREVISTO AO FINAL DO 5º QUADRIMESTRE</b>	(A)	<b>1.203.886.982,82</b>
(+) ADITIVAS COMPENSATÓRIAS (de jun/12 a set/12)		16.122.722,36
(-) SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (de jun/12 a set/12)		(16.122.722,36)
(-) ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS (de jun/12 a set/12)		8.271.855,74
<b>(=) VALOR PREVISTO ATUALIZADO</b>	(B)	<b>1.212.158.838,56</b>
<b>AUMENTO DO VALOR PREVISTO PARA O PAG 2010/2014</b>		<b>(B) - (A) 8.271.855,74</b>
<b>VALOR CONTRATADO 2010/2014</b>		<b>1.015.679.882,60</b>
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO) TOTAL		612.288.992,67
<b>(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)</b>		<b>403.390.889,93</b>
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS NÃO INICIADOS		41.964.291,60
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS EM LICITAÇÃO		118.070.111,81
<b>(=) SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 30/set/2012)</b>		<b>160.034.403,41</b>

**DISTRIBUIÇÃO DAS MODIFICATIVAS POR PROJETO (de jun/12 a set/12)**  
(ver o Anexo II para detalhamento)

Projeto	Compensatórias <sup>1</sup>		Acréscimos	Supressões	Remanejamentos <sup>2</sup>	
	Aditivas	Supressivas			Inclusões	Exclusões
	R\$	R\$			R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	374.514,00	-	1.329.139,09	-	-	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	6.054.195,94	(6.054.195,94)	429.300,00	-	-	-
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	4.583.708,06	(10.035.703,11)	-	-	-	-
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	5.110.304,36	(32.823,31)	6.513.416,65	-	-	-
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.122.722,36</b>	<b>(16.122.722,36)</b>	<b>8.271.855,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTAS:**

<sup>1</sup> Nas Compensatórias, as Aditivas representam acréscimo ou inclusão de subprojeto, resultando em aumento no valor do projeto PAG onde ele está inserido. As Supressivas representam redução de valor de qualquer subprojeto para compensar a majoração/inserção de outro subprojeto.

<sup>2</sup> Os Remanejamentos acontecem quando há a transferência de subprojetos e respectivos valores de um projeto PAG para outro.

**DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PROJETO**  
(ver o Anexo III para detalhamento)

Projeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
				JUN/12 a SET/12	TOTAL		
				R\$	R\$	% executado / contratado	
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	20.881.295,59	16.222.092,62	77,69%	2.304.708,40	8.445.855,79	52,06%	7.776.236,83
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	49.460.211,48	19.707.686,43	39,85%	1.175.340,00	16.610.771,43	84,29%	3.096.915,00
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	879.095.246,33	754.700.803,23	85,85%	88.002.547,44	444.792.228,48	58,94%	309.908.574,75
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	244.628.797,46	207.410.849,40	84,79%	9.703.519,35	129.583.799,87	62,48%	77.827.049,53
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	18.093.287,70	17.638.450,92	97,49%	-	12.856.337,10	72,89%	4.782.113,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.212.158.838,56</b>	<b>1.015.679.882,60</b>	<b>83,79%</b>	<b>101.186.115,19</b>	<b>612.288.992,67</b>	<b>60,28%</b>	<b>403.390.889,93</b>

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva
<b>0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA</b>				
<b>01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ</b>				
11	Plataforma Moodle para EAD (Ensino a Distância)	Subprojeto incluído através de compensação de valor remanejado do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.10 - Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá".	374.514,00	
<b>TOTAL</b>			<b>374.514,00</b>	
<b>0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO</b>				
<b>02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras</b>				
12	Aquisição de Impressoras e Estabilizadores	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.05.02 - Aquisição de switches de pequeno porte".		(5.105.936,80)
13	Aquisição de Estações de Trabalho de Alto Desempenho	Subprojeto incluído através de compensação de valor remanejado do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.03.02 - Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall".	51.975,00	
<b>03 Fortalecimento da segurança de sistemas de informação</b>				
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.05.02 - Aquisição de switches de pequeno porte".		(400.000,00)
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	Supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.03.05.02 - Aquisição de switches de pequeno porte" e "0361.02.061.0141.1648.03.02.13 - Aquisição de Estações de Trabalho de Alto Desempenho".		(145.113,57)
<b>05 Contingenciamento da Rede Corporativa</b>				
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.05.02 - Aquisição de switches de pequeno porte".		(403.145,57)
02	Aquisição de switches de pequeno porte	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.03.05.01 - Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna", "0361.02.061.0141.1648.03.02.12 - Aquisição de Impressoras e Estabilizadores", "0361.02.061.0141.1648.03.03.01 - Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso" e "0361.02.061.0141.1648.03.03.02 - Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall".	6.002.220,94	
<b>TOTAL</b>			<b>6.054.195,94</b>	<b>(6.054.195,94)</b>
<b>0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ</b>				
<b>01 Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ</b>				
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.04.09 - Novo Fórum de Itaboraí".		(313.479,81)
<b>02 Comarca da Capital</b>				
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.03.07 Climatização do Almoxarifado de Niterói".		(28.364,53)
07	Casa da Cidadania	Supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 - Aquisições de Mobiliário" e "0361.02.061.0141.1647.04.04.07 - Novo Fórum de Rio Bonito".		(6.382.498,43)
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	Supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.2298.01.01.11 - Plataforma Moodle para EAD (Ensino a Distância)", "0361.02.061.0141.1647.04.04.07 - Novo Fórum de Rio Bonito", "0361.02.061.0141.1647.04.02.15 - Nova EMERJ" e "0361.02.061.0141.1647.04.02.20 - Substituição das Unidades Resfriadoras de Líquidos - Lâmina II".		(2.930.861,98)
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.04.11 Novo Fórum de Mesquita".	170.017,97	
15	Nova EMERJ	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.10 Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá".	1.394.543,98	
19	Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.04.09 - Novo Fórum de Itaboraí".		(192.157,58)
20	Substituição das Unidades Resfriadoras de Líquidos - Lâmina II	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.10 Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá".	141.386,00	
<b>03 Comarcas de Entrância Especial</b>				
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.04.09 - Novo Fórum de Itaboraí".		(18.322,81)
07	Climatização do Almoxarifado de Niterói - Bloco D	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.05 Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)".	28.364,53	
<b>04 Comarcas de Segunda Entrância</b>				
07	Novo Fórum de Rio Bonito	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.02.10 Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá" e "0361.02.061.0141.1647.04.02.07 - Casa da Cidadania".	2.325.435,38	
09	Novo Fórum de Itaboraí	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.03 Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital", "0361.02.061.0141.1647.04.02.19 Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador" e "0361.02.061.0141.1647.04.03.03 Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis".	523.960,20	
11	Novo Fórum de Mesquita	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.11 - Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna".		(170.017,97)
<b>TOTAL</b>			<b>4.583.708,06</b>	<b>(10.035.703,11)</b>

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO		
<b>05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional</b>		
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.2004.05.05.02 Aquisições de Mobiliário".
02	Aquisições de Mobiliário	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.07 - Casa da Cidadania".
<b>TOTAL</b>		<b>5.110.304,36 (32.823,31)</b>

**TOTAL DAS ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS 16.122.722,36 (16.122.722,36)**

**ACRÉSCIMOS**

Código	Subprojeto	Histórico	Valor do acréscimo
<b>0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA</b>			
<b>01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ</b>			
01	Capacitação de Servidores	Acréscimo quantitativo conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2012-099775, fls.11).	1.329.139,09
<b>TOTAL</b>			<b>1.329.139,09</b>

<b>0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO</b>			
<b>06 Implementar o Centro de Digitalização de Documentos</b>			
02	Aquisição de Scanner para implementação do Processamento Eletrônico Judicial	INCLUIDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2012-092156, fls.54/55).	429.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>429.300,00</b>

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO		
<b>05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional</b>		
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo para inclusão da Aquisição de Equipamentos de Climatização do Tipo Split e do Registro de Preços - Ar condicionado Tipo Janela, conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (procs. nº 2011-133565, fls.128 e nº 2012-064748, fls. 240).
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo para inclusão da Aquisição de Auto Transformador, conforme determinação da Adm Superior desta Divisão, por se tratar de proc com valor inferior a R\$ 100.000,00 (proc. nº 2012-114860).
<b>06 Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ</b>		
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	Acréscimo quantitativo para inclusão da Aquisição de Scanner de Raio X (21 unidades), conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-133565, fls.48).
<b>TOTAL</b>		<b>6.513.416,65</b>

**TOTAL DOS ACRÉSCIMOS 8.271.855,74**

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	Total		R\$	
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	8.447.124,30 (*)	7.998.961,28	94,69%	1.351.784,56	4.078.642,93	50,99%	48,28%	3.920.318,35
01	Capacitação de Servidores	7.922.167,02	7.608.591,44	96,04%	1.351.784,56	4.062.787,09	53,40%	51,28%	3.545.804,35
	2009-090425 Pós-Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.965,00		-	1.965,00	100,00%		-
	2009-127551 Cursos na área de Gestão da Qualidade e Técnico-Administrativo - Fundação Euclides da Cunha		1.912.871,53		336.848,32	1.314.455,89	68,72%		598.415,64
	2009-332218 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula -1º sem/2010)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.020.610,29		-	1.020.610,29	100,00%		-
	2010-032452 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-049517 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-068862 Curso Administração de Videoconferência (DGTEC) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-080778 CEPERJ - Capacitação Continuada na Área de Informática		567.838,56		-	-	0,00%		567.838,56
	2010-082058 Curso Administração de Videoconferência (ESAJ) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-082567 Pós-graduação em Pedagogia Empresarial - EPEC/AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.100,00		-	2.100,00	100,00%		-
	2010-106180 Pós-Graduação em Direito nas Relações de Consumo - EPEC/AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-109445 Curso de Especialização em Gerência de projetos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		6.210,00		-	6.210,00	100,00%		-
	2010-113760 Pós Graduação em Direito Privado e Civil - EPEC/AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-133145 Curso O Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - UERJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		10.554,75		-	10.554,75	100,00%		-
	2010-144033 Pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios - EPEC/AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-144426 Curso "Gestão Estratégica de Custos" - UERJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		11.079,75		-	11.079,75	100,00%		-
	2010-149872 II Seminário Internacional de Contabilidade Pública - Fundação Brasileira de Contabilidade   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-162766 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.300,00		-	5.300,00	100,00%		-
	2010-181859 Curso "Gestão do Patrimônio Imobiliário na Adm.Pública   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.800,00		-	1.800,00	100,00%		-
	2010-184060 Curso "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e - Mun.RJ - Nota Carioca)"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.902,50		-	2.902,50	100,00%		-
	2010-184063 Curso "Nota Fiscal Eletrônica - Recebimento pela Administração Pública"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.980,00		-	1.980,00	100,00%		-
	2010-188073 Evento "Corujão da Poesia e da Música no TJERJ"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.000,00		-	3.000,00	100,00%		-
	2010-217691 Curso de Pós-graduação em Gestão Pública   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.300,00		-	2.300,00	100,00%		-
	2010-220503 Curso "Didática em Mediação"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		6.400,00		-	6.400,00	100,00%		-
	2011-003755 Pagamento de Horas-Aula 2010 - despesas de exercícios anteriores		225.000,00		-	214.498,37	95,33%		10.501,63
	2011-007640 Curso "SEFIP - Versão 8.4"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.430,00		-	1.430,00	100,00%		-
	2011-035170 Curso de Retenção de Tributos na Fonte   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.000,00		-	1.000,00	100,00%		-
	2011-044264 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.388,00		597,00	2.388,00	100,00%		-
	2011-044267 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.388,00		597,00	2.388,00	100,00%		-
	2011-049210 Pós Graduação em Direito Civil e Processo Civil - UVA		4.120,20		-	-	0,00%		4.120,20
	2011-068083 Curso Prática Eficiente na Especificação de Materiais e Serviços na Administração Pública, Técnica da Elaboração de Objetos Simples e Complexos		5.220,00		-	-	0,00%		5.220,00
	2011-068084 Curso "Cadastro de Materiais"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.160,00		-	2.160,00	100,00%		-
	2011-076021 Contratação de palestrante para palestra "Pensar, falar, escrever... O que eu posso saber e fazer para auxiliar o desenvolvimento do meu filho? Uma abordagem fonoaudiológica"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		300,00		-	300,00	100,00%		-
	2011-076269 Contratação de palestrante para palestra "O que é sustentabilidade corporativa, suas aplicações e desafios de implementação"		300,00		-	-	0,00%		300,00

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014			Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	8.447.124,30 (*)	7.998.961,28	94,69%	1.351.784,56	4.078.642,93	50,99%	48,28%	3.920.318,35
01	Capacitação de Servidores	7.922.167,02	7.608.591,44	96,04%	1.351.784,56	4.062.787,09	53,40%	51,28%	3.545.804,35
	2011-082532 Curso "A Governança Corporativa e o Sistema de Controle"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.337,20		-	3.337,20	100,00%		-
	2011-085432 Pós Graduação à Distância em Gestão de Organizações do Poder Judiciário e do MP - Instituto Formação para a Educação		2.148,00		716,00	1.969,00	91,67%		179,00
	2011-086668 Pós Graduação em Administração Pública		3.600,00		720,00	2.880,00	80,00%		720,00
	2011-097247 Curso de Contratação de Serviços - Retenção de PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e ISS   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.536,50		-	2.536,50	100,00%		-
	2011-097630 Curso de Didática em Mediação   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		900,00		-	900,00	100,00%		-
	2011-100762 Contratação de Palestrante para "Ética e Administração Pública"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		600,00		-	600,00	100,00%		-
	2011-103544 Curso "MARC 21 (Padrão utilizado por Sistemas de Bibliotecas para Intercâmbio de Dados"		680,00		-	-	0,00%		680,00
	2011-106413 Curso "Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Visão Teórica e Prática"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.358,50		-	1.358,50	100,00%		-
	2011-108048 Curso "Introduções às Operações de Renda Fixa, Ações e Fundos de Investimentos"		800,00		-	-	0,00%		800,00
	2011-112148 Curso Básico de Programação Neurolinguística   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		15.000,00		-	15.000,00	100,00%		-
	2011-123509 Contratação de Palestrante para "Ética: entre a Necessidade e a Possibilidade - Os desafios para a construção de um consenso aplicável para a vida cotidiana"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		600,00		-	600,00	100,00%		-
	2011-130117 Inscrição de servidor no curso "Construindo um Fundo de Investimento"		1.650,00		-	-	0,00%		1.650,00
	2011-134770 Participação de servidores no seminário "Como implantar a gestão da sustentabilidade nas organizações"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.643,00		-	5.643,00	100,00%		-
	2011-141243 Participação de Servidor em Seminário A Nova Planilha de Custos e Preços   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.780,00		-	2.780,00	100,00%		-
	2011-131885 Pós graduação em Direito e Processo Penal - EPEC-AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.600,00		520,00	2.600,00	100,00%		-
	2011-140977 Participação de servidores no seminário "Sistema de Registro de Preços - Dispensa e Inexibibilidade de Licitação - Contratos Decorrentes de Registro de Preços e de Contratação Direta - Aspectos Polêmicos e Controvertidos e as Melhores Práticas"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.560,00		-	5.560,00	100,00%		-
	2011-129325 Pós graduação em Mediação de Conflitos com Ênfase em Família - EPEC-AVM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.002,00		418,00	2.002,00	100,00%		-
	2011-128415 Inscrição de 03 (três) participantes no curso CONBRASCOM 2011   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.800,00		-	1.800,00	100,00%		-
	2011-154033 Pós Graduação em Poder Judiciário - EPEC-AVM		3.380,00		-	-	0,00%		3.380,00
	2011-161507 Participação de servidores no IV Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento da Esfera Pública - CONGEP   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.417,50		-	1.417,50	100,00%		-
	2011-089871 Inscrição de 10 (dez) Servidores no Curso "BPMN e Melhores Práticas de Modelagem"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.910,44		-	7.910,44	100,00%		-
	2011-166905 Pós Graduação em Perícia Médica - Fundação UNIMED		17.782,56		3.951,68	11.855,04	66,67%		5.927,52
	2011-165046 Participação de Servidora no VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais - IBDP   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		790,00		-	790,00	100,00%		-
	2011-170145 Inscrição de Servidor no 7º Seminário Nacional Ouvidores e Ouvidorias: Uma Análise dos Modelos e Práticas de Gestão - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.590,00		-	1.590,00	100,00%		-
	2011-170039 Inscrição de servidor no curso "Comunicação Interna" do Programa CADEMP (FGV)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		900,00		-	900,00	100,00%		-
	2011-164467 Inscrição de 04 (quatro) servidores no Curso de Delphi - NTIL Nascimentu's Tecnologia da Informação Ltda   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		6.400,00		-	6.400,00	100,00%		-
	2011-181680 Inscrição de servidores no curso "Gestão da Terceirização na Administração Pública"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.660,00		-	3.660,00	100,00%		-
	2011-173189 Inscrição de servidores no curso "Gestão Patrimonial no Serviço Público"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.960,00		-	3.960,00	100,00%		-
	2011-180626 Participação de servidoras no I Congresso Brasileiro de Cerimonial do Judiciário   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.320,00		-	3.320,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12		TOTAL 2010/2014		
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	8.447.124,30 (*)	7.998.961,28	94,69%	1.351.784,56	4.078.642,93	50,99%	48,28%	3.920.318,35
01	Capacitação de Servidores	7.922.167,02	7.608.591,44	96,04%	1.351.784,56	4.062.787,09	53,40%	51,28%	3.545.804,35
	2011-179468 Inscrição de servidor em curso de curta duração da FGV sobre custos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		900,00		-	900,00	100,00%		-
	2011-156280 Pós-graduação em Engenharia Civil: Sistemas Construtivos de Edificações (2 servidores)		12.270,00		-	-	0,00%		12.270,00
	2011-0172201 Pós-graduação em Gestão de Projetos		134.232,00		71.064,00	102.648,00	76,47%		31.584,00
	2011-196677 Participação de servidoras no 4º Congresso Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		800,00		-	800,00	100,00%		-
	2011-189355 Inscrição de servidor no Seminário Nacional de Concurso Público   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.490,00		-	2.490,00	100,00%		-
	2011-208872 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria" - Segunda Edição   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		4.100,00		-	4.100,00	100,00%		-
	2011-213443 Inscrição de servidora no XIX Congresso Brasileiro de Perícias Médicas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.300,00		-	1.300,00	100,00%		-
	2011-218483 Inscrição de servidora no XVIII Congresso Brasileiro de Custos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		450,00		-	450,00	100,00%		-
	2011-227755 Inscrição de Servidores no Curso Externo "Análise de Pontos por Função com Aplicações: Teoria e Prática"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		11.916,00		-	11.916,00	100,00%		-
	2011-224261 VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		650,00		-	650,00	100,00%		-
	2011-211630 Congresso Brasileiro de direito Notarial e de Registro   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		893,00		-	893,00	100,00%		-
	2011-224998 VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		650,00		-	650,00	100,00%		-
	2011-243851 Curso "Atualização em Catalogação: AACR2 em MARC 21 - FRBR X RDA - O que vai mudar ?		2.400,00		-	-	0,00%		2.400,00
	2012-001021 Pós-graduação em Finanças e Gestão Corporativa - AVM Educacional		2.400,00		960,00	960,00	40,00%		1.440,00
	2011-261782 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgt. Horas-Aula - 1º sem/2012)		1.439.833,64		909.878,56	1.167.322,36	81,07%		272.511,28
	2012-010568 Curso "MS EXCEL 2007 - Nivel Avançado"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		3.990,00		-	3.990,00	100,00%		-
	2011-197464 Pós-graduação em "Direito Público e Tributário" - AVM Educacional		2.366,00		1.404,00	1.872,00	79,12%		494,00
	2011-250377 Pós-graduação em "Docência do Ensino Superior"		2.100,00		630,00	630,00	30,00%		1.470,00
	2012-029801 Inscrição de Servidores no Curso Externo "Análise de Pontos de Função com Aplicações: Teoria e Prática"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		10.200,00		-	10.200,00	100,00%		-
	2012-036591 Inscrição de servidor no seminário "Aspectos Polêmicos e Práticos sobre Concursos Públicos e Legislação de Pessoal"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		2.980,00		-	2.980,00	100,00%		-
	2012-017100 Capacitação e Consultoria Técnica na Área de Engenharia e de Promoção à Saúde no Ambiente de Trabalho		597.300,00		-	-	0,00%		597.300,00
	2012-032738 Inscrição de Servidora no Curso de Especialização em Educação a Distância		2.880,00		-	-	0,00%		2.880,00
	2012-063976 Inscrição de Servidores no Seminário "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos - Melhores Práticas para Alterações do Objeto, Prazo e Valor nos Contratos de Serviços, Obras, Compras e Registros de Preços"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		5.980,00		5.980,00	5.980,00	100,00%		-
	2012-064981 Curso de Gestão das Compras Públicas		5.670,00		-	-	0,00%		5.670,00
	2012-068652 Curso de Pós-Graduação em Educação à Distância		2.880,00		-	-	0,00%		2.880,00
	2012-068649 Curso de Gestão de Processos ISSO 9011:2008 Planejamento, Mapeamento e Indicadores de Qualidade   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		1.920,00		1.920,00	1.920,00	100,00%		-
	2012-068534 Curso de MS PROJECT   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		800,00		800,00	800,00	100,00%		-
	2012-070720 Inscrição de Servidores no I Congresso Brasileiro Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		5.580,00		5.580,00	5.580,00	100,00%		-
	2012-081033 Contratação de palestra: "O impacto ambiental da cultura de representação"		1.429,43		-	-	0,00%		1.429,43
	2012-081130 Contratação de palestra: "A metodologia da problematização no Direito e o EAD no âmbito da capacitação dos servidores do PJ"		2.000,00		-	-	0,00%		2.000,00
	2012-076583 Contratação de palestra: "Ética & comprometimento"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		600,00		600,00	600,00	100,00%		-
	2012-081035 Contratação de palestra: "Ética e Integração de Equipes"		1.500,00		-	-	0,00%		1.500,00
	2012-090803 Curso de Terapia Comunitária Integrativa		5.000,00		1.400,00	1.400,00	28,00%		3.600,00
	2012-091243 IV Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%		-
	2012-096742 Curso de Montagem de Exposições		603,00		-	-	0,00%		603,00

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
					JUN/12 a SET/12		TOTAL 2010/2014		
					R\$	% do previsto atualizado	R\$		% do contratado
<b>01</b>	<b>Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ</b>	<b>8.447.124,30 (*)</b>	<b>7.998.961,28</b>	<b>94,69%</b>	<b>1.351.784,56</b>	<b>4.078.642,93</b>	<b>50,99%</b>	<b>48,28%</b>	<b>3.920.318,35</b>
<b>01</b>	<b>Capacitação de Servidores</b>	<b>7.922.167,02</b>	<b>7.608.591,44</b>	<b>96,04%</b>	<b>1.351.784,56</b>	<b>4.062.787,09</b>	<b>53,40%</b>	<b>51,28%</b>	<b>3.545.804,35</b>
	2012-081032 Contratação de palestra: "Gestão com Pessoas: Um Desafio Possível"		2.100,00		-	-	0,00%		2.100,00
	2012-099775 Pagamento Servidores/Magistrados e Agentes de Capacitação		1.329.139,09		-	-	0,00%		1.329.139,09
	2012-105083 Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Orçamento		2.508,00		-	-	0,00%		2.508,00
	2012-105084 Curso de Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais		2.450,00		-	-	0,00%		2.450,00
	2012-111356 VIII Congresso Mundial de Mediação - I Congresso Nacional Brasileiro de Mediação		2.700,00		-	-	0,00%		2.700,00
	2012-111364 Curso Gestão de Protocolo nas Organizações Públicas		1.590,00		-	-	0,00%		1.590,00
	2012-119560 Curso de Pós-Graduação (a distância) em Direito Penal e Processo Penal		2.508,00		-	-	0,00%		2.508,00
	2012-119868 Curso Alinhando a Cultura Organizacional à Estratégia		3.610,00		-	-	0,00%		3.610,00
	2012-121076 18º CIAED Congresso Internacional Ábed de Educação a Distância: "Histórias, Analíticas e Pensamento Aberto - Guias para o Futuro da EAD"		1.800,00		-	-	0,00%		1.800,00
	2012-124211 Curso de Pós-Graduação (a distância) em Direito Civil		2.280,00		-	-	0,00%		2.280,00
	2012-124212 Curso de Pós-Graduação (a distância) em Gestão Pública		2.280,00		-	-	0,00%		2.280,00
	2012-128639 Workshop de Reunião de Análise da Estratégia		3.560,00		-	-	0,00%		3.560,00
	2012-130575 Curso Externo "Engenharia de Requisitos um Enfoque de Gestão de Contratos"		14.500,00		-	-	0,00%		14.500,00
	2012-132768 Curso Especial: I Processo de Avaliação do Desempenho   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		5.200,00		5.200,00	5.200,00	100,00%		-
	2012-132841 XI Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento		3.700,00		-	-	0,00%		3.700,00
	2012-133804 Contratação de Professor para Palestra Ética e Administração		600,00		-	-	0,00%		600,00
	2012-135873 VIII Congresso Brasileiro de Mediação de Conflitos		675,00		-	-	0,00%		675,00
	2012-150065 Mediação Familiar		3.450,00		-	-	0,00%		3.450,00
	2012-150066 Contratação de palestra "Stress na Vida Moderna"		600,00		-	-	0,00%		600,00
	2012-150067 Contratação de palestra "Corrida para Iniciantes"		600,00		-	-	0,00%		600,00
	2012-161058 Curso de Gestão de Almoarifado no Serviço Público		3.960,00		-	-	0,00%		3.960,00
	2012-170877 II Congresso de Licitações e Contratos		2.390,00		-	-	0,00%		2.390,00
	2012-170878 IV Simpósio Nacional One Cursos		5.960,00		-	-	0,00%		5.960,00
	2012-172166 Pós Graduação Direito Público e Tributário		2.700,00		-	-	0,00%		2.700,00
	2012-172168 Pós Graduação em Direito Público e Tributário		2.700,00		-	-	0,00%		2.700,00
	2012-181591 Graduação em Direito do Consumidor e Resp Civil		2.700,00		-	-	0,00%		2.700,00
	2012-181593 Graduação em Direito e Processo Penal		2.700,00		-	-	0,00%		2.700,00
	2012-181594 Graduação a Distância em Gestão de Pessoas		2.280,00		-	-	0,00%		2.280,00
<b>02</b>	<b>Participação em Cursos na área de gestão e qualidade</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>80,82%</b>	-	<b>5.415,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,82%</b>	-
	2011-049976 Curso de Gestão por Competências - IBMEC   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.415,00		-	5.415,00	100,00%		-
<b>05</b>	<b>Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>3.110,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2008-066949 Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.110,00		-	3.110,00	100,00%		-
<b>06</b>	<b>Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>1.190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2008-188657 Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.190,00		-	1.190,00	100,00%		-
<b>07</b>	<b>Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça</b>	<b>6.140,84</b>	<b>6.140,84</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>6.140,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2008-313487 Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça (Vl. Total = R\$ 307.042,25, sendo R\$ 300.901,41 custeado pelo Ministério e R\$ 6.140,84 pelo TJ)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.140,84		-	6.140,84	100,00%		-
<b>11</b>	<b>Plataforma Moodle para EAD (Ensino a Distância)</b>	<b>374.514,00</b>	<b>374.514,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>374.514,00</b>
	2012-106985 Contratação de Instituição para aluguel de Plataforma EAD (Ensino a Distância) - 12 meses		374.514,00		-	-	0,00%		374.514,00
<b>03</b>	<b>Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências</b>	<b>5.784.758,51</b>	<b>5.784.758,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>775.528,92</b>	<b>3.221.239,03</b>	<b>55,68%</b>	<b>55,68%</b>	<b>2.563.519,48</b>
<b>02</b>	<b>Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas</b>	<b>5.784.758,51</b>	<b>5.784.758,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>775.528,92</b>	<b>3.221.239,03</b>	<b>55,68%</b>	<b>55,68%</b>	<b>2.563.519,48</b>
	2009-237842 Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas - Micelli & Associados Ltda.   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.556.798,59		111.088,48	2.556.798,59	100,00%		-
	2009-237842 1ª Termo Aditivo - Prorrogação (de 01/03/12 a 28/02/14)		3.227.959,92		664.440,44	664.440,44	20,58%		2.563.519,48
<b>04</b>	<b>Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ</b>	<b>1.453.175,00</b>	<b>1.413.800,00</b>	<b>97,29%</b>	<b>69.266,58</b>	<b>477.066,58</b>	<b>33,74%</b>	<b>32,83%</b>	<b>936.733,42</b>
<b>01</b>	<b>Realização de Auditorias Internas</b>	<b>379.800,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.466,58</b>	<b>162.266,58</b>	<b>42,72%</b>	<b>42,72%</b>	<b>217.533,42</b>
	2009-262662 Contratação Auditoria Interna IBQN   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		140.800,00		-	140.800,00	100,00%		-
	2011-200625 Contratação Auditoria Interna LEARN BUSINESS		239.000,00		21.466,58	21.466,58	8,98%		217.533,42

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

ANEXO III  
 EXECUÇÃO DO PAG 2010/2014  
 ATÉ 30/SET/2012

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014		R\$	
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	1.453.175,00	1.413.800,00	97,29%	69.266,58	477.066,58	33,74%	32,83%	936.733,42
02	Realização de Auditorias Externas	841.000,00	841.000,00	100,00%	32.800,00	256.800,00	30,54%	30,54%	584.200,00
	2009-116489 Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini		365.200,00		-	221.600,00	60,68%		143.600,00
	2012-037733 Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini		475.800,00		32.800,00	35.200,00	7,40%		440.600,00
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00	150.000,00	79,21%	15.000,00	15.000,00	10,00%	7,92%	135.000,00
	2011-198547 Pesquisa de Imagem Institucional		150.000,00		15.000,00	15.000,00	10,00%		135.000,00
05	Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos - PMO	43.000,00	43.000,00	100,00%	-	43.000,00	100,00%	100,00%	-
	2011-059008 Contratação do curso Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos-PMO - 3GEN Consultoria Empresarial   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		43.000,00		-	43.000,00	100,00%		-
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	243.212,49 <sup>(*)</sup>	120.641,00	49,60%	8.854,95	93.167,95	77,23%	38,31%	27.473,05
01	Curso de Auditor Líder	120.641,00	120.641,00	100,00%	8.854,95	93.167,95	77,23%	77,23%	27.473,05
	2010-103620 Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		16.426,00		-	16.426,00	100,00%		-
	2010-103620 Inclusão de 01 servidora no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.042,50		-	2.042,50	100,00%		-
	2011-042100 Inscrição de 30 servidores no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 - ano 2011		68.115,00		-	65.844,50	96,67%		2.270,50
	2012-020407 Inscrição de 15 servidores no Curso de Auditor Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade		34.057,50		8.854,95	8.854,95	26,00%		25.202,55
09	Projeto Desenvolver - 1ª Instância	4.000.000,00	299.200,00	7,48%	40.800,00	244.800,00	81,82%	6,12%	54.400,00
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00	299.200,00	7,48%	40.800,00	244.800,00	81,82%	6,12%	54.400,00
	2011-061663 Contratação de professores para cursos de capacitação referentes ao Projeto Desenvolver   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		244.800,00		40.800,00	244.800,00	100,00%		-
	2011-061663 1º Termo Aditivo (22,22%)		54.400,00		-	-	0,00%		54.400,00
12	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69	604.731,83	82,28%	58.473,39	330.939,30	54,72%	45,03%	273.792,53
01	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69	604.731,83	82,28%	58.473,39	330.939,30	54,72%	45,03%	273.792,53
	2009-231814 Aquisição de Livros Capital e Niterói   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		868,00		-	868,00	100,00%		-
	2010-119426 Livros   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.332,70		-	6.332,70	100,00%		-
	2010-141602 Aquisição de Livros		16.119,00		-	12.963,00	80,42%		3.156,00
	2010-159273 Livros		9.667,80		-	8.949,90	92,57%		717,90
	2010-240726 Livros		12.572,50		-	11.360,50	90,36%		1.212,00
	2011-005869 Livros - exercicio 2011		441.935,00		-	177.550,10	40,18%		264.384,90
	2010-295524 Livros - atualização do acervo da Biblioteca do TJERJ e diversas UO		28.535,94		-	27.286,51	95,62%		1.249,43
	2011-079837 Renovação de assinatura do periódico "Juris Plenum" em DVD - jan-dez/2011   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		800,00		-	800,00	100,00%		-
	2011-079836 Livros - atualização do acervo da Biblioteca do TJERJ e diversas UO		26.447,00		-	25.055,20	94,74%		1.391,80
	2011-241808 Assinatura da Biblioteca Forense Digital - versão WEB (12 meses)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		1.300,00		-	1.300,00	100,00%		-
	2011-242041 Livros - arualização do acervo da Biblioteca do TJERJ		16.574,39		16.193,89	16.193,89	97,70%		380,50
	2012-100638 Assinatura do Periódico Digital "Revista dos Tribunais on Line" (12 meses)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		30.500,00		30.500,00	30.500,00	100,00%		-
	2012-111643 Renovação de Assinatura dos Periódicos "Revista Brasileira de Direito Civil Constitucional e Relações de Consumo" e "Revista Brasileira de Direito Ambiental"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		1.092,00		1.092,00	1.092,00	100,00%		-
	2012-127733 Aquisição da Coleção Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda - Ano 2012   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		10.687,50		10.687,50	10.687,50	100,00%		-
	2012-162515 Renovação da Assinatura do Periódico - Revista LTR		1.300,00		-	-	0,00%		1.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.881.295,59<sup>(*)</sup></b>	<b>16.222.092,62</b>	<b>77,69%</b>	<b>2.304.708,40</b>	<b>8.445.855,79</b>	<b>52,06%</b>	<b>40,45%</b>	<b>7.776.236,83</b>

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI	421.500,00 <sup>(*)</sup>	90.675,00	21,51%	-	90.675,00	100,00%	21,51%	-
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras 2010-109392 Aquisição de 975 (novecentos e setenta e cinco) Leitores de Código de Barras   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre	90.675,00	90.675,00	100,00%	-	90.675,00	100,00%	100,00%	-
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	17.218.649,89 <sup>(*)</sup>	16.361.793,88	95,02%	1.171.440,00	13.694.178,88	83,70%	79,53%	2.667.615,00
01	Aquisição Notebooks 2010-070625 Aditivo à aquisição de Notebooks - "Carona" TJMA: acréscimo de 187 notebooks (25%)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre	495.924,00	495.924,00	100,00%	-	495.924,00	100,00%	100,00%	-
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras 2010-215270 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Impressoras Autenticadoras   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre	156.862,01	151.506,00	96,59%	-	151.506,00	100,00%	96,59%	-
03	Aquisição de 8000 Monitores 2010-159374 Aquisição de 8.000 (oito mil) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre	3.496.320,00	3.496.320,00	100,00%	-	3.496.320,00	100,00%	100,00%	-
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor 2010-192884 Aquisição de duas impressoras offset bicolor   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	-	2.200.000,00	100,00%	100,00%	-
10	Aquisição de microcomputadores 2011-174471 Aquisição de 3.663 microcomputadores - "carona" CNJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre	5.625.488,88	5.625.488,88	100,00%	-	5.625.488,88	100,00%	100,00%	-
11	Aquisição de Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de Unidade de Hot Backup 2011-206236 Aquisição de 1 (um) Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de 1 (uma) Unidade de Hot Backup - "carona" TRT 4ª Região   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre	553.500,00	553.500,00	100,00%	-	553.500,00	100,00%	100,00%	-
12	Aquisição de Impressoras e Estabilizadores 2012-027980 Aquisição de Impressoras e Estabilizadores	3.787.080,00	3.787.080,00	100,00%	1.171.440,00	1.171.440,00	30,93%	30,93%	2.615.640,00
13	Aquisição de Estações de Trabalho de Alto Desempenho 2012-049376 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 201/2011 do GERS para adquirir 25 (vinte e cinco) estações de trabalho de alto desempenho para a DGCON	51.975,00	51.975,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	51.975,00
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência	7.243.831,14 <sup>(*)</sup>	2.483.765,55	34,29%	-	2.483.765,55	100,00%	34,29%	-
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 2010-096376 Aquisição de Servidor RISC "Carona" BACEN   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre	2.483.765,55	2.483.765,55	100,00%	-	2.483.765,55	100,00%	100,00%	-
05	Contingenciamento da Rede Corporativa	18.015.182,89 <sup>(*)</sup>	338.252,00	1,88%	-	338.252,00	100,00%	1,88%	-
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede 2010-251366 Aquisição de Switch camada 7   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre	338.252,00	338.252,00	100,00%	-	338.252,00	100,00%	100,00%	-
06	Implementar o Centro de Digitalização de Documentos	447.960,00 <sup>(*)</sup>	429.300,00	95,83%	-	-	0,00%	0,00%	429.300,00
02	Aquisição de Scanner para implementação do Processamento Eletrônico Judicial 2012-092156 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2011 da Justiça Federal do Paraná	429.300,00	429.300,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	429.300,00
16	Fiscalização Extrajudicial Eletrônica	35.000,00	3.900,00	11,14%	3.900,00	3.900,00	100,00%	11,14%	-
01	Aquisição de equipamentos para a fiscalização in loco 2011-032385 Scanner de mão portátil (10 unidades)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre	35.000,00	3.900,00	11,14%	3.900,00	3.900,00	100,00%	11,14%	-
<b>TOTAL</b>		<b>49.460.211,48<sup>(*)</sup></b>	<b>19.707.686,43</b>	<b>39,85%</b>	<b>1.175.340,00</b>	<b>16.610.771,43</b>	<b>84,29%</b>	<b>33,58%</b>	<b>3.096.915,00</b>

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				JUN/12 a SET/12		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	230.187.149,12	230.187.149,12	100,00%	12.712.483,79	224.243.425,38	97,42%	97,42%	5.943.723,74
01	<b>Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital</b>	<b>165.252.556,74</b>	<b>165.252.556,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.712.483,79</b>	<b>160.975.659,72</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>	<b>4.276.897,02</b>
	2010-118680 Obra de Construção do Prédio da Lâmina Central		131.834.622,06						
	1º Termo Aditivo (1,15%)		1.619.577,56						
	2º Termo Aditivo (8,14%)		11.510.210,60						
	3º Termo Aditivo (9,13%)		12.905.093,38						
	5º Termo Aditivo (2,58%)		3.641.449,92						
	6º Termo Aditivo (2,65%)		3.741.603,22						
02	<b>Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital</b>	<b>34.471.828,49</b>	<b>34.471.828,49</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>34.424.481,91</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>47.346,58</b>
	2009-056113 Obra de Construção das Lâminas IV e V		16.446.162,16						
	1º Termo Aditivo (3,10%)		198.931,82						
	5º Termo Aditivo (13,17%)		7.411.614,07						
	1º Reajuste		2.001.296,51						
	6º Termo Aditivo (7,36%)		5.762.475,28						
	Reconhecimento de dívida		2.651.348,65						
03	<b>Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital</b>	<b>539.979,11</b>	<b>539.979,11</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>68.814,91</b>	<b>12,74%</b>	<b>12,74%</b>	<b>471.164,20</b>
	2007-199393 Saldo da Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I		1.526.075,21						
	2º Termo Aditivo (4,36%)		131.727,83						
	1º Reajuste		45.160,04						
	3º Termo Aditivo (5,66%)		5.385,25						
	2º Reajuste		69.451,45						
	Taxa de Administração		471.164,20						
	Desconto recebido por antecipação de pagamento de faturas		(40.458,86)						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra		(1.668.526,01)						
04	<b>Restauração do Prédio do TACRIM</b>	<b>16.432.120,16</b>	<b>16.432.120,16</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>15.763.732,19</b>	<b>95,93%</b>	<b>95,93%</b>	<b>668.387,97</b>
	2008-148626 Obra de Reforma e Restauração do Prédio do Antigo TACRIM		9.541.915,99						
	4º Termo Aditivo (10,43%)		2.207.532,47						
	5º Termo Aditivo (8,35%)		2.661.154,49						
	1º Reajuste		1.392.776,43						
	2º Reajuste		628.740,78						
05	<b>Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói</b>	<b>12.602.046,40</b>	<b>12.602.046,40</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>12.122.118,43</b>	<b>96,19%</b>	<b>96,19%</b>	<b>479.927,97</b>
	2009-326823 Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói		10.617.411,39						
	2º Termo Aditivo (7,92%)		914.191,21						
	3º Termo Aditivo (9,27%)		1.070.443,80						
06	<b>Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu</b>	<b>211.942,50</b>	<b>211.942,50</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>211.942,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2008-97608 Obra de Construção do Fórum de Cachoeiras de Macacu   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º trimestre		618.301,86						
	1º Reajuste		22.329,87						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra		(428.689,23)						
07	<b>Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua</b>	<b>676.675,72</b>	<b>676.675,72</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>676.675,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2007-111170 Saldo da Obra de Construção do Fórum de Santo Antônio de Pádua   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º trimestre		281.954,01						
	1º Termo Aditivo (1,13%)		7.875,85						
	1º Reajuste		538.038,38						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra		(151.192,52)						
02	<b>Comarca da Capital</b>	<b>299.967.383,20<sup>(*)</sup></b>	<b>219.966.215,57</b>	<b>73,33%</b>	<b>35.312.993,96</b>	<b>133.356.668,48</b>	<b>60,63%</b>	<b>44,46%</b>	<b>86.609.547,09</b>
02	<b>Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre</b>	<b>296.077,33</b>	<b>296.077,33</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>296.077,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-
	2009-189034 Obra de Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º trimestre		208.735,73						
	Reconhecimento de Dívida		87.341,60						
05	<b>Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)</b>	<b>2.679.347,72</b>	<b>2.678.743,04</b>	<b>99,98%</b>	-	<b>2.678.743,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>	-
	2010-206909 Obra no Centro de Digitalização de São Cristóvão   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º trimestre		2.318.374,93						
	1º Termo Aditivo (16,79%)		389.336,32						
	Desconto recebido por antecipação de pagamento de faturas		(28.968,21)						
06	<b>Novo Fórum Regional da Leopoldina</b>	<b>35.889.654,92</b>	<b>35.834.472,71</b>	<b>99,85%</b>	-	<b>34.032.072,11</b>	<b>94,97%</b>	<b>94,82%</b>	<b>1.802.400,60</b>
	2010-009785 Obra de Construção do Fórum Regional de Leopoldina		35.834.472,71						

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
02	Comarca da Capital	299.967.383,20 <sup>(*)</sup>	219.966.215,57	73,33%	35.312.993,96	133.356.668,48	60,63%	44,46%	86.609.547,09
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca	724.783,09	724.783,09	100,00%	-	724.783,09	100,00%	100,00%	-
	2008-184107 Obra de Ampliação e Reforma   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		200.100,11						
	1º Termo Aditivo (7,43%)		139.296,52						
	3º Termo Aditivo (19,38%)		384.768,17						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra		(44.596,57)						
	2010-296877 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro do contrato		45.214,86						
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	70.741.507,00	70.741.507,00	100,00%	11.229.947,47	28.420.259,28	40,17%	40,17%	42.321.247,72
	2010-238496 Obra de reforma do prédio da Lâmina III com construção do prédio anexo		70.741.507,00						
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	106.142,12	106.142,12	100,00%	-	106.142,12	100,00%	100,00%	-
	2010-283468 Obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		87.085.000,00						
	Rescisão amigável do contrato, com previsão de saldo para ressarcimento à contratada		(86.978.857,88)						
15	Nova EMERJ	42.005.968,94	42.005.968,94	100,00%	11.372.350,39	41.134.674,78	97,93%	97,93%	871.294,16
	2010-277647 Obra de reforma e adequação de prédio para Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ		19.892.676,44						
	1º Termo Aditivo (7,90%)		1.570.546,87						
	2011-203500 Nova EMERJ - Reforma do antigo prédio da PGE		16.578.406,57						
	1º Termo Aditivo (14,89%)		2.468.586,48						
	4º Termo Aditivo (9,02%)		1.495.752,58						
16	Fórum de Campo Grande	30.979.780,20	29.799.000,00	96,19%	10.365.476,95	18.724.466,45	62,84%	60,44%	11.074.533,55
	2011-014608 Obra de Construção do Prédio do Fórum de Campo Grande		29.799.000,00						
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu	37.503.288,80	35.614.638,06	94,96%	2.345.219,15	5.074.567,00	14,25%	13,53%	30.540.071,06
	2011-038312 Indenização decorrente de desapropriação da área a ser destinada para a ampliação do Fórum de Bangu   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.196.128,00						
	2011-225005 Obra de Construção do Anexo do Fórum Regional de Bangu		34.418.510,06						
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão	1.144.333,75	1.117.218,07	97,63%	-	1.117.218,07	100,00%	97,63%	-
	2011-013312 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		1.000.176,97						
	1º Termo Aditivo (11,86%)		118.632,59						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra já que foi extinta a Comissão de Aceitação Definitiva da Obra conforme publicação no dia 27/04/12 no DJERJ		(1.591,49)						
19	Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador	1.047.665,21	1.047.665,21	100,00%	-	1.047.665,21	100,00%	100,00%	-
	2011-086960 Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		1.165.433,43						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra já que foi extinta a Comissão de Aceitação Definitiva da Obra conforme publicação no dia 12/07/12 no DJERJ		(117.768,22)						
03	Comarcas de Entrância Especial	89.506.806,43 <sup>(*)</sup>	78.965.762,50	88,22%	9.411.265,52	11.748.326,51	14,88%	13,13%	67.217.435,99
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	41.524.996,97	39.765.819,28	95,76%	5.381.791,62	6.662.396,53	16,75%	16,04%	33.103.422,75
	2011-166990 Obra de Construção do Fórum Regional de Alcântara		38.757.000,00						
	1º Termo Aditivo (2,60%)		1.008.819,28						
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	568.912,72	552.763,32	97,16%	-	552.763,32	100,00%	97,16%	-
	2010-112827 Obra de reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		587.235,53						
	Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra já que foi extinta a Comissão de Aceitação Definitiva da Obra conforme publicação no DJERJ do dia 13/01/12		(34.472,21)						
08	Fórum de Volta Redonda	1.149.179,90	1.149.179,90	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.149.179,90
	2008-181104 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro da Obra do Fórum de Volta Redonda (proc.2005-289499)		1.149.179,90						
09	Novo Fórum de Teresópolis	38.274.571,93	37.498.000,00	97,97%	4.029.473,90	4.533.166,66	12,09%	11,84%	32.964.833,34
	2011-231193 Obra de Construção do Fórum de Teresópolis		37.498.000,00						

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

ANEXO III  
 EXECUÇÃO DO PAG 2010/2014  
 ATÉ 30/SET/2012

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
04	Comarcas de Segunda Entrância	226.586.288,84 <sup>(*)</sup>	200.155.377,97	87,18%	30.565.804,17	51.133.395,68	25,55%	22,27%	149.021.982,29
01	Fórum de Seropédica 2008-145468 Aquisição de terreno para construção do Fórum da Comarca de Seropédica   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º trimestre	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00%	-	1.040.000,00	100,00%	100,00%	-
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras 2011-149769 Obra de construção do anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras   em substituição ao processo nº2010-186570	10.523.610,67	9.484.954,26	90,13%	2.748.450,21	4.360.460,59	45,97%	41,44%	5.124.493,67
05	Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios 2009-261166 Reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio e iluminação de emergência do Fórum da Comarca de Três Rios	95.434,29	95.199,19	99,75%	-	91.046,65	95,64%	95,40%	4.152,54
06	Novo Fórum de Angra dos Reis 2011-129526 Obra de Construção do Novo Fórum de Angra dos Reis	42.514.034,74	39.338.336,41	92,53%	4.665.979,64	12.191.879,03	30,99%	28,68%	27.146.457,38
07	Novo Fórum de Rio Bonito 2011-176117 Obra de Construção do Novo Fórum de Rio Bonito 1º Termo Aditivo (6,63%) 3º Termo Aditivo (4,52%)	32.095.998,29	32.095.998,29	100,00%	6.368.757,16	12.471.373,39	38,86%	38,86%	19.624.624,90
08	Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados 2011-173806 Obra de Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados	738.420,20	626.185,00	84,80%	190.083,10	454.701,36	72,61%	61,58%	171.483,64
09	Novo Fórum de Itaboraí 2011-181251 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Itaboraí 1º Termo Aditivo (4,26%)	41.587.932,72	41.587.932,72	100,00%	3.633.759,61	5.507.290,13	13,24%	13,24%	36.080.642,59
10	Novo Fórum de Nilópolis 2011-216502 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Nilópolis	44.900.605,13	43.599.000,00	97,10%	7.948.508,24	10.006.378,32	22,95%	22,29%	33.592.621,68
11	Novo Fórum de Mesquita 2011-227663 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Mesquita	37.606.510,68	32.287.772,10	85,86%	5.010.266,21	5.010.266,21	15,52%	13,32%	27.277.505,89
05	Comarcas de Primeira Entrância	29.847.618,74	25.426.298,07	85,19%	-	24.310.412,43	95,61%	81,45%	1.115.885,64
01	Fórum de Casimiro de Abreu 2010-054065 Obra de construção do fórum de Casimiro de Abreu	11.549.027,00	11.549.027,00	100,00%	41.672,83	10.433.141,36	90,34%	90,34%	1.115.885,64
02	Novo Fórum de Iguaba Grande 2010-169349 Obra de construção do fórum de Iguaba Grande 1º Termo Aditivo (7,27%) 2º Termo Aditivo (2,38%) 4º Termo Aditivo (0,21%) Contrato Rescindido Unilateralmente pelo TJERJ (DJERJ dia 02/08/12) - Saldo contratual de R\$ 2.976.114,82 retorna ao Subprojeto	9.777.429,59	6.801.314,77	69,56%	-	6.801.314,77	100,00%	69,56%	-
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo 2010-151149 Obra de construção do fórum de Arraial do Cabo 2º Termo Aditivo (1,35%) Contrato Rescindido Unilateralmente pelo TJERJ (DJERJ dia 02/08/12) - Saldo contratual de R\$ 1.445.205,85 retorna ao Subprojeto	8.521.162,15	7.075.956,30	83,04%	-	7.075.956,30	100,00%	83,04%	-
<b>TOTAL</b>		<b>879.095.246,33<sup>(*)</sup></b>	<b>754.700.803,23</b>	<b>85,85%</b>	<b>88.002.547,44</b>	<b>444.792.228,48</b>	<b>58,94%</b>	<b>50,60%</b>	<b>309.908.574,75</b>

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				JUN/12 a SET/12		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Projetos Especiais	15.619.770,71 <sup>(*)</sup>	15.559.570,71	99,61%	471.838,64	4.288.947,84	27,56%	27,46%	11.270.622,87
02	Pais Trabalhando	2.616.206,91	2.616.206,91	100,00%	-	2.554.062,78	97,62%	97,62%	62.144,13
	2006-293186 Projeto Pais Trabalhando - Convênio com término previsto para 31/05/2011		2.616.206,91		-	2.554.062,78	97,62%		62.144,13
03	Começar de Novo	9.407.179,20	9.407.179,20	100,00%	221.664,18	875.204,61	9,30%	9,30%	8.531.974,59
	2010-009308 Projeto Começar de Novo		9.407.179,20		221.664,18	875.204,61	9,30%		8.531.974,59
04	Cidadania e Trabalho	3.536.184,60	3.536.184,60	100,00%	250.174,46	859.680,45	24,31%	24,31%	2.676.504,15
	2010-106542 Projeto Cidadania e Trabalho - Pró Surdo		3.536.184,60		250.174,46	859.680,45	24,31%		2.676.504,15
02	Convênios	102.601.605,44 <sup>(*)</sup>	91.409.793,74	89,09%	5.755.943,42	58.198.089,36	63,67%	56,72%	33.211.704,38
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	83.806.692,89	83.806.692,89	100,00%	5.755.943,42	50.663.684,29	60,45%	60,45%	33.143.008,60
	2009-333790 Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)		60.000.000,00		5.755.943,42	50.663.684,29	84,44%		9.336.315,71
	2009-333790 2º Termo Aditivo - 39,68%		23.806.692,89		-	-	0,00%		23.806.692,89
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.642.385,57	3.230.616,61	69,59%	-	3.230.616,61	100,00%	69,59%	-
	2009-327191 Obra de Reforma da 76ª DP - Novo Projeto Básico   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre   Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra		3.871.790,42		-	3.230.616,61	83,44%		-
			(641.173,81)		-	-	0,00%		-
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.372.484,24	4.372.484,24	100,00%	-	4.303.788,46	98,43%	98,43%	68.695,78
	2009-327187 Obra do Posto Regional de Polícia Técnico Científica de Niterói		4.372.484,24		-	4.303.788,46	98,43%		68.695,78
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
01	Aquisições de Material Permanente	12.838.862,36 <sup>(**)</sup>	9.654.477,63	75,20%	640.608,45	6.497.558,43	67,30%	50,61%	3.156.919,20
	2008-241494 01 (uma) empilhadeira   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		74.500,00		-	74.500,00	100,00%		-
	2008-292172 Ferramentas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		595,50		-	595,50	100,00%		-
	2009-006631 Caixa guarda chave com martelinho para restrição de acesso à cobertura do prédio da Lâmina III   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		124,00		-	124,00	100,00%		-
	2009-182116 Registro de Preços: Utensílios para o Serviço de Alimentação   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		27.905,83		-	27.905,83	100,00%		-
	2009-190446 Registro de Preços: Materias da Família A - Componentes para Rede Lógica e Eletrônica   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		34.463,10		-	34.463,10	100,00%		-
	2009-244735 DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		18.688,00		-	18.688,00	100,00%		-
	2009-244735 Acréscimo contratual DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.156,00		-	4.156,00	100,00%		-
	2009-264844 Aparelhos para medição de pressão arterial   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		245,00		-	245,00	100,00%		-
	2009-266782 Rádio Bidirecional   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		12.285,00		-	12.285,00	100,00%		-
	2009-270323 Acréscimo de 14,62% à Aquisição de Carrinhos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.895,00		-	4.895,00	100,00%		-
	2009-270813 Ferramentas Diversas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		14,50		-	14,50	100,00%		-
	2009-273667 Placas de Mesa   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		192,00		-	192,00	100,00%		-
	2009-276792 Livros   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		173.539,00		-	173.539,00	100,00%		-
	2009-298784 Impressora Jato de Tinta para impressão em CD e DVD   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.032,00		-	1.032,00	100,00%		-
	2009-320315 Registro de Preços: Aparelhos condicionadores de ar tipo "split"   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		166.934,00		-	166.934,00	100,00%		-
	2010-009302 Câmeras fotográficas semi-profissionais e gravador de áudio digital   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		20.670,00		-	20.670,00	100,00%		-
	2010-012955 Cadeiras de rodas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		48.960,00		-	48.960,00	100,00%		-
	2010-029805 Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		330.597,50		-	330.597,50	100,00%		-
	2010-029805 1º Termo Aditivo (24,40%) Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		55.486,90		-	55.486,90	100,00%		-
	2010-056593 Televisores e DVD Players para Centrais de Penas Alternativas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		8.372,00		-	8.372,00	100,00%		-
	2010-056684 Registro de Preços: Carrinhos para Processos e Expedientes   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		80.186,00		-	80.186,00	100,00%		-
	2010-059572 Registro de Preços: Ventiladores   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		25.290,00		-	25.290,00	100,00%		-
	2010-059573 Acréscimo contratual Bandeiras e Acessórios   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.450,40		-	5.450,40	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			R\$
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
01	<b>Aquisições de Material Permanente</b>	12.838.862,36 <sup>(**)</sup>	9.654.477,63	75,20%	640.608,45	6.497.558,43	67,30%	50,61%	3.156.919,20
	2010-060459 Leitores de smart card para implantação do Processo Eletrônico   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		18.600,00		-	18.600,00	100,00%		-
	2010-083767 Ferramentas para uso em carpintaria   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		777,80		-	777,80	100,00%		-
	2010-091695 Empilhadeira para Divisão de Almoxarifado   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		43.345,00		-	43.345,00	100,00%		-
	2010-093176 Máquina de gravação de chapas   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		287.166,60		-	287.166,60	100,00%		-
	2010-093511 Aparelhos de Fax Bobina - Registro de Preços   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		182.000,00		-	182.000,00	100,00%		-
	2010-094067 Paineleletrônico para senhas   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		15.145,00		-	15.145,00	100,00%		-
	2010-101279 Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para Centros de Mediação   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		27.479,68		-	27.479,68	100,00%		-
	2010-101789 Webcams, Microfones, Mesas de Som e Hub USB   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		783.300,00		-	783.300,00	100,00%		-
	2010-106285 Registro de Preços: Aquisição de Bombas Hidráulicas   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		86.132,00		-	86.132,00	100,00%		-
	2010-107475 Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		76.710,00		-	76.710,00	100,00%		-
	2010-107475 Acréscimo para Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre</b>		18.410,00		-	18.410,00	100,00%		-
	2010-121870 Sistema de Posicionamento Global - GPS   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		1.575,00		-	1.575,00	100,00%		-
	2010-127133 Aquisição de Cama Beliche para a Brigada de Incêndio   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		478,00		-	478,00	100,00%		-
	2010-127176 Carro plataforma para Serviço de Alimentação   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		700,00		-	700,00	100,00%		-
	2010-132184 Bebê conforto, cadeirinha e assento   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		44.245,00		-	44.245,00	100,00%		-
	2010-136727 Mesas troca-fraldas para Lâmina     <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		19.440,00		-	19.440,00	100,00%		-
	2010-136727 Acréscimo de 25% Mesas troca-fraldas para Lâmina     <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		3.888,00		-	3.888,00	100,00%		-
	2010-150649 Ventilador pneumático para ventilação pulmonar artificial   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		7.161,00		-	7.161,00	100,00%		-
	2010-153363 Máquina plastificadora   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		368,00		-	368,00	100,00%		-
	2010-158780 Quadros magnéticos e quadros brancos   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		5.644,13		-	5.644,13	100,00%		-
	2010-158780 Acréscimo à aquisição de quadros brancos   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		551,56		-	551,56	100,00%		-
	2010-162382 Bandeiras para Fórum de Niterói   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		392,00		-	392,00	100,00%		-
	2010-174288 Cafeteiras (01 industrial e 20 elétricas)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		3.278,00		-	3.278,00	100,00%		-
	2010-175775 Aquisição de Relógios de Parede   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		84,00		-	84,00	100,00%		-
	2010-179453 Carros plataforma e aspirador de pó   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		3.376,00		-	3.376,00	100,00%		-
	2010-180682 Interfone com câmera para instalação no DESEP   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		893,00		-	893,00	100,00%		-
	2010-180690 Cavaletes tipo "flip chart"   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		345,80		-	345,80	100,00%		-
	2010-183010 Balanças digitais para pesagem de extintores de CO2   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		260,00		-	260,00	100,00%		-
	2010-184929 Ferramentas Diversas   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		13.026,00		-	13.026,00	100,00%		-
	2010-185064 Escada esticável dupla para Diretoria do Fórum de Itaguaí   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		566,40		-	566,40	100,00%		-
	2010-193764 Materiais da família Ferramentas Manuais   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		11.684,88		-	11.684,88	100,00%		-
	2010-198010 Martelos de unha e alicates para emplaquetadores DEPAM   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		276,00		-	276,00	100,00%		-
	2010-200782 Armários claviculários - 30 chaves   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		5.115,00		-	5.115,00	100,00%		-
	2010-208563 Aquisição de Cofres   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		18.742,00		-	18.742,00	100,00%		-
	2010-209010 Registro de Preços: Câmeras fotográficas digitais   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		15.365,00		-	15.365,00	100,00%		-
	2010-209869 Aquisição de Escada e Biombo Hospitalar   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		456,65		-	456,65	100,00%		-
	2010-210305 Escadas de alumínio com 3 degraus   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		3.678,00		-	3.678,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			R\$
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
01	Aquisições de Material Permanente	12.838.862,36 <sup>(**)</sup>	9.654.477,63	75,20%	640.608,45	6.497.558,43	67,30%	50,61%	3.156.919,20
	2010-213764 Guilhotinas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.196,80		-	1.196,80	100,00%		-
	2010-218233 Registro de Preços: Suportes para TV LCD e Ventiladores de mesa   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		59.508,50		-	59.508,50	100,00%		-
	2010-218717 Materiais Diversos Seccionadora Horizontal   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		38.890,00		-	38.890,00	100,00%		-
	2010-232353 Freezers para Bares dos Magistrados   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.790,00		-	7.790,00	100,00%		-
	2010-232355 Fornos elétricos para Bares dos Magistrados   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.920,00		-	7.920,00	100,00%		-
	2010-234262 Câmera filmadora digital para VEP   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.400,00		-	1.400,00	100,00%		-
	2010-236907 Materiais diversos para Divisão de Marcenaria (serras tico-tico e furadeiras)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		11.080,00		-	11.080,00	100,00%		-
	2010-237613 Registro de Preços: Bebedouros Elétricos, Fornos de Microondas, Purificador de Água e Refrigeradores   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		711.846,00		-	711.846,00	100,00%		-
	2010-244998 Prensa de relevo a seco (marca d'água para VEP)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		395,00		-	395,00	100,00%		-
	2010-247306 Aquisição de Maletas para pastas e Organizador de Chaves   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.105,00		-	1.105,00	100,00%		-
	2010-254903 Bandeiras   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		254,00		-	254,00	100,00%		-
	2010-270186 Lupa eletrônica   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.669,00		-	1.669,00	100,00%		-
	2010-270469 Placas de Mesa - exercício 2011		3.240,00		-	2.052,00	63,33%		1.188,00
	2010-272094 Registro de Preços: Máquinas de calcular   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		33.440,00		-	33.440,00	100,00%		-
	2010-276030 Registro de Preços para equipamentos de ar condicionado e "self contained"		1.075.380,00		-	166.540,00	15,49%		908.840,00
	2010-282088 Materiais diversos para Divisão de Controle Patrimonial		4.952,00		-	4.582,00	92,53%		370,00
	2010-286083 Registro de Preços: Aparelhos de Ar Condicionado   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		382.712,00		44.970,00	382.712,00	100,00%		-
	2011-005484 Aquisição de 01 Estabilizador   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		291,16		-	291,16	100,00%		-
	2011-008090 Registro de Preços: Relógios de Protocolo   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		49.500,00		9.900,00	49.500,00	100,00%		-
	2011-013950 Cavaletes tipo "flip chart", quadros magnéticos brancos e numeradores automáticos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		7.367,00		-	7.367,00	100,00%		-
	2011-014243 Materiais da família Ferramentas Elétricas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		59.307,58		-	59.307,58	100,00%		-
	2011-022577 Registro de Preços: Escadas em alumínio (3, 5 e 7 degraus)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		6.136,60		-	6.136,60	100,00%		-
	2011-025902 TV 46" para Gabinete da Presidência   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.010,00		-	3.010,00	100,00%		-
	2011-030136 Etiquetadoras manuais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		140,00		-	140,00	100,00%		-
	2011-035369 Divisores de fluxo de fila   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		47.700,00		-	47.700,00	100,00%		-
	2011-038414 Bandeiras		57.932,00		-	54.532,00	94,13%		3.400,00
	2011-038414 Bandeiras: aditamento do item Bandeira do Município do RJ - 04 panos		336,80		-	-	0,00%		336,80
	2011-041118 Carro Hidráulico para Pallets   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.775,00		-	3.775,00	100,00%		-
	2011-043007 DVD, Forno elétrico, furadeira e suporte de TV   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		18.000,00		-	18.000,00	100,00%		-
	2011-043505 Plataforma Pantográfica Modulada   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		49.800,00		-	49.800,00	100,00%		-
	2011-043507 Aquisição e instalação de cortinas e cicloramas para Sala Multiuso do CCPJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		64.000,00		-	64.000,00	100,00%		-
	2011-043509 Aquisição e instalação de equipamentos luminotécnicos para Sala Multiuso do CCPJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		81.500,00		-	81.500,00	100,00%		-
	2011-043512 Aquisição de Sistema de Sonorização para Sala Multiuso do CCPJ		216.000,00		-	208.730,00	96,63%		7.270,00
	2011-043514 Aquisição de Equipamentos de áudio e Vídeo para o Centro Cultural do Poder Judiciário   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		18.900,00		-	18.900,00	100,00%		-
	2011-044179 Lixeiras em aço inox para o prédio do antigo Palácio da Justiça   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		5.097,00		-	5.097,00	100,00%		-
	2011-044278 Quadros magnéticos brancos e carrinhos metálicos pneumáticos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		26.935,50		-	26.935,50	100,00%		-
	2011-054688 Aquisição de Termo-Higrômetro, Desumidificador e Umidificador de Ar		25.529,00		-	-	0,00%		25.529,00
	2011-057884 Camas beliche   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		9.636,00		-	9.636,00	100,00%		-
	2011-059864 Aquisição de Diversos Materiais para Sala Multiuso do CCPJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		3.909,00		-	3.909,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
01	Aquisições de Material Permanente	12.838.862,36 <sup>(**)</sup>	9.654.477,63	75,20%	640.608,45	6.497.558,43	67,30%	50,61%	3.156.919,20
	2011-063347 Painel eletrônico para senhas - 12ª Vara de Fazenda Pública   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.150,00		-	7.150,00	100,00%		-
	2011-072354 Macas, Biombos e Escadas de dois degraus   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.693,60		-	2.693,60	100,00%		-
	2011-075925 Materiais para emplaquetadores do SECAM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		100,00		-	100,00	100,00%		-
	2011-080662 Registro de Preços: Microondas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		67.116,00		26.846,40	67.116,00	100,00%		-
	2011-081576 Aquisição de Materiais Diversos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.280,00		-	1.280,00	100,00%		-
	2011-082816 Aspiradores de pó industriais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		20.100,00		-	20.100,00	100,00%		-
	2011-083377 Espelhos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		58.350,00		-	58.350,00	100,00%		-
	2011-083747 Aquisição de equipamentos para fotografia, filmagem e edição   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		158.410,00		-	158.410,00	100,00%		-
	2011-088104 Telas portáteis com tripê   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		9.536,00		-	9.536,00	100,00%		-
	2011-088104 Telas portáteis com tripê - Acréscimo de 25%   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.384,00		-	2.384,00	100,00%		-
	2011-088106 Aquisição de painéis eletrônicos, acionadores de chamada e dispensadores manuais para senhas de atendimento   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		12.862,00		-	12.862,00	100,00%		-
	2011-089145 Secador de ar comprimido para Divisão de Artes Gráficas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.540,00		-	1.540,00	100,00%		-
	2011-094209 Registro de Preços: Ventiladores   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		47.145,00		13.310,00	47.145,00	100,00%		-
	2011-094588 Registro de Preços: Fragmentadoras de Papel   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		312.000,00		195.000,00	312.000,00	100,00%		-
	2011-095796 Aquisição de pen drive - 4 Gb   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.074,00		-	1.074,00	100,00%		-
	2011-099945 Registro de Preços: Numerador Automático   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		2.400,00		-	2.400,00	100,00%		-
	2011-102097 Liquidificador com filtro   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		134,00		-	134,00	100,00%		-
	2011-102813 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Chaveiro   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		35.481,96		-	35.481,96	100,00%		-
	2011-112076 Aquisição de ferramentas diversas para o Serviço de Manutenção de Veículos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		16.144,40		-	16.144,40	100,00%		-
	2011-118740 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Elétricas II		67.233,00		-	25.206,00	37,49%		42.027,00
	2011-121264 Aquisição de 20 (vinte) Leitores Biométricos   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.000,00		-	5.000,00	100,00%		-
	2011-121409 Malotes em lona para Divisão de Almoxarifado   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		502,00		-	502,00	100,00%		-
	2011-123074 Registro de Preços para Aquisição de Material para Marcenaria (Ferragens) - exercícios 2011/2012		6.100,00		1.220,00	3.050,00	50,00%		3.050,00
	2011-123096 Aquisição de Ferramentas para Divisão de Marcenaria   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		32.931,20		-	32.931,20	100,00%		-
	2011-124411 Suportes para banners   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.000,00		-	3.000,00	100,00%		-
	2011-126030 Registro de Preços: Aquisição de Bicletários		49.800,00		12.450,00	16.600,00	33,33%		33.200,00
	2011-148829 Registro de Preços para Aquisição de Aparelhos de Fax, Purificadores de Água e Cafeteiras		375.500,00		75.100,00	247.650,00	65,95%		127.850,00
	2011-154253 Aquisição de Maca e Braçadeira   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.031,00		-	1.031,00	100,00%		-
	2011-154923 Aquisição de Pen drive - 16 Gb   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.625,00		-	2.625,00	100,00%		-
	2011-166251 Aquisição de Coletor de Pó para Máquina Seccionadora   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		4.330,00		-	4.330,00	100,00%		-
	2011-178182 Registro de Preços: Aquisição de Câmera Fotográfica Digital		17.550,00		1.755,00	8.775,00	50,00%		8.775,00
	2011-179935 Aquisição de Aparelho Desumidificador   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.478,00		-	1.478,00	100,00%		-
	2011-188354 Aquisição de Escadas de Alumínio e de Fibra de Vidro   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		13.840,00		-	13.840,00	100,00%		-
	2011-195753 Aquisição de Ferramentas Diversas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		46.811,20		518,00	46.811,20	100,00%		-
	2011-198003 Registro de Preços: Aquisição de Armários Claviculários, Bases e Mastros para Bandeira e Cofres		76.500,00		12.600,00	50.270,00	65,71%		26.230,00
	2011-204257 Aquisição de Diversos Materiais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		13.080,00		2.030,00	13.080,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
01	Aquisições de Material Permanente	12.838.862,36 <sup>(**)</sup>	9.654.477,63	75,20%	640.608,45	6.497.558,43	67,30%	50,61%	3.156.919,20
	2011-206124 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		15.112,65		-	15.112,65	100,00%		-
	2011-206126 Aquisição de Máquina Copiadora de Chave e Transformador Compacto para Soldagem   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		7.182,00		-	7.182,00	100,00%		-
	2011-222397 Aquisição de Aparelhos Datashow   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		13.385,00		13.385,00	13.385,00	100,00%		-
	2011-226791 Urmas para pesquisa de opinião - exercício 2012   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00%		-
	2011-231754 Aquisição de materiais diversos para a Divisão de Controle Patrimonial   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		3.554,00		-	3.554,00	100,00%		-
	2011-236014 Aquisição de Quadros de Cortiça e Magnético   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		22.900,00		4.225,00	22.900,00	100,00%		-
	2011-236027 Aquisição de ferramentas diversas para o Serviço de Manutenção de Veículos		27.062,00		26.182,00	26.182,00	96,75%		880,00
	2011-250319 Registro de Preços: Aquisição de Materiais da Família B - Componentes para Subestação		81.742,00		-	-	0,00%		81.742,00
	2011-255798 Aquisição de Bomba de Ar Acionada com Pé   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		54,00		54,00	54,00	100,00%		-
	2011-260131 Registro de Preços: Aquisição de Máquinas de Café		35.106,00		4.749,00	16.818,00	47,91%		18.288,00
	2011-265471 Fogão combinado (cooptop e forno elétrico) para a copa do Exmo. Des. Presidente   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		9.990,00		-	9.990,00	100,00%		-
	2012-003640 Aquisição de Bomba à Vácuo   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		3.980,00		-	3.980,00	100,00%		-
	2012-005065 Registro de Preços: Aquisição de Bandeiras - exercício 2012		69.584,00		46.254,80	46.254,80	66,47%		23.329,20
	2012-005465 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais e Transformador para Soldagem   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		10.990,00		10.990,00	10.990,00	100,00%		-
	2012-005468 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Serralheria   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		13.616,70		13.616,70	13.616,70	100,00%		-
	2012-006233 Aquisição de placas de mesa para Desembargadores - exercício 2012		3.240,00		684,00	1.368,00	42,22%		1.872,00
	2012-007942 Registro de Preços: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado "Tipo Fancoil"		58.695,00		-	-	0,00%		58.695,00
	2012-011369 Aquisição de Câmera Fotográfica   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.790,00		2.790,00	2.790,00	100,00%		-
	2012-011478 Registro de Preços: Aquisição de Escadas de Alumínio		10.905,00		2.668,50	6.106,50	56,00%		4.798,50
	2012-014464 Aquisição de Eletrocardiógrafo (ECG)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,00%		-
	2012-029953 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Elétricas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		45.963,00		45.963,00	45.963,00	100,00%		-
	2012-031336 Aquisição de materiais diversos para a Divisão de Controle Patrimonial   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		6.757,50		6.757,50	6.757,50	100,00%		-
	2012-045169 Painéis de senha   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		28.300,00		28.300,00	28.300,00	100,00%		-
	2012-046097 Registro de Preços: Aquisição de Carrinhos para Processos e Expedientes		101.208,00		-	-	0,00%		101.208,00
	2012-046803 Materiais diversos Justiça Itinerante Duque de Caxias   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		390,00		390,00	390,00	100,00%		-
	2012-048307 Registro de Preços: Aquisição de Ventiladores		41.570,00		2.430,00	2.430,00	5,85%		39.140,00
	2012-048910 Aquisição de Aspirador e Jateador de Pé   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		1.380,00		1.380,00	1.380,00	100,00%		-
	2012-052604 Aquisição de Malotes   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00%		-
	2012-057433 Registro de Preços: Aquisição de Livros		277.814,00		-	-	0,00%		277.814,00
	2012-072835 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais II		1.636,80		1.416,80	1.416,80	86,56%		220,00
	2012-073651 Registro de Preços: Aquisição de Microondas		33.110,00		-	-	0,00%		33.110,00
	2012-093934 Aquisição de plataformas para acessibilidade de portadores de necessidades especiais		108.000,00		-	-	0,00%		108.000,00
	2012-100536 Aquisição de Compressor   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		618,00		618,00	618,00	100,00%		-
	2012-103691 Aquisição de Transformador para Soldagem   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		1.680,00		1.680,00	1.680,00	100,00%		-
	2012-109080 Aquisição de Materiais Diversos (Carro Hidráulico para Pallets)		9.170,00		-	-	0,00%		9.170,00
	2012-110862 Aquisição de Relógios de Parede   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		816,00		816,00	816,00	100,00%		-
	2012-120392 Registro de Preços: Aquisição de Máquinas de Calcular		18.000,00		-	-	0,00%		18.000,00
	2012-120394 Aquisição de Seladora e Numerador Automático   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		2.718,75		2.718,75	2.718,75	100,00%		-
	2011-133565 Aquisição de Equipamentos de Climatização do Tipo Split		1.190.896,00		-	-	0,00%		1.190.896,00
	2012-134056 Aquisição de Etiquetadora   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		340,00		340,00	340,00	100,00%		-
	2012-136244 Aquisição de Liquidificador Industrial e Faca Elétrica		903,10		-	-	0,00%		903,10
	2012-166455 Aquisição de Liquidificador Industrial e Faca Elétrica		787,60		-	-	0,00%		787,60

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	TOTAL 2010/2014		R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
					JUN/12 a SET/12	R\$				
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%		2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
02	Aquisições de Mobiliário	69.941.997,92 <sup>(*)</sup>	57.431.375,96	82,11%		2.137.853,38	29.840.201,09	51,96%	42,66%	27.591.174,87
	2009-083185 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		280,00			-	280,00	100,00%		-
	2009-168784 Mobiliário Fórum Sto Antonio de Pádua   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		34.820,00			-	34.820,00	100,00%		-
	2009-168784 1º Termo Aditivo (4,88%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.180,00			-	6.180,00	100,00%		-
	2009-168784 2º Termo Aditivo (5,98%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		14.423,00			-	14.423,00	100,00%		-
	2009-191896 Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		58.045,27			-	58.045,27	100,00%		-
	2009-327241 Aquisição de Mobiliário Padrão Conab   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		29.510,00			-	29.510,00	100,00%		-
	2009-329117 Aquisição de Mobiliário Padrão   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		449.492,00			-	449.492,00	100,00%		-
	2009-329117 1º Termo Aditivo (18,37%) em Aquisição de Mobiliário Padrão   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		68.602,40			-	68.602,40	100,00%		-
	2010-030837 Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Poltronas padrão Lâmina III   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.380,00			-	7.380,00	100,00%		-
	2010-037238 Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		656.988,56			-	656.988,56	100,00%		-
	2010-037238 Aditivo 25% - Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		46.612,80			-	46.612,80	100,00%		-
	2010-037242 Aquisição de Cadeiras, Poltronas, Sofás e Longarinas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		111.734,00			-	111.734,00	100,00%		-
	2010-037242 Termo Aditivo (23,78%) à Aquisição de Cadeiras, Poltronas e Longarinas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		101.800,20			-	101.800,20	100,00%		-
	2010-128359 Cama para sala dos Comissários da Infância e Juventude - Plantão Noturno   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		489,00			-	489,00	100,00%		-
	2010-133563 Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		459.815,02			-	459.815,02	100,00%		-
	2010-136722 Mobiliário Lâmina IV - parte III (mesas, armários e gaveteiros das Secretarias das Câmaras Criminais)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		791.308,00			-	791.308,00	100,00%		-
	2010-137687 Mobiliário Lâmina IV - parte II (mesas, armários e gaveteiros dos Gabinetes Itinerantes e Assessoria)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.197.079,00			-	2.197.079,00	100,00%		-
	2010-137687 Termo Aditivo (25%): Mobiliário Lâmina IV - Parte II   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		150.815,00			-	150.815,00	100,00%		-
	2010-158079 Cadeiras giratórias para 5º e 9º NUR - "Carona" IFG (1.120 cadeiras)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		718.032,00			-	718.032,00	100,00%		-
	2010-174289 Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		511.536,15			-	511.536,15	100,00%		-
	2010-174289 1º Termo Aditivo (0,90%): Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.620,00			-	4.620,00	100,00%		-
	2010-174290 Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		816.447,56			-	816.447,56	100,00%		-
	2010-174290 1º Termo Aditivo (1,54%) Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		12.536,42			-	12.536,42	100,00%		-
	2010-174292 Mobiliário TACRIM - parte III (mobiliário de aço)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		41.022,00			-	41.022,00	100,00%		-
	2010-185180 Mobiliário (mesas e cadeiras das copas): TACRIM - parte IV + Lâmina IV - parte V   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		50.498,61			-	50.498,61	100,00%		-
	2010-188112 Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		131.500,00			-	131.500,00	100,00%		-
	2010-197688 Registro de Preços: Mobiliário Padrão - armários e estantes de aço   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		647.776,16			-	647.776,16	100,00%		-
	2010-197691 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários, mesas e gaveteiros   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		2.292.377,40			-	2.292.377,40	100,00%		-
	2010-197878 Registro de Preços: Mobiliário Padrão - cadeiras, poltronas e sofás   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		4.413.254,00			-	4.413.254,00	100,00%		-
	2010-198115 Armário, gaveteiros e mesas "Carona" IFG   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		449.058,00			-	449.058,00	100,00%		-
	2010-198116 Gaveteiros e mesas 1m x 0,80m "Carona" Batalhão de Polícia do Exército de Brasília   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		185.900,00			-	185.900,00	100,00%		-
	2010-213257 Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.172.099,16			-	3.172.099,16	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014		R\$	
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
02	Aquisições de Mobiliário	69.941.997,92 <sup>(*)</sup>	57.431.375,96	82,11%	2.137.853,38	29.840.201,09	51,96%	42,66%	27.591.174,87
	2010-213257 1º Termo Aditivo (1,81%) Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		57.547,84		-	57.547,84	100,00%		-
	2010-218792 Mobiliário Lâmina IV - Contratação Emergencial   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		3.200.000,00		-	3.200.000,00	100,00%		-
	2010-236988 Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte III (armários e estantes de aço)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		94.400,00		-	94.400,00	100,00%		-
	2010-236989 Aquisição de Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte II   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre</b>		63.718,00		-	63.718,00	100,00%		-
	2010-236991 Registro de Preços: Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte I (mesas, armários e gaveteiros)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		1.369.734,00		-	1.369.734,00	100,00%		-
	2010-247242 Emergencial Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre</b>		668.392,00		-	668.392,00	100,00%		-
	2011-043503 Registro de Preços para aquisição de Cadeiras para o Centro Cultural do Poder Judiciário   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		90.300,10		-	90.300,10	100,00%		-
	2011-078129 Aquisição de cadeiras e mesas em alumínio/inox para os Fóruns de Leopoldina e Casimiro de Abreu   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre</b>		20.358,00		-	20.358,00	100,00%		-
	2011-086106 Armários para vestiários   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre</b>		61.900,00		18.570,00	61.900,00	100,00%		-
	2011-120677 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário Padrão		5.127.737,00		257.511,20	257.511,20	5,02%		4.870.225,80
	2011-149511 Aquisição de Cadeiras de Evacuação   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		48.950,00		-	48.950,00	100,00%		-
	2011-151877 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização		140.000,00		8.153,00	8.153,00	5,82%		131.847,00
	2011-163837 Mobiliário Lâmina Central - Parte III (Estantes de Aço)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		45.968,00		-	45.968,00	100,00%		-
	2011-176478 Mobiliário Lâmina Central - Parte II (Mesas, Armários e Gaveteiros)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		153.651,00		-	153.651,00	100,00%		-
	2011-176482 Mobiliário Lâmina Central - Parte IV (Cadeiras e Mesas de Alumínio)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre</b>		12.378,00		-	12.378,00	100,00%		-
	2011-178186 Mobiliário Lâmina Central - Parte V (Camas Box Conjugada Solteiro)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		7.306,20		-	7.306,20	100,00%		-
	2011-182545 Mobiliário Lâmina Central - Parte I (Mesas, Armários e Gaveteiros padrão Nogueira)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		387.000,00		-	387.000,00	100,00%		-
	2011-199416 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário de Aço		683.869,00		-	4.399,20	0,64%		679.469,80
	2011-200743 Adesão à ata de registro de preços TSE - Sofás para recepção e lounges   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		127.136,00		-	127.136,00	100,00%		-
	2011-200745 Adesão à ata de registro de preços CCEL/PI - Poltronas Giratórias   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre</b>		908.433,76		-	908.433,76	100,00%		-
	2011-213581 Registro de Preços: Aquisição de Poltronas de Auditório		540.000,00		-	-	0,00%		540.000,00
	2011-213583 Registro de Preços: Cadeiras, poltronas e sofás		800.251,00		117.527,50	117.527,50	14,69%		682.723,50
	2011-229214 Registro de Preços : Aquisição de Cadeiras Operacionais e Poltronas Base em "S"		8.899.996,80		690.464,68	1.151.315,68	12,94%		7.748.681,12
	2011-236038 Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Plenário - "Carona" AFA   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre</b>		642.835,00		-	642.835,00	100,00%		-
	2011-236041 Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Tribunal do Júri - "Carona" ANS   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre</b>		601.969,50		-	601.969,50	100,00%		-
	2011-261630 Registro de Preços: Aquisição de Cadeiras Universitárias		99.600,00		-	-	0,00%		99.600,00
	2012-000168 Aquisição Poltrona Giratória - EMERJ   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre</b>		61.658,40		-	61.658,40	100,00%		-
	2012-001399 Adesão à Ata de Registro de Preços IFR - Cadeira Fixa Universitária em Polipropileno - EMERJ - parte VII   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre</b>		205.128,00		205.128,00	205.128,00	100,00%		-
	2012-013902 Mobiliário EMERJ - parte VI (poltronas de auditório)		242.865,00		19.110,00	19.110,00	7,87%		223.755,00
	2012-013902 1º Termo Aditivo (7,87%) - Mobiliário EMERJ - parte VI (poltronas de auditório)		19.110,00		-	-	0,00%		19.110,00
	2012-013905 Mobiliário EMERJ - parte II (mesas, armários e gaveteiros padrão Noce Monza)		26.975,00		-	-	0,00%		26.975,00
	2012-013908 Mobiliário EMERJ - parte I (mesas, armários e gaveteiros padrão Nogueira)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre</b>		390.752,82		390.752,82	390.752,82	100,00%		-
	2012-013908 1º Termo Aditivo (6,45%) - Mobiliário EMERJ - parte I (mesas, armários e gaveteiros padrão Nogueira)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre</b>		25.187,48		25.187,48	25.187,48	100,00%		-
	2012-015700 Mobiliário EMERJ - parte XI (mesas e cadeiras dobráveis)   <b>EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre</b>		24.800,00		24.800,00	24.800,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014		R\$	
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28 <sup>(*)</sup>	94.303.064,99	83,56%	2.778.461,83	62.585.070,92	66,37%	55,46%	31.717.994,07
02	Aquisições de Mobiliário	69.941.997,92 <sup>(*)</sup>	57.431.375,96	82,11%	2.137.853,38	29.840.201,09	51,96%	42,66%	27.591.174,87
	2012-019180 Aquisição de mobiliário para a Lâmina III - Parte I (mesas, armários e gaveteiros)		3.700.000,00		-	-	0,00%		3.700.000,00
	2012-022139 Registro de Preços: Aquisição de Longarinas		799.000,00		-	-	0,00%		799.000,00
	2012-033846 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário de Aço para EMERJ e Fóruns de São João da Barra, Rio das Ostras, Juizado da Carioca, Lâmina III e Campo Grande		191.596,00		11.104,00	11.104,00	5,80%		180.492,00
	2012-036345 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário de Alumínio e Inox para EMERJ e Fóruns de São João da Barra, Rio das Ostras, Juizado da Carioca, Lâmina III e Campo Grande		41.292,00		-	-	0,00%		41.292,00
	2012-040224 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário Padrão Nogueira para os Fóruns de Campo Grande, Lâmina III e Anexo de Rio das Ostras		755.000,00		-	-	0,00%		755.000,00
	2012-049919 Mobiliário Lâmina Central - Parte VIII (Sofás)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		336.876,14		336.876,14	336.876,14	100,00%		-
	2012-079659 Mobiliário EMERJ - sofás   em substituição ao processo 2012-006704   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		32.668,56		32.668,56	32.668,56	100,00%		-
	2012-083469 Aquisição de Mobiliário Lâmina III e Anexo - Parte V (Poltronas e Sofás)		774.040,00		-	-	0,00%		774.040,00
	2012-088611 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Nilópolis		838.000,00		-	-	0,00%		838.000,00
	2012-088612 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Itaboraí		974.465,00		-	-	0,00%		974.465,00
	2012-088614 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Alcântara		938.000,00		-	-	0,00%		938.000,00
	2012-086615 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Rio Bonito		459.000,00		-	-	0,00%		459.000,00
	2012-088616 Aquisição de Mobiliário para o Fórum Regional de Bangu		630.498,97		-	-	0,00%		630.498,97
	2012-088617 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Mesquita		516.000,00		-	-	0,00%		516.000,00
	2012-088618 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Teresópolis		1.118.000,00		-	-	0,00%		1.118.000,00
	2012-088619 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Angra dos Reis		738.000,00		-	-	0,00%		738.000,00
	2012-138091 Aquisição de Cadeiras Sustentáveis para o Fórum de Angra dos Reis		106.999,68		-	-	0,00%		106.999,68
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	25.738.521,00	25.738.521,00	100,00%	-	25.738.521,00	100,00%	100,00%	-
	2009-148998 Renovação da frota - contratação direta Volkswagen   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		25.215.166,00		-	25.215.166,00	100,00%		-
	2010-254772 Adesão à Ata de Registro de Preços 038/2010 TST- Aquisição de 07(sete)Veículos Ford Fusion 2.5   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		523.355,00		-	523.355,00	100,00%		-
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	228.790,40	228.790,40	100,00%	-	228.790,40	100,00%	100,00%	-
	2010-235508 08 veículos elétricos de locomoção individual (SEGWAY) para utilização na segurança do TJERJ   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		228.790,40		-	228.790,40	100,00%		-
12	Ônibus para a Justiça Itinerante	1.256.346,66	1.249.900,00	99,49%	-	280.000,00	22,40%	22,29%	969.900,00
	2011-125037 Aquisição de 02 (dois) chassis de ônibus para montagem de unidades da Justiça Itinerante   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		280.000,00		-	280.000,00	100,00%		-
	2011-196816 Aquisição de 02 (duas) carrocerias para unidade móvel da Justiça Itinerante, com prestação de serviços de transformação, instalação e montagem		969.900,00		-	-	0,00%		969.900,00
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	8.753.591,13 <sup>(*)</sup>	4.507.380,99	51,49%	146.734,00	3.047.060,46	67,60%	34,81%	1.460.320,53
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	2.943.035,50	2.223.755,64	75,56%	127.718,00	1.817.085,11	81,71%	61,74%	406.670,53
	2010-003895 Equipamentos utilizados em Circuito Fechado de TV (CFTV)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		1.641.367,11		42.879,94	1.641.367,11	100,00%		-
	2010-003895 Acréscimo Contratual para Aquisição de Equipamentos de CFTV (24,78%)		406.670,53		-	-	0,00%		406.670,53
	2011-086643 Mesa Controladora de Speed Domes para utilização no Sistema de CFTV   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		48.000,00		-	48.000,00	100,00%		-
	2012-014478 Aquisição de Equipamentos de CFTV   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		103.730,00		103.730,00	103.730,00	100,00%		-
	2012-014478 Acréscimo Contratual para Aquisição de Equipamentos de CFTV (23,13%)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		23.988,00		23.988,00	23.988,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	JUN/12 a SET/12	TOTAL 2010/2014		R\$	
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	8.753.591,13 <sup>(*)</sup>	4.507.380,99	51,49%	146.734,00	3.047.060,46	67,60%	34,81%	1.460.320,53
02	<b>Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico</b>	400.000,00	307.551,00	76,89%	10.600,00	307.551,00	100,00%	76,89%	-
	2010-117349 Equipamentos utilizados em sistemas de alarme   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		285.992,00		-	285.992,00	100,00%		-
	2011-001765 Equipamentos de Segurança para prevenção e combate a incêndio e pânico   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		10.959,00		-	10.959,00	100,00%		-
	2011-228202 Equipamentos para Sistema de Alarme de Pânico   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00%		-
	2012-024094 Equipamentos para Sistema de Alarme de Pânico   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		1.600,00		1.600,00	1.600,00	100,00%		-
03	<b>Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento</b>	39.400,70	2.569,45	6,52%	-	2.569,45	100,00%	6,52%	-
	2009-217561 Equipamentos de Segurança Brigadistas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.572,45		-	1.572,45	100,00%		-
	2010-186813 Materiais de atendimento pré-hospitalar   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		997,00		-	997,00	100,00%		-
04	<b>Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança</b>	68.646,60	60.316,00	87,86%	8.416,00	22.916,00	37,99%	33,38%	37.400,00
	2009-245548 Aquisição de bastões eletrônicos com base de comunicação para transferência de dados   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		14.500,00		-	14.500,00	100,00%		-
	2011-249032 Aquisição de Barreiras Sanfonadas Pantográficas		37.400,00		-	-	0,00%		37.400,00
	2012-046245 Aquisição de Materias - Microfones Profissionais   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		7.992,00		7.992,00	7.992,00	100,00%		-
	2011-268612 Aquisição de Caixa Guarda Chave com Martelinho   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		424,00		424,00	424,00	100,00%		-
05	<b>Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio</b>	310.000,00	138.198,90	44,58%	-	76.998,90	55,72%	24,84%	61.200,00
	2008-258126 Aquisição de cilindros para máscara de respiração autônoma   EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		36.999,70		-	36.999,70	100,00%		-
	2009-190467 Aquisição de Materiais da Família A2 - Componentes para sistema de incêndio E.S.T. Registro de Preços   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		39.999,20		-	39.999,20	100,00%		-
	2012-115816 Aquisição de Desencarcerador Elétrico		61.200,00		-	-	0,00%		61.200,00
07	<b>Ampliação do Sistema de Controle de Acesso</b>	3.897.638,33 <sup>(**)</sup>	710.120,00	18,22%	-	182.120,00	25,65%	4,67%	528.000,00
	2011-154187 Aquisição de Detectores de Metal - Tipo Portal   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		162.000,00		-	162.000,00	100,00%		-
	2011-187381 Aquisição de Detectores de Metal - Manual   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		20.120,00		-	20.120,00	100,00%		-
	2012-014479 Aquisição de Equipamento de Raio X (Adesão à Ata de Registro de Preços)		528.000,00		-	-	0,00%		528.000,00
08	<b>Aquisição de veículos blindados para segurança de magistrados</b>	1.064.870,00	1.064.870,00	100,00%	-	637.820,00	59,90%	59,90%	427.050,00
	2011-176159 Aquisição de 10 Jetta 2.0 Comfortline para blindagem   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		637.820,00		-	637.820,00	100,00%		-
	2012-054525 Serviço de blindagem de 10 Jetta 2.0 Comfortline		427.050,00		-	-	0,00%		427.050,00
07	<b>Judiciário em Tela (Mídia Indoor)</b>	2.271.804,18 <sup>(*)</sup>	1.631.038,97	71,79%	550.541,46	1.464.631,29	89,80%	64,47%	166.407,68
01	<b>Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo</b>	947.069,47 <sup>(*)</sup>	566.334,46	59,80%	350.889,28	433.886,78	76,61%	45,81%	132.447,68
	2011-080110 Aquisição de Splitter de Vídeo e Fonte de Alimentação   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		9.682,00		-	9.682,00	100,00%		-
	2011-088103 Aquisição de alto-falantes com arandela de plástico ABS   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		28.250,00		-	28.250,00	100,00%		-
	2011-088103 Acréscimo à Aquisição alto-falantes com arandela de plástico ABS (25,00%)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		7.062,50		-	7.062,50	100,00%		-
	2011-088105 Aquisição de Equipamentos e Materiais para utilização no Auditório da nova EMERJ		401.407,00		268.959,32	268.959,32	67,00%		132.447,68
	2011-092772 Adaptadores de câmera para tripé   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		4.200,00		-	4.200,00	100,00%		-
	2011-147048 Aquisição de Fitas DVDCAM e Medidor de Nível de Sinal CATV/TV   EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.758,00		-	3.758,00	100,00%		-
	2011-152501 Aquisição de Equipamentos de Áudio   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		21.115,00		6.030,00	21.115,00	100,00%		-
	2011-175129 Aquisição de Equipamentos de CATV   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		14.960,00		-	14.960,00	100,00%		-
	2011-253495 Aquisição de Materiais para o Serviço de Segurança Eletrônica   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		22.999,96		22.999,96	22.999,96	100,00%		-
	2012-050703 Aquisição de Bloqueador de Sinal de Áudio   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00%		-
	2012-067651 Aquisição de Cabeçote Multiuso   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		46.400,00		46.400,00	46.400,00	100,00%		-

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO										
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)		
					TOTAL 2010/2014		R\$		% do contratado	% do previsto atualizado
					R\$	% do previsto atualizado				
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	2.271.804,18(*)	1.631.038,97	71,79%	550.541,46	1.464.631,29	89,80%	64,47%	166.407,68	
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71(**)	1.064.704,51	80,37%	199.652,18	1.030.744,51	96,81%	77,81%	33.960,00	
	2008-283681 Aquisição de Centrais Telefônicas   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		553.653,86		-	553.653,86	100,00%		-	
	2008-283681 Acréscimo à Aquisição de Centrais Telefônicas (24,59%)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		136.159,47		-	136.159,47	100,00%		-	
	2009-209344 Aquisição de Aparelhos Telefônicos Digitais Multifunção   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		17.520,00		-	17.520,00	100,00%		-	
	2010-187260 Aquisição de Material de Telefonia (Aparelhos Telefônicos Analógicos e Fones de Cabeça Monoauricular)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		66.550,00		-	66.550,00	100,00%		-	
	2010-187260 Acréscimo à Aquisição de Material de Telefonia (Fones de Cabeça Monoauricular)   EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.659,00		-	7.659,00	100,00%		-	
	2010-196478 Aquisição de Analisador de Comunicação de Dados   EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.500,00		-	6.500,00	100,00%		-	
	2010-267866 Aquisição de 25 (vinte e cinco) Rádios Transceptores Portáteis   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		12.200,00		-	12.200,00	100,00%		-	
	2011-177369 Aquisição de Equipamentos de Segurança para Telefonia   EXECUÇÃO FINALIZADA - 6º quadrimestre		199.652,18		199.652,18	199.652,18	100,00%		-	
	2011-192700 Aquisição de Material Permanente para Telefonia   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		24.250,00		-	24.250,00	100,00%		-	
	2012-008514 Vídeos Porteiros e Fones de Ouvido   EXECUÇÃO FINALIZADA - 5º quadrimestre		6.600,00		-	6.600,00	100,00%		-	
	2012-091362 Aquisição de 40 (quarenta) Rádios Transceptores Portáteis		33.960,00		-	-	0,00%		33.960,00	
<b>TOTAL</b>		<b>244.628.797,46(*)</b>	<b>207.410.849,40</b>	<b>84,79%</b>	<b>9.703.519,35</b>	<b>129.583.799,87</b>	<b>62,48%</b>	<b>52,97%</b>	<b>77.827.049,53</b>	

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(\*\*) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)		
					TOTAL 2010/2014		R\$		% do contratado	% do previsto atualizado
					R\$	% do previsto atualizado				
01	Obras	18.093.287,70(*)	17.638.450,92	97,49%	-	12.856.337,10	72,89%	71,06%	4.782.113,82	
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	13.509.826,44	13.509.826,44	100,00%	-	12.856.337,10	95,16%	95,16%	653.489,34	
	2010-112830 Obra de reforma com acréscimo do prédio do IASERJ para instalação do VI JEC e Centro de Convivência para Idosos		12.107.746,92							
	1º Termo Aditivo (3,78%)		473.720,72							
	4º Termo Aditivo (7,41%)		928.358,80							
03	I e V JVDFM - Rua da Carioca	4.490.652,19	4.128.624,48	91,94%	-	-	0,00%	0,00%	4.128.624,48	
	2011-141686 Obra de Construção do I e V JVDFM - Rua da Carioca		4.128.624,48							
<b>TOTAL</b>		<b>18.093.287,70(*)</b>	<b>17.638.450,92</b>	<b>97,49%</b>	<b>-</b>	<b>12.856.337,10</b>	<b>72,89%</b>	<b>71,06%</b>	<b>4.782.113,82</b>	

(\*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)