

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial (RIGER) do 1º Semestre

SECRETARIA-GERAL DE LOGÍSTICA (SGLOG)



SECRETARIA GERAL DE LOGÍSTICA (SGLOG)

Período de Referência: JAN A JUN - 2023 Emitido em: 14/07/2023

Aprovado por: BRUNO COELHO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SUMÁRIO

1. INFORMAÇOES PARA O TJERJ EM NUMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERAC	CIONAIS.6
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	21
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	21
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	88
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	114
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	121
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAL	127
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	129
11 ANEXO II – PI ANII HAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	132



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: SGLOG



CONSUMO DE ÁGUA JANEIRO A MAIO 2023

CONSUMO (m³) **241.588,800 m³** Valor Total Pago (R\$): **R\$ 4.533.654,47**

CONSUMO DE ENERGIA JANEIRO A MAIO 2023

CONSUMO (kWh): **36.255.174,279 kWh**Valor Total (R**\$): R\$ 28.345.144,12**

CONSUMO DE PAPEL JAN/JUN 2023

Resmas/Per Capita: **53.642** Valor Total: **R\$ 998.225,52**

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE

Fonte: SGLOG



ÁREA CONSTRUÍDA

Valor Total (m²): 765.117,19m²

ÁREA ÚTIL

Valor Total (m²): **680.954,30 m**²

ÁREA TOTAL

Valor Total (m²): 1.101.398,22 m²

ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA JAN/JUN 2023

Valor Total (R\$):**R\$ 169.093.573, 32**



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 PGP CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICA

O produto entregue corresponde a solução de SFCR (Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede), com a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid), com fornecimento e instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema, visando atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ nas edificações determinadas pela Alta Administração tecnicamente viáveis de instalação.

	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
NOME DO PROJETO	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica	13,68%	10,03%	Atrasado. Entrega 6 (Lâmina I e II: Atraso nas ações 61 e 62 porque o contrato foi paralisado por 90 dias, com início em 02/12/2022 e término em 01/03/2023, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato, que também modificou os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual. A contratada solicitou nova suspenção de prazo de 45 dias, em função de exigência do contrato do <i>Performace Ration</i> , a qual não foi atendida, sendo necessário uma reformulação da



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
NOME DO PROJETO	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
			proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.

■ PGP APRIMORAMENTO E MONITORAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (CONTINUIDADE)

Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações.

	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
NOME DO PROJETO	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (continuidade)	100%	13,86%	Todas as atividades do contrato 003/0480/2019, planejadas para o período do biênio em questão, (01/01/2023 à 31/12/2024) estão em execução e em conformidade com as diretrizes contratuais.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

SGLOG/DEPAM: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS		
GRÁFICO	COMENTÁRIO	
IE-45 – ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ - Anexo I	O inventário geral de 2023 está em curso, iniciado em 01/07/2023 com término no dia 31/10/2023, vide art. 42 §§ 1º a 3º da resolução TJ/OE/RJ nº 10/2021.	

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

INDICADORES ESTRATÉGICOS – SGLOG/DEENG		
GRÁFICO	COMENTÁRIO	

Objetivando a revisão do planejamento estratégico para o biênio 2023-2024, encontram-se em fase de elaboração os seguintes indicadores estratégicos relacionados ao **Plano Estratégico 2023 – 2024 (Ato Executivo TJ nº 93/2023):**

- Percentual do orçamento disponibilizado para obras e reformas aplicados em unidades do 1º grau, 2º grau e unidades administrativas
- Percentual do orçamento disponibilizado para obras e serviços de Engenharia aplicado em ações de sustentabilidade



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.





SECRETARIA GERAL DE LOGÍSTICA (SGLOG)

Período de Referência: JAN A JUN - 2023 Emitido em: 14/07/2023

Aprovado por: BRUNO COELHO

O gráfico demonstra em índices

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO NAS OBRAS DO PJERJ (READEQUAÇÃO E REFORMA)



a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. No segundo trimestre, teve início a Reforma para modernização do sistema de refrigeração da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital, em 19/06/2023. O indicador apresenta índice zerado porque não há termos aditivos de readequações ou reformas que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reformas prediais. Após estudo realizado pela Secretaria-Geral de Logística, ficou definido via email no dia 28/03/2019 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1°, da Lei federal n° 8.666/93.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.



O gráfico demostra a produção mensal em m² de projetos de layout acumulada no exercício de 2023, divididos pela meta anual acumulada em m² de projetos de layout executados no exercício de 2022). Destacamos que o aumento da produção em 2023 a partir de fevereiro foi em decorrência dos projetos de readequação de layout oriundos da Alta Administração.

SGLOG/DEIOP: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

DIAFO - DIVISÃO DE APOIO A FOROS REGIONAIS E DO INTERIOR





SECRETARIA GERAL DE LOGÍSTICA (SGLOG)

Período de Referência: JAN A JUN - 2023 Emitido em: 14/07/2023

Aprovado por: BRUNO COELHO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.




A meta é 100%. Todos os processos devem tramitar em até 8 dias a partir da autuação. Verifica-se nesse indicador processo por processo. A meta, no entanto, não é atingida em todos os meses devido, via de regra, a um fator que foge ao controle, que é a não entrega pela empresa prestadora de serviços de todos os documentos necessários ao processamento do pagamento, o que provoca o sobrestamento e consequente esgotamento do prazo. Onze processos não tramitaram nesse prazo devido no semestre, menos de 2 em média por mês. Desses, 10 se enquadram na situação descrita anteriormente e um, no mês de junho, devido à quantidade excepcional de processos tramitados no mês, 60% a mais em média que nos meses anteriores, e ao exíguo prazo para processá-lo de 3 dias úteis.

SGLOG/DEPAM: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

INDICADORES OPERACIONAIS			
GRÁFICO	COMENTÁRIO		
Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo. Anexo II	O descumprimento do prazo contratual na entrega de materiais acarreta a deflagração de procedimento administrativo, onde é informado o boletim de atraso na entrega do material por meio do processo SEI, para todos os contratos executados intempestivamente. As ações gerenciais que foram efetivadas para alcançarmos a meta de		




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



adimplência de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das empresas que participam dos processos licitatórios. No primeiro semestre de 2023, o percentual de adimplência está em 82.83%. Observa-se, portanto, que as penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos alteraram a forma de agir das adjudicatárias, que passaram a ter mais atenção com os prazos para cumprimento do contrato, evitando a deflagração de procedimento administrativo.

Nível de Atendimento de Serviços Não Codificados do SEGRA – Anexo III




No mês de junho de 2023 foram atendidas 50 (cinquenta) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados. sendo que 02 (duas) solicitações foram atendidas fora do prazo de entrega estabelecido, alcancandose o resultado de 96% (noventa e seis), sendo, portanto, inferior ao resultado obtido no mês anterior, porém, superior à meta estabelecida. Importante destacar que o resultado acumulado no primeiro semestre de 2023, que foi de 98,07% (noventa e oito inteiros e sete centésimos por cento) está acima da meta estabelecida, praticamente repetindo o resultado apurado no primeiro semestre de 2022, quando alcançou 98,10% (noventa e oito inteiros e dez centésimos por cento), porém, abaixo do resultado total apurado no exercício anterior, que foi de 98,67% (noventa e oito inteiros e sessenta e sete centésimos por cento).




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Percentual de Itens Codificados Sem Erro – Anexo V



Não houve ocorrência no 1º semestre de 2023, sem necessidade de ajuste nas codificações dos materiais.

Prazo Para Codificação de Materiais - Anexo VI



<u>Durante o 1º semestre de 2023, registramos 02 ocorrências:</u>

<u>Janeiro</u>

1) 2022-06126252 (Elaboração de Estudos Visando a Eventual Criação de Laboratório de Recarga de Insumos) - Houve atraso pois trata-se de uma demanda complexa que necessitava de resposta da FEBRECI.

Maio

2) **2023-06047142** (Insumos para Okidata MC780): Aguardamos a deliberação da Presidência a fim de determinar a aquisição ou não dos cartuchos compatíveis.

Contudo, pode-se observar que resultado do período foi de 98%, superando a meta estabelecida.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Percentual de processos administrativos de desincorporação por doação que tramitaram no SECAM-Baixa no período – Anexo VII

O percentual do indicador apresentado nos meses de janeiro a junho do ano de 2023 totalizou 95%. Quanto a meta, esta foi atendida no 1º semestre. Neste período, foram observados 02 erros nas funcionalidades da desincorporação no Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT), conforme às S.S. abertas junto a SGTEC sob os nº.: SS2023.0173616 e SS2023.0193117 (todas já atendidas).




Percentual de bens emplaquetados no período – Anexo VIII

O percentual de bens emplaquetados no semestre de 2023 foi de 100%. Quanto à meta, o indicador foi superior em 1%. Ressalto que o quantitativo de bens cadastrados no SISPAT nos meses de janeiro a junho de 2023, totalizou 976, assim distribuídos: 275 bens por ajuste de Inventário, 30 beneficiamentos carpintaria, 465 bens por reingresso de bem baixado, 175 bens por processo de obra e 31 por doação. Houve 05 aberturas de chamado junto à SGTEC, SS (2023.0215406), SS (2023.0085230), SS (2023.0125268), SS (2023.0132005) e SS



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Monitoramento dos prazos das manutenções dos bens encaminhados pelo SEMOP às oficinas e a ele devolvidos. Anexo X



O percentual de 68% foi apurado pela média do indicador no primeiro semestre de 2023. A escassez de matérias-primas e o volume de bens por lote tornam o percentual inconstante, porém foram adotadas medidas para o melhor gerenciamento dos bens, bem como o aprimoramento na execução dos serviços solicitados e a otimização no uso das matérias-primas disponíveis, que proporcionaram melhoras significativas na produtividade.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Nível de satisfação com a contratada pelos serviços com persianas executados – Anexo XI



Em razão do término do contrato de fornecimento e instalação de persianas, não houve análise da prestação do serviço entre os meses de março a junho, ficando no aguardo da conclusão do processo licitatório nº 2022-06092267, para a contratação de nova empresa.

Monitoramento dos prazos de retirada de bens – Anexo XII




O indicador de monitoramento de prazo de retirada tem por objetivo mensurar a relação entre o total de solicitações recebidas e os atendimentos realizados pelo SEMOP. O resultado do primeiro semestre de 2023 foi de 97% das solicitações atendidas no prazo, e manteve a média em relação ao primeiro semestre de 2022. Do total geral de solicitações recebidas pelo SEMOP 45%, integram ao grupo A, 41% o grupo B e 14% o grupo C.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Monitoramento dos prazos de redistribuição de bens – Anexo XIII



O indicador de monitoramento de prazo de redistribuição tem por objetivo mensurar a relação entre o total de SMs e as entregas realizadas pelo SEMOP. O resultado do primeiro semestre de 2023 foi de 95% das U.O atendidas no prazo. Observa-se, no entanto que tivemos uma redução de 4% no resultado em comparação ao primeiro semestre de 2022. Do total geral de solicitações recebidas pelo SEMOP no primeiro semestre de 2023, 60%, integram ao grupo A, 27% do grupo B e 13% o grupo C.

Nível de satisfação dos serviços prestados pela Empresa contratada para executar remanejamentos e mudanças – Anexo XIV



No primeiro semestre de 2023, foram realizados 382 serviços, sendo 314 remanejamentos e 68 mudanças. O que representou 100% de satisfação no período. Quantos as causas de menor satisfação, não foram sinalizadas pelos usuários.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG/DETRA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INDICADORES OPERACIONAIS		
GRÁFICO	COMENTÁRIO	
Consumo de combustível dos veículos de serviço das comarcas da Capital e do Interior – veículos utilitários leves (Doblô, Kombi e Saveiro) RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: 11,00 10,75 10,50 10,25 10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 RESULTADO NITERIOR RESULTADO ATUAL LINHA DE BASE [MÉDIA PONDERADA]	No primeiro semestre de 2023 o resultado obtido denota que a performance dos veículos (correlação entre quilômetros percorridos por litro de combustível consumido) está acima dos parâmetros fornecidos pela Tabela CONPET, adotada como referência para veririfcação da eficácia e eficiência da performance dos veículos. Credita-se a obtenção desse resultado às ações de gestão aplicadas pelo Departamento de Transportes, tais como, monitoramento mensal do consumo de combustível, realização de periódicas revisões e orientações aos motoristas de veículos sobre a forma de condução, as quais assumem relevante importância em decorrência do envelhecimento dos veículos da frota e a perda contíua da performance original.	
Consumo de combustível dos veículos de serviço das Comarcas da Capital e do Interior – veículos pesados (caminhões e ônibus)	No primeiro semestre de 2023 o resultado obtido denota que a performance dos veículos (correlação entre quilômetros percorridos por litro de combustível consumido) está acima da média histórica considerada como linha	



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Consumo de combustível dos veículos de serviço das Comarcas da Capital e do Interior - veículos leves (gol e Voyage)




No primeiro semestre de 2023 o resultado obtido denota que a performance dos veículos (correlação entre quilômetros percorridos por litro de combustível consumido) está acima dos parâmetros fornecidos pela Tabela CONPET, adotada como referência para verificação da eficácia e eficiência da performance dos veículos.

Credita-se a obtenção desse resultado às ações de gestão aplicadas pelo Departamento de Transportes, tais como, monitoramento mensal do consumo de combustível, realização de periódicas revisões e orientações aos motoristas de veículos sobre a forma de condução, as quais assumem relevante importância em decorrência do envelhecimento dos veículos da frota e a perda contíua da performance original.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Percentual de veículos com consumo regular




O Departamento de Transportes monitora de forma permanente o consumo dos veículos da frota, com o escopo de gerar informações para a gestão maximizada da frota. As informações conduzem ações de orientações dos condutores e identificação de ações preventivas e corretivas. O resultado é relacionado aos parâmetros de indicadores por tipo de veículo, sendo considerada como meta base a tabela CONPET e a média histórica (ano anterior). Registre-se que a frota possui variedade de tipos, modelos e ano de fabricação. Uma parcela significativa da frota é de veículos com fabricação de aproximadamente uma década, sendo assim, considerados antigos. acarretando em veículos menos eficientes e com seu desempenho comprometido pela sua depreciação natural. No período sob análise, primeiro semestre de 2023, o resultado obtido está acima da média obtida no ano de 2022.

Quantidade média de dias de gastos na manutenção de cada veículo oficial

No primeiro semestre de 2023, o índice permaneceu entre 7 e 9 dias. Como se pode notar, a manutenção desse resultado foi fruto da busca da redução do tempo que leva para o diagnóstico do veículo pelos mecânicos, os pedidos de insumos, aprovação do encarregado da oficina para execução dos trabalhos




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.




e o lançamento no sistema PRIME para cotações, entregas e eventuais trocas de peças.

Percentual da frota indisponível



No primeiro semestre de 2023, o índice ficou bem abaixo de 6%. Como se pode notar, a obtenção desse resultado foi fruto da redução do tempo gasto na manutenção dos veículos, em virtude da maior celeridade nos diagnósticos dos respectivos veículos, nos pedidos de insumos pelos mecânicos, aprovação do encarregado da oficina para execução dos reparos e os lançamentos no sistema PRIME para cotações, entregas e eventuais trocas de peças.

Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas



O resultado do período encontra-se dentro da meta, entretanto em razão da inspeção do CNJ em junho, houve a necessidade de cancelamentos de solicitações e a meta foi ultrapassada em 0,35 %, ficando aproximadamente 1,10 %.

Os índices Quadro, Requisitado e Terceirizado O E TERCEIRIZADO, têm, se comparado aos outros anos, alto índice, totalizando, parcialmente, até o momento, 81 casos em 2023. Com o aumento de sinistros, o DETRA vem intensificando no sentido de orientar os motoristas deste departamento para manterem uma postura de direção defensiva, a fim de que os acidentes



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<não aplicável=""></não>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ROTINAS ADMINISTRATIVAS (RADs)

As RAD's do DEENG, bem como seus respectivos formulários, foram recodificadas para RAD-SGLOG-XXX, por força da Resolução OE nº 04/2023, publicada em 07/02/2023, que aprovou a Estrutura Organizacional do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. A referida resolução foi posteriormente atualizada pela Resolução OE nº 08/2023, publicada em 16/05/2023.

- ✓ RAD-SGLOG-072 REV 05: publicação da revisão 05, referente ao procedimento "Manutenção corretiva", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-074 REV 05: publicação da revisão 05, referente ao procedimento "Manutenção preventiva eletromecânica", com data de vigência em 20/03/2023.



ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- ✓ RAD-SGLOG-075 REV 05: publicação da revisão 05, referente ao procedimento "Manutenção preventiva de unidades certificadas e predial", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-077 REV 05: Publicação da revisão 05, referente ao procedimento "Atender às solicitações de alterações de layout e readequação predial", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-078 REV 02: publicação da revisão 02, referente ao procedimento "Monitorar e avaliar a fiscalização de obras e de serviços de engenharia", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-082 REV 04: publicação da revisão 04, referente ao procedimento "Orçar preços de obras e serviços de engenharia", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-083 REV 04: publicação da revisão 04, referente ao procedimento "Acompanhar garantia de obras de prédios do PJERJ", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-084 REV 03: publicação da revisão 03, referente ao procedimento "Medir serviços executados na fiscalização dos contratos de obras do PJERJ", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-085 REV 02: publicação da revisão 02, referente ao procedimento "Fiscalizar a execução do contrato de obra do PJERJ", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-089 REV 01: publicação da revisão 01, referente ao procedimento "Cotar preços para obras e serviços de engenharia", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-090 REV 02: publicação da revisão 02, referente ao procedimento "Elaborar solicitação de alteração contratual para contrato de obra do PJERJ", com data de vigência em 20/03/2023.
- ✓ RAD-SGLOG-092 REV 02: publicação da revisão 02, referente ao procedimento "Ciclo de formação e execução de contratos administrativos de obras do PJERJ", com data de vigência em 20/03/2023.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SGLOG-DIPEA

A Divisão de Projetos de Engenharia e Arquitetura (DIPEA), buscando atender à recomendação prevista no art. 19. Inciso V, parágrafo 3º da nova Lei de Licitações – 14.133/2021 e, a nível federal, ao Decreto 10.306/2020, que prevê implantação gradual no âmbito da Administração Pública Federal, no intervalo de 2021 a 2028, iniciou as tratativas para implantação do Building Information Modeling (BIM) na Divisão, conforme consta no processo SEI nº 2022-06018996. As buscas pela implantação do referido sistema, inclusive já com a adequação do espaço para acomodação da equipe, contribuem para a evolução dos processos de trabalho de desenvolvimento dos projetos de engenharia e arquitetura.

> DIPEA-SEPAR

❖ PROCESSO SEI № 2023-06008069 – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

- ✓ Intervenção de remanejamento do Departamento, ocupando gabinete da corregedoria e sala no TACRIM, provisoriamente para a sala 802 da Lâmina I;
- ✓ Intervenção de remanejamento do restante do setor para a área do DEPRE;
- ✓ A intervenção definitiva que contempla remanejamento interno do pessoal, com criação da "Sala de PODCAST com Sala Técnica" bem como "aquário" de edição;
- ✓ Conclusão do projeto detalhado da Sala de PODCAST.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06013584 – SGADM

Remanejamentos provisórios, sendo:

✓ Mudança de local da equipe da CEVIJ, dentro da sala 907 da Lâmina I:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ✓ Remanejamento da equipe da COEM da sala 1009 para a sala 907 da Lâmina I;
- ✓ Remanejamento da equipe da SEDIV/SEDIF da sala 1010 para a sala 907 da Lâmina I;
- ✓ Remanejamento da equipe do Diário Oficial, ocupando sala no TACRIM, para a sala 907 da Lâmina I;
- ✓ Remanejamento da equipe do DEPRE para as salas 1009 e 1010.

❖ PROCESSO SEI № 2023-06052643 – DEMAG

✓ Projeto de remanejamento da DEMAG, ocupando hoje a sala 913 da Lâmina I, para as salas 1003 e 1005 da Lâmina II.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06031247 – VIDEOCONFERÊNCIAS 9º PAVIMENTO

✓ Solicitação da SGLOG de estudo para remanejamento dos órgãos do "Protocolo da Presidência e Arquivo", "Juiz Aux. da 7ª Vara Empresarial", "Justiça Itinerante" e "COSEI/CEJESP" para as antigas Salas de Videoconferências do 9º pavimento;

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06031702 – ASMAJ

✓ Processo solicitando remanejamento da comissão de concurso para novo local.

❖ PROCESSO SEI № 2023-06039677 – SGJUD

✓ Processo de remanejamento da equipe da SGJUD, ocupando as salas 1001 e 1003 da Lâmina II, para as salas 904, 906 e 910, com intervenções internas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06044392 – SGSUS

- ✓ Processo de intervenção na SGSUS para integração da equipe, já desenvolvido.
- ❖ PROCESSO SEI № 2023-06043595 LABORATÓRIO DE INOVAÇÕES
 - ✓ Modelagem em 3D concluída e apresentada a Presidência.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06011401 - DEMANDA DA PRESIDÊNCIA

✓ Solicitação de aparador para sala de reuniões com instalações de 4 (quatro) quadros, confecção de nicho de madeira para esconder o termostato da recepção, troca de 2 (dois) tapetes da recepção por novos (a serem especificados) e confecção de nichos de madeira para serem instalados no posto de trabalho da Subchefe de Gabinete, no 10º pavimento da Lâmina I.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06054179 - AQUISIÇÃO DE TAPETES

✓ Proposta desenvolvida e aprovada, já encaminhada para as deliberações.

❖ PROCESSO SEI № 2023-06028014 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA, INOVAÇÃO E COMPLIANCE – VIDEOWALL

 ✓ Projeto (planta baixa) desenvolvido, apresentado e aprovado em 29/03, em estudo os detalhamentos dos mobiliários,



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- divisórias em vidro e painéis que receberão as telas em LED para montagem da apresentação;
- ✓ Modelagem em 3D concluída e apresentada ao Presidente.

❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06032993 - REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS - TACRIM

- ✓ Após reunião no dia 17/05/2023, foi definido a sala para o remanejamento dos serviços SEATA e SEPEJ, no qual será alocado a sala de exposição provisória (Processo nº 2023-06049391);
- ✓ Foi solicitada nova demanda para colocação de visor de vidro no drywall da sala da Diretoria do Museu da Justiça (314A)
- ✓ Em desenvolvimento de layout.

❖ PROCESSO SEI № 2023-06026702 - REFORMA DOS AUDITÓRIOS DA EMERJ – LÂMINA

- ✓ Projeto executivo desenvolvido, já definidos os parâmetros em fase de compatibilização das instalações, já apresentado a Presidência e a Alta Administração da EMERJ.
- ✓ Foi aberto o processo nº 2023-0605488, para tratar sobre a especificação do painel de Led a ser instalado no auditório. No processo, o DETEL irá dar andamento nas especificações.

❖ PROCESSO SEI № 2023-06026706 - READEQUAÇÃO DO HALL DE ACESSO AOS ELEVADORES DOS AUDITÓRIOS DA EMERJ

✓ O conjunto de documentos necessários para as providências relativas à licitação, já foram concluídos.




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- ❖ PROCESSO SEI № 2023-06026705 -READEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DE ACESSO AOS AUDITÓRIOS DA EMERJ
 - ✓ Projeto executivo já desenvolvido em fase de conferências.
- ❖ PROCESSO SEI Nº 2023-06048517 BLINDEX SALÃO DOS DESEMBARGADORES E BAR
 - ✓ Projeto já apresentado a Presidência e aprovado.
- ❖ PROCESSO SEI № 2023-06048548 LETREIRO DO SALÃO DOS DESEMBARGADORES
 - ✓ Projeto já apresentado a Presidência e aprovado.
- ❖ INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA - TACRIM
 - ✓ Processo SEI nº 2022-06110279: Proteção coletiva emergencial das fachadas TACRIM. Projeto já desenvolvido, em fase de cotação para prosseguimento;
 - ✓ Processo SEI nº 2022-06054450: Após a detecção de condições de risco de queda e projeção de materiais das fachadas do Antigo Palácio da Justiça TACRIM, foi elaborado Laudo Técnico de Diagnóstico de Conservação das Fachadas que identificou os danos (patologias) e pontuou as intervenções necessárias a serem realizadas. Projeto Executivo para a Intervenção Corretiva nas Fachadas, em fase de cotação para compor o objeto a ser licitado;



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.



Catalogação Ornatos

- ✓ Processo SEI nº 2020-06120707: Proteção coletiva emergencial das fachadas EMERJ – Projeto já desenvolvido, em fase de cotação para prosseguimento;
- ✓ Processo SEI nº 2022-06135050: Procedimento Licitatório para obras de reformas fachadas EMERJ. Projeto Executivo para a intervenção corretiva nas fachadas, em fase de cotação para compor o objeto a ser licitado.

❖ PROCESSO SEI № 2021-0697157 – DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO FÓRUM NA COMARCA DE MIGUEL PEREIRA

Implantação da Comarca e de Núcleo de Atendimento Integrado (NAI).

Estudo já concluído, aprovado pela SGSEI e já enviado a prefeitura de Miguel Pereira.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Perspectiva do Projeto do Estudo de Viabilidade

❖ PROCESSO Nº 2019-0605352 - LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE LIMPEZA ATUALIZADAS, RESPEITANDO AS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PROVIMENTO 6/2021 DO CGJ, QUE DISPÕE DA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DA CORREGEDORIA - PRÉDIOS DO 1º NUR -COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL - CFCC

✓ Processo nº 2022-06101665: 1º NUR

✓ Processo nº 2022-06123830: 1° E 12° NUR

❖ PROCESSO SEI № 2020-0648821

Desenvolvimento do estudo de viabilidade, que será utilizado como exemplo de programas e fluxos de uso do prédio para Construção do Prédio do Novo Fórum de Maricá.

> DIPEA-SEPIN

Principais realizações:

❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE FAMÍLIA



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

(CEJUSC) - FÓRUM DE SÃO JOÃO DE MERITI - PROCESSO № 2020-0681595: Concluído em fevereiro/2023.

- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO DAS ENTRADAS DE ENERGIA
 - ✓ Processo nº 2021-0681274: Fórum da Pavuna Concluído em fevereiro/2023
 - ✓ Processo nº 2021-0681200: Fórum de Maricá Concluído em fevereiro/2023
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA RECUPERAÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO FÓRUM DE JACAREPAGUÁ PROCESSO № 2020-0673838: Concluído em fevereiro/2023.
- ❖ DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ATENDENDO AO DECRETO № 42/2018 (COSCIP) DO CBMERJ A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E DEMAIS USUÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 - ✓ Processo nº 2020-000080: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum de Laje do Muriaé e aprovação do referido projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em fevereiro/2023;
 - ✓ Processo nº 2020-0697160: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum da Comarca de Piraí e aprovação do referido projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em março/2023;
 - ✓ Processo nº 2020-0697158: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum da Comarca de Pinheiral e aprovação do referido projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em março/2023;
 - ✓ Processo nº 2020-0697138: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum da Comarca de Silva Jardim e aprovação do referido



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em março/2023;
- ✓ Processo nº 2022-06130664: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum da Comarca de São Pedro da Aldeia e aprovação do referido projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em março/2023;
- ✓ Processo nº 2020-0695145: Elaboração do Projeto Legal do sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio do Fórum da Comarca de São José do Vale do Rio Preto e aprovação do referido projeto junto ao CBMERJ, gerando, portanto, laudo de exigências em abril/2023.
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DIAGRAMAS UNIFILARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ATENDIMENTO ÀS LICITAÇÕES DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
 - ✓ Processo nº 2022-06115645: Levantamento de dados técnicos e desenvolvimento de diagrama unifilar para instalações elétricas do Fórum da Barra da Tijuca - conclusão em março/2023;
 - ✓ Processo 2022-06115652: Levantamento de dados técnicos e desenvolvimento de diagrama unifilar para instalações elétricas do Fórum de Duque de Caxias – conclusão em março/2023;
 - ✓ Processo nº 2022-06115657: Levantamento de dados técnicos e desenvolvimento de diagrama unifilar para instalações elétricas do Fórum de Nova Iguaçu - conclusão em março/2023.
- ❖ ELABORAÇÃO DE 21 NOVOS PROJETOS PARA BANCOS DE CAPACITORES, VISANDO À CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DOS SISTEMAS EXISTENTES, PARA 21 EDIFICAÇÕES QUE APRESENTARAM MAIORES VALORES DE MULTAS EM FUNÇÃO DO CONSUMO EXCEDENTE DE ENERGIA REATIVA, JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
 - ✓ Processo nº 2023-06048900: Fórum de Volta Redonda conclusão em maio/2023;
 - ✓ Processo nº 2023-06048825: Fórum da Região Oceânica de Niterói – conclusão em maio/2023;
 - ✓ Processo nº 2023-06048808: Fórum de Mangaratiba conclusão em maio/2023;
 - ✓ Processo nº 2023-06048779: Fórum da Comarca de Italva conclusão em maio/2023;



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ✓ Processo nº 2023-06048754: Fórum da Comarca de Cordeiro
 conclusão em maio/2023;
- ✓ **Processo nº 2023-06048752:** Museu da Justiça da Capital (CCPJ / TACRIM / ESAJ) conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048746: Fórum de Barra Mansa conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048782: Fórum de Engenheiro Paulo de Frontin – conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048830: Fórum Regional de Jacarepaguá

 conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048763: Fórum de Duas Barras conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048858: Fórum do Méier conclusão em maio/2023:
- ✓ Processo nº 2023-06048871: Fórum de Porciúncula conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048883: Fórum de Porto Real conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048791: Fórum de Laje de Muriaé conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048893: Fórum de Resende conclusão em maio/2023:
- ✓ Processo nº 2023-06048887: Fórum de Três Rios conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048861: Fórum de Petrópolis conclusão em maio/2023:
- ✓ Processo nº 2023-06048876: Fórum de Nova Friburgo conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo 2023-06048844: Fórum do Japeri conclusão em maio/2023:
- ✓ Processo nº 2023-06048773: Fórum de Itaipava conclusão em maio/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06048809: 2º Juizado da Infância e da Juventude (Santo Cristo) – conclusão em maio/2023.

❖ REVISÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NAI

- ✓ Processo nº 2023-06014753: Revisão dos Projetos de SPDA conclusão em abril/2023;
- ✓ Processo nº 2023-06060442: Revisão dos Projetos de Instalações Hidrossanitárias, Elétricas e Especiais para Mudança de Posicionamento do Reservatório de Retardo – conclusão em junho/2023;



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ✓ Processo nº 2023-06069312: Revisão dos Projetos de Instalações Hidrossanitárias para instalação de torneira de limpeza nos banheiros da guarita do NAI – conclusão em junho/2023.
- ❖ REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS – PROCESSO № 2020-0644264: Conclusão em maio/2023.
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA REMANEJAMENTO DOS ESPAÇOS OCUPADOS PELA EQUIPE TÉCNICA E NUDECA DO FÓRUM DE SÃO FIDELIS - PROCESSO № 2022-06090729: Conclusão em maio/2023.
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O CANTEIRO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DA EMERJ – PROCESSO № 2022-06135050: Conclusão em maio/2023.
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O CANTEIRO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A RESTAURAÇÃO FACHADA ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA (TACRIM) – PROCESSO Nº 2022-06054450: Conclusão em junho/2023.

SGLOG-DIPCO

A Divisão de Planejamento Cotação e Orçamento (DIPCO) no 1º semestre de 2023, contemplou os seguintes serviços:

> DIPCO-SECOT

Cumpre destacar que o Serviço de Cotação (SECOT) realizou solicitações de cotação para atender à Divisão de Manutenção (DIMAN) no Sistema IFS Applications.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ SOLICITAÇÕES DE COTAÇÃO – MANUTENÇÃO



Período julho/22 a junho/2023 Fonte: IFS Applications




Período julho/22 a junho/2023 Fonte: SECOT



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Fonte: IFS Applications



Fonte: IFS Applications



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ SOLICITAÇÕES DE COTAÇÃO – ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No 1º semestre de 2023 foram realizadas 1.708 pesquisas de mercado para atender as demandas do Serviço de Orçamento da DIPCO.

> SISTEMAS

❖ MS – PROJECT

Software de Gerenciamento de Projetos que atua em diferentes etapas da gestão. É o software de maior aceitação mundial para Gerenciamento de Projetos por sua versatilidade de aplicação. A DIPCO instruiu a contratação de empresa especializada para a ministração de aulas/capacitação de 16 (dezesseis) servidores do DEENG para utilização do MS-PROJECT.

❖ VOLARE

A DIPCO instruiu a 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviço especializado do licenciamento, atualização e suporte técnico do software de engenharia Volare - ferramenta precisa e sofisticada que permite trabalhar com múltiplas bases de dados e elaborar orçamentos para obras de qualquer porte.

❖ TREINAMENTO VOLARE

A DIPCO, visando o aperfeiçoamento dos funcionários que desempenham atividades relacionadas a orçamentação de obras no uso do software Volare, instruiu processo objetivando a contratação do treinamento do referido software, que será realizado na dependência deste TJERJ, para 10 servidores. Esta contratação encontra-se formalizada e o treinamento ocorrerá no 2º semestre 2023.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ SBC

A DIPCO instruiu a renovação do contrato de aquisição de assinatura eletrônica do INFORMATIVO SBC – REVISTA ELETRÔNICA, 15 (quinze) acessos, pelo período de 12 (doze) meses.

❖ METODOLOGIA BIM

A implementação da metodologia BIM possibilitará a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura com maior precisão técnica de forma a garantir a integridade das informações de projeto e antecipação de modificações, assim como a tomada de decisões, por meio da construção virtual das edificações, proporcionando mais rapidez na elaboração de projetos e redução de custos nas etapas do processo. Assim, a DIPEA, em coordenação com a DIPCO, instruiu a contratação de empresa especializada para assessorar o DEENG na implantação do Building Information Modeling (BIM) no PJERJ, nos termos dos Decretos 10.306/20, 46.471/18 e Lei 14.133/21, art. 19, § 3º. Pretende-se que a empresa contratada ofereça subsídio para análise do nível de maturidade das equipes no processo BIM, elaboração de toda documentação para implementação do BIM (BEP, Bim Mandate), suporte para escolha e aquisição de hardwares, softwares e treinamento de equipe, bem como acompanhamento do desenvolvimento de projeto piloto (Prova de conceito). Conforme Decreto 46.471/21, conceitua-se o Building Information Modeling (BIM) como o "conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da construção."




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


> DIPCO-SEPLO

❖ ORÇAMENTOS - OBRAS E ADITIVOS













ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.





❖ TERMOS DE REFERÊNCIA ELABORADOS

A DIPCO instruiu a contratação para aquisição com instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico para os prédios:

- √ Fórum de Barra da Tijuca
- √ Fórum de Duque de Caxias
- ✓ Fórum de Nova Iguaçu



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Vale destacar que a aquisição com instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico faz parte do Projeto Estratégico da SGLOG.

A DIPEA, em coordenação com a DIPCO, instruiu a contratação de empresa especializada para a modernização dos Letreiros Luminosos, localizados no 12º pavimento da Lâmina I (Rua Dom Manuel, total de 39 letras) e no 4º pavimento do embasamento da Lâmina II (Beco da Música, total de 17 letras), no Fórum Central da Comarca da Capital.

A DIPEA, em coordenação com a DIPCO, instruiu a contratação de empresa de serviço especializado para fornecimento de Proteção Coletiva para as fachadas externas dos edifícios:

- ✓ Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro EMERJ
- ✓ Antigo Palácio da Justiça Tribunal de Alçada Criminal/ TACRIM
- ✓ Fórum de Volta Redonda

A DIPEA, em coordenação com a DIPCO, instruiu a contratação para aquisição com instalação de Banco de Capacitores para 20 Fóruns, a saber:

- √ Fórum Duas Barras
- √ Fórum Cordeiro
- √ Fórum Paulo de Frontin
- √ Fórum Italva
- ✓ Fórum Porto Real
- √ Fórum Laje de Muriaé
- √ Fórum Três Rios
- √ Fórum Porciúncula
- √ Fórum Museu da Justiça (CCPJ/TACRIM/ESAJ)
- ✓ Fórum Mangaratiba
- ✓ Fórum Japeri
- √ Fórum Petrópolis
- ✓ Fórum Nova Friburgo
- √ Fórum Resende
- ✓ Fórum Jacarepaguá



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ✓ Fórum Volta Redonda
- √ Fórum Região Oceânica de Niterói
- ✓ Fórum Méier
- √ Fórum Itaipava
- ✓ Fórum de Barra Mansa

Os Bancos de Capacitores são equipamentos destinados à correção do Fator de Potência, controlando as oscilações de potência dos equipamentos. Com a instalação dos Bancos de Capacitores se extinguirá a multa que é aplicada na fatura de fornecimento de energia elétrica pelo excesso de energia reativa.

> GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS DE TRABALHO

Com a assunção da Administração Superior para o Biênio 2023/2024, teve início a nova gestão da Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO.

Em princípio o objetivo foi trabalhar com os recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível de modo a atingir às expectativas da SGLOG, analisando os processos de trabalho existentes, bem como a performance da equipe, para, posteriormente sugerir alterações, caso necessárias.

As Rotinas Administrativas RAD-SGLOG-082 (Orçar preços de obras e serviços de engenharia), e a RAD-SGLOG-089 (Cotar preços para obras e serviços de engenharia) representam processos basilares para que as atividades executadas saiam conforme planejado, sendo verificado que são necessárias as suas revisões, as quais se encontram em andamento.

Tendo em vista a necessidade de aplicação da nova Lei de Licitações, 14.131/2021, nos projetos básicos de obras e serviços de engenharia, a Diretora e os Chefe de Serviço do Orçamento estão fazendo cursos de capacitação para melhor aplicá-la.

Quanto à implantação da metodologia BIM na elaboração de orçamentos de obras de engenharia, atualmente em tratativas para formalização, tanto os servidores quanto os colaboradores já foram orientados a se capacitar, pois o próximo contrato de prestação de serviços já contempla essa exigência.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG-DIFOB

> DIFOB-SEFIA

O Serviço de Fiscalização (DIFOB/SEFIA), concluiu a fiscalização das seguintes etapas dos contratos no 1º semestre do ano de 2023:

❖ ENERGIA SOLAR LÂMINA IV

Processo nº 2022-06036841

Valor total contratado: R\$ 844.000,00

Prazo de contrato: 337 dias

O contrato foi iniciado em 26/09/2022 e concluído em 05/07/2023 e término contratual em 28/08/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.

Foi publicado em 28/06/2023 o 4º Termo Aditivo ao contrato, que modifica os prazos estabelecidos para as 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

✓ 1ª Etapa: concluída em 01/01/2023, com a entrega do projeto pela empresa contratada e a aprovação junto a concessionária de energia elétrica, bem como demais aprovações e licenças.





Instalação das placas fotovoltaicas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE SANTA CRUZ

Processo nº 2022-06036879

Valor total contratado: R\$ 799.990,00

Prazo de contrato: 359 dias

O contrato foi iniciado em 26/09/2022 e tem previsão de término de execução em 05/08/2023 e término contratual em 19/09/2023, mediante

emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.

Foi publicado em 01/06/2023 o 3º Termo Aditivo ao contrato, que modifica os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

✓ 1ª Etapa: concluída em 07/05/2023, com a entrega do projeto pela empresa contratada e a aprovação junto a concessionária de energia elétrica, bem como demais aprovações e licenças.







Coberturas - Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE CAMPOS DS GOYTACAZES

Processo nº 2022-06036887

Valor total contratado: R\$ 505.000,00

Prazo de contrato: 349 dias


O contrato foi iniciado em 22/09/2022 e tem previsão de término de execução em 22/07/2023 e término contratual em 05/09/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Foi publicado em 22/06/2023 o 3º Termo Aditivo ao contrato, que modifica os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

✓ 1ª Etapa: concluída em 23/04/2023, com a entrega do projeto pela empresa contratada e a aprovação junto a concessionária de energia elétrica, bem como demais aprovações e licenças.







Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR ALMOXARIFADO DE NITEROI

Processo nº 2022-06036874

Valor total contratado: R\$ 454.400.00

Prazo de contrato: 350 dias

O contrato foi iniciado em 28/09/2022 e tem previsão de término de execução em 29/07/2023 e término contratual em 12/09/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.

Foi publicado em 01/06/2023 o 3º Termo Aditivo ao contrato, que modifica os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

✓ 1ª Etapa: concluída em 30/04/2023, com a entrega do projeto pela empresa contratada e a aprovação junto a concessionária de energia elétrica, bem como demais aprovações e licenças.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Coberturas - Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas

ENERGIA SOLAR ARQUIVO DE SÃO CRISTÓVÃO

Processo nº 2022-06036895

Valor total contratado: R\$ 918.520,00

Prazo de contrato: 285 dias

O contrato foi iniciado em 19/09/2022 e os serviços foram concluídos em 30/06/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sendo colocado em atividade desde a data do término da 2ª etapa em 16/05/2023.

Foi publicado em 17/05/2023 o 4º Termo Aditivo ao contrato, que modifica os prazos estabelecidos para as 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

- √ 1ª Etapa: concluída em 10/01/2023, com a entrega do projeto pela empresa contratada e a aprovação junto a concessionária de energia elétrica, bem como demais aprovações e licenças;
- ✓ 2ª Etapa: concluída em 16/05/2023, com o fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações;
- √ 3º Etapa: concluída em 31/05/2023, com a apresentação do As Built e demais documentos.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.







Instalação das placas fotovoltaicas.

No dia 30/06/2023, foi emitido o Termo de Aceitação Definitiva pela Comissão.

> DIFOB-SEGAR

O Serviço de Garantia de Obra (DIFOB/SEGAR), acompanhou o prazo contratual de garantia no 1º semestre do ano de 2023 de 17 obras, sendo 1 obra com a garantia concluída e 1 nova garantia iniciada. Foram enviadas 7 notificações às contratadas, sendo 6 atendidas e 1 em atendimento. Não havendo até o momento notificação não atendida.




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

OBRAS EM GARANTIA

OBRAS EN GARANTIA						
OBRA / COMARCA		ACEITE /	VENCIMENTO DO PERÍODO DE GARANTIA			
		OCUPAÇÃO	CIVIL E INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTOS		
1	READEQUAÇÃO FASE 2	23/07/2018	23/07/2023*	23/07/2019*		
2	ARRAIAL DO CABO COMPLEMENTAÇÃO	27/07/2018	27/07/2023*	27/07/2019*		
3	IGUABA GRANDE COMPLEMENTAÇÃO	30/09/2018	30/09/2023*	30/09/2019*		
4	LÂMINA III HALL PLACAS DE MÁRMORE	26/10/2018	26/10/2023*	**		
5	SALÃO NOBRE REFORMA	15/02/2019	15/02/2024*	15/02/2020*		
6	VOLTA REDONDA MARQUISE	28/08/2019	28/08/2024*	**		
7	SECRETARIAS DE NITERÓI ESQUADRIAS	09/10/2019	09/10/2024*	**		
8	BARRA MANSA ETE	22/11/2019	22/11/2024*	22/11/2020*		
9	GERICINÓ	09/12/2019	09/12/2024*	09/12/2020*		
10	CABO FRIO SISTEMA DE AR	24/03/2020	24/03/2025*	24/03/2021*		
11	CONAB READEQUAÇÃO	07/01/2021	07/01/2026*	07/01/2022*		
12	ITATIAIA CAIXA D'ÁGUA	11/05/2021	11/05/2026*	11/05/2022*		
13	SPDA FÓRUM CENTRAL	18/11/2021	18/11/2026*	**		
14	TERESÓPOLIS FACHADA	01/12/2021	01/12/2026*	**		
15	S A DE PÁDUA MURO DE CONTENÇÃO	27/12/2021	27/12/2026*	**		
16		11/01/2022	11/01/2027*	**		
17	PISO VINÍLICO LÂMINAS I E III	18/01/2023	18/01/2033*	**		

^{*}Operazos de vencimento do período de garantia variam conforme o contrato, porém, respeitados os prazos mínimos recomendados pela ABNT NBR 15575-1 quando prevista em edital.



❖ TRATAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA POR INCONFORMIDADE DETECTADA EM VISTORIA ANUAL NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL E NOTIFICADA POR CARTA-FISCAL



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.





Depois

❖ INTERVENÇÃO NO MURO DE PÁDUA, REALIZADA PELA CONTRATADA E MOTIVADA POR NOTIFICAÇÃO DE CARTA-FISCAL APÓS VISTORIA ANUAL PROGRAMADA






Depois

❖ TRATAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA POR INCONFORMIDADE DETECTADA EM VISTORIA ANUAL NA OBRA DAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS DE NITERÓI NOTIFICADA POR CARTA-FISCAL



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.





❖ OUTRAS AÇÕES

- ✓ Foram realizadas Vistorias Eventuais que ocorreram conforme as inconformidades que são identificadas e/ou apresentadas;
- ✓ Concluídas todas as auditorias e monitoramentos do Núcleo de Auditoria Interna (NAI), sem pendências e com a implementação das ações sugeridas.

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INSERÇÃO NO SISTEMA SEI

Inserção dos processos físicos de contratação e execução de obras como processos eletrônicos no Sistema SEI, para assim permitir sua consulta e andamento.

Foi digitalizado o seguinte processo no 1º semestre de 2023:

CONTRATO	Nº DO PROCESSO FÍSICO	Nº DO PROCESSO NO SISTEMA SEI
REFORMA DA LÂMINA III COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO	2010-238496	2023-06071529



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG-DIMAN

> OBRAS CONCLUÍDAS

- ✓ Capital Lâmina III (Anexo) 28ª Câmara Cível
- ✓ Capital Lâmina IV 2º pavimento 2ª Vice-Presidência sala 209 instalações da ASGMF;
- √ Capital Lâmina I 7º pavimento sala 716 DGAPE alteração de layout
- ✓ Capital Lâmina I 10º pavimento Presidência alteração de layout
- √ Capital CATJ T06 Secretaria Geral de Governança, Inovação e Compliance
- ✓ Araruama Instalação de ar condicionado nos corredores e halls do 1º e 2º pavimento
- ✓ Capital CATJ DECOP sala 304 readequação do layout
- ✓ Capital Lâmina I SGJUD readequação de layout
- √ Capital Lâmina II sala 1004 remanejamento do Cerimonial da Presidência

> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO DEPAM

❖ Processos em instrução / levantamento de dados: 13 (treze)

- ✓ 09 (nove) SELOG: Transformadores e disjuntores de média tensão, Bombas hidráulicas e componentes, Componentes para grupo moto geradores, Componentes de banco de capacitores, Componentes linha branca, Componentes e motores automáticos para portas e portões, Componentes de nobreak, disjuntores e Subestação;
- ✓ 01 (um) SEMOB: Piso elevado I:
- √ 03 (três) SEMEQ: Exaustores e Cortina de Ar, Equipamento de Ar Condicionado do tipo Janela e Equipamentos de Climatização do tipo Split.

❖ Processos em Licitação – SELOG: 12 (doze)

- ✓ 04 (quatro) SELOG: Cabos Elétricos, Componentes para Instalação de rede elétrica e rede lógica, Lâmpadas Diversas e Componentes para sistema de detecção alarme de incêndio (SDAI) marca HOCHIKI;
- √ 03 (três) SEMOB: Forros, Película e Divisória (Painel Tipo Naval);



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

✓ 05 (cinco) SEMEQ: Ar Condicionado Tipo Fancolete Cassette 2, Compressores para condutores individuais, Chapas para dutos, Isolamento térmico e Gás refrigerante.

Processos ATAS Ativas 25 (vinte e cinco)

- ✓ 07 (sete) SELOG: Lâmpadas Processo nº 2019-0617442, Banco de Capacitores Processo nº 2021-0673078, Componentes para Grupo de Moto Geradores Processo nº 2021-0677057, Transformadores e Disjuntores de Média Tensão Processo nº 2020-0622656, Componentes de manutenção "Linha Branca" Processo nº 2021-0690999, Cancelas automáticas Processo nº 2022-06055057, e Lâmpadas T5 e T8 Processo n° 2021-0642253;
- ✓ 02 (dois) SEMOB: Forros I Processo n° 2021-0646621 e Divisória I – Processo 2021-0680771;
- 16 (dezesseis) SEMEQ: Ar Condicionado Tipo Fancolete Cassette – Processo 2022-06123142, Ar Condicionado Portátil Processo 2022-06096371, Ar Condicionado Rooftop -Processo 2022-06117129, Equipamentos de Climatização do tipo Split – Processo 2020-0622082, Rolamentos - Processo nº 2021-0673177, Equipamento de Ar Condicionado Self Container - Processo nº 2020-0630976, Equipamentos de Climatização do tipo Fancoil - Processo nº 2020-0622084, Correias - Processo 2021-0673185, Compressores para individuais - Processo 2021-0673196, Chapas para dutos -Processo 20210673201, Componentes para Chiller Carrier -Processo nº 2021-0696415, Isolamento Térmico – Processo nº 2021-0673213, Brometo de Lítio - Processo nº 2021-0625615, Equipamento de Ar Condicionado do tipo Janela (ACJ) -Processo nº 2020-0692860, Gás Refrigerante - Processo nº 2021-0673181 e Exaustores e Cortina de Ar – Processo Nº 2022-06081857.

❖ SGLOG-SEMOB INCÊNDIO

✓ Departamento de Transporte – DETRA → Comarca Capital

Foi realizada intervenção corretiva na casa de máquina de incêndio e tubulação hidráulica com o objetivo de restabelecer o pleno funcionamento dos dispositivos fixos de prevenção e combate a incêndio. Na casa de máquina de incêndio foi realizado o reparo de 02 unidades de



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

eletrobombas, substituição de trechos da tubulação de sucção. Quanto a tubulação de recalque, foi realizada a substituição de 100% do trecho existente (aproximadamente 200 metros de tubulação \mathcal{Q} 2 $\frac{1}{2}$ ").

As atividades estão concluídas e o sistema operacional no modo automatizado.

✓ DIALM – Divisão do Almoxarifado → Comarca Niterói

Foi realizada intervenção corretiva na casa de máquina de incêndio e tubulação hidráulica com o objetivo de restabelecer o pleno funcionamento dos dispositivos fixos de prevenção e combate a incêndio. Na casa de máquina de incêndio foi realizado o reparo de 01 unidade de eletrobombas e 01 unidade de motobomba. Além disso, está em andamento a substituição total do painel de comando da motobomba para que seja possível automatizar este dispositivo e substituição de trechos da tubulação de sucção. Quanto a tubulação de recalque, foi realizada a substituição de 100% do trecho existente (aproximadamente 250 metros de tubulação Ø 2 ½").

As atividades estão concluídas, à exceção da substituição do painel de comando da motobomba, contudo, o sistema operacional no modo automatizado.

✓ Lâmina V – Foro Central → Comarca Capital

Foi realizada intervenção corretiva no trecho enterrado da tubulação de sucção, parte externa da edificação, até o hidrante de recalque. Foi instalado trecho novo, aproximadamente 6 metros de tubulação de 2 ½".

As atividades já foram concluídas e o sistema está operacional no modo automatizado.

✓ Arquivo Geral de São Cristóvão → Comarca Capital

Foi realizada a substituição integral do painel de comando de 01 unidade de motobomba com o objetivo de readequar o sistema para que este opere de forma automática.

As atividades corretivas estão concluídas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

✓ Fórum da Comarca de São João de Meriti

Foi realizada intervenção corretiva para a implementação de casa de máquina de incêndio no prédio principal (prédio não era contemplado por CMI). Foram instaladas 02 unidades de eletrobombas novas, 01 unidade de painel de comando, refeitas tubulações (substituição) do trecho de sucção e recalque na cobertura (aproximadamente 50 metros).

Sistema operando no modo manual.

√ Fórum da Comarca de Magé

Foi realizada a substituição de 02 unidades de eletrobombas (instalados equipamentos novos), trecho de tubulação de recalque (aproximadamente 6 metros).

O sistema está operacional no modo automático.

√ Fórum da Comarca de Saquarema

Foi realizada substituição de trecho de sucção localizado na casa de máquina de incêndio, substituição de válvula de fundo do poço. Foi substituído 100% do trecho de tubulação de recalque Ø 2 ½" (aproximadamente 90 metros).

As atividades tiveram como objetivo restabelecer a operacionalidade do sistema o qual se encontra em operação no modo automatizado.

√ Fórum da Comarca de Rio Bonito

Atividades corretivas em andamento. Substituição integral do trecho enterrado da tubulação de sucção (Ø 2 ½" e comprimento aproximado de 250 metros) com o objetivo de restabelecer a operacionalidade automática do sistema.

Previsão de conclusão em setembro de 2023.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ CONTROLE DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO E COMPRAS NO SISTEMA DEDICADO À GESTÃO DE MANUTENÇÃO – LATINIFS

ORDEM DE SERVIÇOS					
(01/01/2023 A 30/06/2023)					
	Permanecem abertas	fechadas			
SEMOB	4.617	19.533			
SEMEQ	1.651	16.450			
SELOG	2.558	19.593			
Total	8.826	55.576			

ORDEM DE COMPRAS				
(01/01/2023 A 30/06/2023)				
SEMOB	4.862			
SEMEQ	3.544			
SELOG	4.035			
Total	12.441			

Relatórios extraídos do sistema IFS em 03/07/2023, às 13h30.

SGLOG/DEIOP: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Divisão de Suporte operacional - DEIOP/DISOP

- Serviço de Apoio Administrativo SEADM
- a) CONTRATOS

O **Serviço de Apoio Administrativo – SEADM**, no primeiro semestre de 2023, realizou os procedimentos para a contratação de uma empresa responsável pelo serviço de suporte à logística de movimentação interna e externa de expediente,



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

processos e documentos em geral, a ser executada entre as unidades administrativas, e judiciais de 1ª e 2ª instâncias, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, localizadas na Capital e no Interior do Estado do Rio de Janeiro.


Além da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, higiene e conservação predial (áreas internas e externas), com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios, bem como dos serviços de controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, visando à manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, nos prédios do, 1º,6º e 12º Núcleo Regional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Observamos uma redução de aproximadamente 9,29% no valor total dos contratos de (R\$ 20.657.255,58 para R\$ 18.738.589,80 economizando R\$ 1.918.665,78).



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Registra-se que o SEADM, apresenta 27 contratos em execução, consoante gráfico abaixo:





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



O gráfico acima representa o percentual de cada situação contratual:

Período inicial de 24 meses: 33%

1ª Prorrogação: 15%

2ª Prorrogação: 30%

3ª Prorrogação: 4%

Excepcional: 7%

Emergencial: 4%

Chamamento Público: 7%

Total: 100%

Além disso, o SEADM apresenta a tabela abaixo com o total de 31(Trinta e um) licitações em andamento.

ОВЈЕТО	CONTRATADA
ASCENSORISTA	PARA LICITAR
COPEIRAGEM	PARA LICITAR
COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS	PARA LICITAR



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ATENÇÃO. A copia impressa a partir da <i>intranet</i> e copia não controlada.				
EMISSÃO DE COMANDAS	PARA LICITAR			
LAVANDERIA - NÃO HOSPITALAR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 13º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 1º E 12º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 2º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 3º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 4º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 5º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 7º NUR	PARA LICITAR			
LIMPEZA 9º NUR	PARA LICITAR			
RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL - CFCC	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 10º NUR	PARA LICITAR			
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO	PARA LICITAR			
ZELADORIA	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL - CFCC	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 10º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 11º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 13º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 2º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 3º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 4º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 5º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 6º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 7º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 8º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 9º NUR	PARA LICITAR			
SEGURO PREDIAL DO 1º/12º NUR	PARA LICITAR			



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

a) PERMISSÕES

O Serviço de Apoio Administrativo (SGLOG/DEIOP/DISOP/SEADM-PERMISSÕES) controla as áreas do E. TJRJ destinadas à exploração de serviços de restaurantes, cantinas, livrarias ou reprografias, precedidas de licitação, que totalizam, atualmente, 83 (oitenta e três), se encontram com processos em andamento, relativos a contratos de licitação, rescisão ou cobrança de débitos.

Periodicamente, são realizados levantamentos junto aos Srs. Síndicos e Dirigentes de Fóruns das áreas que estão ocupadas e/ou desocupadas, acerca do interesse em licitar e monitoramento do estado físico das áreas, tratando, cada informação, de acordo com a sua especificidade, acarretando a necessidade de abertura de diversos procedimentos licitatórios, projetos e manutenção das áreas.

Relativamente às prorrogações dos contratos em vigor, bem como às novas contratações, o planejamento aplicado prioriza que os trâmites sejam realizados de forma mais clara, eficiente, célere e adequada às realidades do serviço desenvolvido.

Com o intuito de aperfeiçoar o método nos procedimentos licitatórios, com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133, de 2021), as novas licitações serão realizadas através de pregões, utilizando-se o recurso do Portal de Compras Governamentais (COMPRASGOV), para garantir maior abrangência, melhor concorrência implicando em propostas mais vantajosas, agilidade, desburocratização e transparência.


Em 20/04/2023 foi publicada a nova redação da rotina de trabalho (RAD-SGLOG-003 - REV 25), que visa aprimorar e atualizar a forma de rotina do processamento eletrônico, etapas da rotina de trabalho de controle das licitações e tratativas relativas à exploração das áreas do E. TJRJ para os serviços de reprografia, cantina, restaurante, livraria e outros.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Ainda, em relação aos processos de licitação das áreas administradas por este serviço, entre as demais formas de divulgação dos certames, são publicados informativos temporários na página virtual do TJRJ, comunicando aos interessados a data e horário do certame, em formato de banners, tendo assim maior publicidade.

Em cumprimento ao princípio da transparência, conforme dados levantados junto ao DEGAR, resta demonstrado na planilha abaixo a receita acumulada recolhida, no período de 01 de janeiro a 30 de maio de 2023, relativa à contraprestação das áreas exploradas através de contratos de permissão de uso:





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


COMARCAS	ARRECADAÇÃO (R\$)		
ALCÂNTARA	R\$	425,00	
ANGRA	R\$	6.174,20	
BANGU	R\$	3.450,38	
BARRA DA TIJUCA	R\$	30.963,54	
BARRA MANSA	R\$	3.088,96	
CAMPO GRANDE	R\$	8.161,69	
CAPITAL	R\$	5.890,05	
EMERJ	R\$	1.938,00	
ITABORAÍ	R\$	725,00	
RESENDE	R\$	2.410,00	
VASSOURAS	R\$	1.054,00	
TOTAL	R\$	64.280,82	

Esclarecemos que o valor arrecadado no 1º semestre de 2023 (R\$ 64.280,82) é superior ao total acumulado em todo o ano de 2022 (R\$ 48.404,04) e aproximadamente 150% superior ao 1º semestre de 2022 (R\$ 26.034,46), indicando, assim, o empenho de toda a equipe na gestão dos contratos de permissão.

Ao Serviço de Apoio Administrativo – SEADM cabe a gestão de ocupações de áreas para exploração de serviço, precedidas de licitação, a exemplo de cantina/restaurante, livraria e reprografia, que totalizam 83 permissões, conforme elencadas na tabela abaixo:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.






ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

MODALIDADES DE DESTINAÇÃO DAS ÁREAS

O gráfico a seguir exemplifica cada modalidade, dentre as 83 áreas de ocupação:



MODALIDADES DE DESTINAÇÃO:

- Cantina = 39
- Reprografia = 34
- Livraria = 7
- Restaurante = 3



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO DAS ÁREAS

O gráfico abaixo demonstra os tipos de situação das 82 áreas de ocupação:



SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO DAS ÁREAS:

- Ocupada = 13
- Desocupada = 70

Vale ressaltar que as áreas ocupadas estão localizadas nos Fóruns de Itaboraí, Resende, Angra dos Reis, Vassouras, Campo Grande, Barra Mansa, Regional da Barra da Tijuca e Fórum da Capital, Lâmina I (1 Reprografia e 1 Livraria) e EMERJ (1 Livraria), Centro Administrativo (1 Cantina), Bangu e Alcântara (Cantina).

Destaque-se, ainda, que se encontram em fase de licitação as áreas localizadas nos Fóruns da Leopoldina, de Campos dos Goytacazes, da Ilha do Governador, de Madureira, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Méier, Rio Bonito, Cabo Frio, Duque de Caxias, São Gonçalo, Alcântara (Reprografia), Iguaba Grande, Itaboraí e Itaocara.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

IPTU, TAXAS e TRIBUTOS

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Documento de Arrecadação da Taxa de Incêndio (DATI) demandam os procedimentos para pagamento ou para reconhecimento da imunidade/ isenção de todos os imóveis ocupados por este PJERJ.

Os débitos de IPTU/ TCL/Taxa de Incêndio (DATI) são tratados, por este serviço, a partir do recebimento de boletos de cobrança ou da consulta aos sites das prefeituras, de acordo com as suas especificidades. Em seguida, os processos são autuados, com a autorização do Diretor do DEIOP, e, após comprovada a legalidade da cobrança, são encaminhados para pagamento.

No caso de débitos indevidos, as cobranças são contestadas através de ofícios enviados por e-mail.

PROCESSOS EM TRÂMITE RELATIVOS A IPTU E TAXAS

Atualmente, encontram-se em trâmite, neste serviço, 7 (sete) processos relativos à cobrança/reconhecimento de isenção de IPTU e 3 (três) de Taxas.

Situação atual dos processos:

- Imóveis que pagamos IPTU: Fórum Regional de Alcântara, Fórum de Angra dos Reis.
 - Fóruns com cobranças indevidas de IPTU: Araruama, Mesquita.
- Fóruns cuja municipalidade reconheceu a imunidade tributária recentemente: Duque de Caxias e Barra do Piraí.
 - Fóruns com cobrança de TCL: Barra do Piraí, Maricá e VI JEC da Gávea.

Quanto ao imóvel do VI JEC da Gávea, cabe informar que o TJERJ está negociando com a CEHAB para formalização do novo termo de cessão de uso. Além



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

disso, os débitos de IPTU e de DATI-CBMERJ existentes deverão ser partilhados com a Secretaria de Saúde, que também funciona no prédio, conforme decisão proferida pela Administração Superior (Processo SEI nº 2020-0623694).

Cabe ressaltar que as dívidas de IPTU e taxas do imóvel adquirido, recentemente, pelo TJERJ, relativo ao depósito do DEPAM, foram devidamente quitadas pelo proprietário anterior, Banco do Brasil S/A, e o processo foi encerrado no setor. Em 13/04/2023, foi protocolado o requerimento de reconhecimento de imunidade tributária do referido bem, originando o processo SEI nº 2023-06035172.

Por fim, cabe destacar, que a equipe vem se empenhando em aprimorar as formas de controle das permissões, seus contratos e suas áreas, tributos e taxas das áreas do TJRJ e por ele ocupadas, dando maior transparência e facilidade ao acompanhamento de todas as suas fases.

Por fim, cabe destacar, que a equipe vem se empenhando em aprimorar as formas de controle das permissões, seus contratos e suas áreas, tributos e taxas das áreas do TJRJ e por ele ocupadas, dando maior transparência e facilidade ao acompanhamento de todas as suas fases.

Serviço de Controle de Contas de Energia, Água e Destinação de Resíduos – SECER


a) RESÍDUOS

A coleta seletiva realizada dentro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, no período de janeiro a maio de 2023, evitou que 38,3 toneladas de materiais recicláveis fossem destinadas aos aterros sanitários. Estes materiais recicláveis foram destinados às Cooperativas de catadores que formalizaram Termo de Compromisso com o PJERJ.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Ao estimular a inclusão dos catadores de materiais recicláveis na cadeia produtiva, o PJERJ contribui para o equilíbrio das questões econômicas com justiça social e sustentabilidade ambiental. Segundo informações fornecidas pelas cooperativas o material encaminhado no período de janeiro a maio de 2023 foi convertido em R\$ 36.439,80 a ser dividido entres os integrantes das cooperativas.



A inclusão das cooperativas de catadores propicia fonte de renda digna e condições de trabalho adequadas aos seus cooperados. Ao mesmo tempo que a reinserção dos materiais recicláveis em suas respectivas cadeias produtivas contribui para a diminuição de demanda por recursos naturais ao abastecer as industrias recicladoras em substituição a matéria prima virgem.

b) CONTAS

O Departamento de Infraestrutura Operacional tem empreendido esforços no sentido de otimizar os custos associados ao consumo de água, energia elétrica e gás, mediante uma intensificação dos critérios utilizados para a avaliação das faturas de consumo devidamente certificadas no âmbito do referido Departamento.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Nos casos em que foram detectados aumento de consumo, realizamos as seguintes ações:

- Contato com a Direção do Prédio onde foi detectado o aumento do consumo: Questionando se houve alguma mudança na rotina, novos equipamentos, novos funcionários, vazamento, etc.
 - Contato com o Departamento de Engenharia: Através de abertura de SOS e/ou contato com engenheiro responsável para vistoriar o prédio.
 - Contato com a concessionária: Solicitando vistoria técnica.

Em relação ao consumo de água, no período compreendido entre janeiro e maio de 2023 (dados disponíveis até o fechamento deste RIGER), verificou-se aumento de 4,25% (9.850,20 m³) em relação ao mesmo período de 2022.

O incremento verificado no consumo de água foi observado após à substituição dos antigos hidrômetros da CEDAE pelos novos equipamentos fornecidos pelas concessionárias responsáveis pela operação dos blocos privatizados da referida companhia.





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

No que se refere ao consumo de energia, durante o período compreendido entre janeiro e maio de 2023 (conforme dados disponíveis até o fechamento deste Relatório de Indicadores Gerenciais), observou-se uma variação de 1,40% (totalizando 500.070,69 kWh) em comparação ao mesmo intervalo de tempo em 2022, representando uma estabilidade no consumo de energia elétrica.



Os gráficos acima apresentam as informações de consumo de água e energia no período de janeiro a maio, abrangendo os anos de 2019 a 2023. No entanto, é importante ressaltar que na data de fechamento desse relatório, ainda não recebemos a fatura de maio da concessionária SAAE-Volta Redonda, a qual deve ser disponibilizada apenas no início do mês de julho. Além disso, estamos contestando as contas de baixa tensão emitidas pela concessionária ENEL (AMPLA energia e serviços AS) referentes aos meses de abril e maio, podendo ocorrer alterações nos valores informados acima para energia. No entanto, é válido destacar que o impacto dessas atualizações nos valores mencionados será insignificante em relação aos montantes totais informados para água e energia elétrica.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

c) SGLOG EM FOCO

No ano de 2023, foram produzidas e divulgadas cinco edições do boletim informativo intitulado "SGLOG EM FOCO", com o objetivo de apresentar orientações de segurança, práticas de economia e sustentabilidade, bem como aspectos relacionados à estrutura organizacional da Secretaria-Geral de Logística.













ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Serviço de Alimentação – SEALI

Em 2023, o DEIOP/DISOP/SEALI realizou apoio logístico voltado à alimentação em 248 eventos institucionais dentre seminários, fóruns, eventos comemorativos e culturais, casamento comunitário e simpósios; somando-se a 317 atendimentos de rotina a reuniões com a presença de magistrados.

Destaca-se que este Serviço prestou atendimento em 79 solicitações de crédito para as Varas da infância e Juventude e idoso, 814 atendimentos de solicitações de créditos para Tribunais do Júri, justificados pela necessária continuidade do fornecimento de alimentação aos operadores das atividades jurisdicionais e de apoio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e aos jurisdicionados em situação de risco, a exemplo do Conselho de Jurados, das equipes de segurança institucional e de logística e dos idosos e menores atendidos pelas unidades jurisdicionais especializadas; e ainda das unidades móveis da Justiça Itinerante.

As disposições destes atendimentos são harmônicas com os direcionadores estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vindos pela Resolução TJ/OE/RJ Nº 11/2021 e Ato Normativo 9/2023, dentre os quais figuram os valores da transparência, do acesso à Justiça, da responsabilidade social e ambiental e da efetividade.

Ao que tange ao apoio aos Plantões de 1ª e 2ª instância foram realizados atendimentos diários ao Plantão Judiciário de 1° e 2° instancia e aeroportos (JEC) e 22 atendimentos extraordinários em finais de semana e feriados, que são atendidos quando previamente solicitados.

Salienta-se que externamente ainda foram prestados 93 apoios logísticos ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM).



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

As unidades de copeirarem utilizaram 2.500KG de café, equivalente a 5000 pacotes de 500g de café e forneceram 100.814 unidades de lanches para os gabinetes dos magistrados.

RIGER RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI - JAN a JUN - 2023							
Atividade desenvolvida	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Atendimento: Reuniões	16	28	62	49	82	80	317
Apoio Logístico: Eventos	13	26	59	39	51	60	248
Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM)	19	15	13	13	21	12	93
Crédito Alimentação/ Refeição: Tribunais do Júri	49	116	169	169	177	134	814
Crédito Alimentação/ Refeição: Atendimento à infância, juventude e idoso	7	10	16	21	14	11	79
Juizado Especiais Cíveis (JEC-aeroportos)	31	28	31	30	31	30	181
NUDECA	3	3	3	3	5	8	25
VECA	0	1	1	1	1	1	5
Brinquedoteca - Juizado de violência doméstica	0	1	1	0	1	0	3
Fornecimento de água mineral: Justiça itinerante, Eventos, Desembargadores e Juízes (Catering institucional)	43.866	44.978	70.506	39.607	62.764	47.180	308.901
Plantão Judiciário: 1° Instância	31	28	31	30	31	30	181
Plantão Judiciário: 2° Instância - Sáb/Dom/Feriado	9	4	3	3	1	2	22
Unidades de copeirarem,	800 pct	800 pct	200 pct	800 pct	1200 pct	1200 pct	5000
aquisição -pó de café 500g	ou 400 kg	ou 400 kg	ou 100 kg	ou 400 kg	ou 600 kg	ou 600 kg	ou 2 F T
(Catering institucional) Lanches fornecidos pelas unidades de copeiragem	11.887	14.138	21.126	14.324	20.169	19.170	2, 5 T 100.814



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - DIAFO

- ✓ Feita avaliação de documentos que ocupavam dois armários, com remessa para o arquivo e eliminação, resultando em liberação de espaço e devolução de mobiliário.
- ✓ O espaço liberado permitiu a ampliação da copa seca, acrescendose mais 6 lugares em mesa, possibilitando o uso simultâneo da copa por até 10 funcionários e colaboradores, sendo proporcionado, com isso, maior conforto para as equipes, tanto da DIAFO quanto da DISOP, e melhoria da qualidade de vida.
- Refeito também o leiaute das estações de trabalho, o que resultou no agrupamento e maior entrosamento das duas equipes, SEFIG e SEFIL, que antes ocupavam posições dispersas nas salas.
- ✓ Continuidade de estudos, iniciados em 2022, visando adequar os contratos de limpeza às novas configurações, com mudanças de subordinação de comarcas, dos núcleos regionais trazidas pelo Provimento 06/2021 da CGJ.
- ✓ Revisadas planilhas de composição de materiais e insumos para novas licitações do 2º, 13º, 5º, 1º e 12º NUR visando a adequar à real utilização com geração de economia.
- ✓ Apoio logístico, sobretudo na distribuição de materiais impressos para as unidades do interior, projetos e campanhas institucionais:
 - Justiça pela Paz em Casa;
- ✓ Participação, em colaboração com a DISOP, na fase de planejamento de novas licitações:
 - 1º e 12º NUR;
 - 2º NUR;
 - 3º NUR:
 - 5° NUR:
 - 7º NUR.
 - 13° NUR;
 - Zeladoria;
 - Recepção;
 - Condução de elevadores.
- ✓ Implantação de novos contratos licitados:
 - 6º NUR:
 - 1º e 12º NUR.
- ✓ Poda, remoções de árvores e roçagem nos Fóruns regionais e do interior, no total de oito:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- Juizado Especial Criminal do Leblon;
- DETRA;
- Fórum de Santa Cruz;
- Fórum de Niterói;
- Fórum de Guapimirim;
- Fórum de Rio Bonito;
- Fórum de Barra do Piraí;
- Fórum de Bom Jesus de Itabapoana;

Controle de infestação de grande porte de cupins, com tratamento de subsolo, remoção de focos e tratamento em árvores de altura superior a dois metros e meio nos fóruns de Santa Cruz e de Cantagalo


✓ Criados os indicadores de desempenho Processos de Pagamento Tramitados no Prazo e Tempo de Tramitação de Processos de Pagamento, ambos referentes ao processo de trabalho Atestar Notas Fiscais, com a finalidade de monitorar e zelar pelo cumprimento do tempo regulamentar de 8 dias entre a autuação e devolução pelo órgão fiscal à DICON, iniciando-se a medição em janeiro de 2023.


No primeiro semestre do ano de 2023, a **Divisão de Administração do Foro Central – DEIOP/DIFOR**, além das rotinas de fiscalização, coordenação e controle das áreas comuns dos prédios do Complexo do Foro Central da Capital (CFCC), abertura de procedimento apuratórios, atestes de notas fiscais e instrução dos processos de faturamento dos contratos de limpeza, toalheiros, ascensoristas, recepção e máquinas reprográficas, firmados por este Tribunal de Justiça, ocorreram também as seguintes ações descritas abaixo:


EVENTOS DIFOR (JAN / JUN 2023)								
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	GABPRES	SGSUS	OUTROS		
JANEIRO	0	0	5	8	0	0		
FEVEREIRO	0	0	7	2	0	0		
MARÇO	4	0	1	8	0	0	TOTAL GERAL	
ABRIL	6	0	14	5	1	0	TOTAL GERAL	
MAIO	2	0	18	5	2	4		
JUNHO	0	0	14	2	3	8		
	12	0	59	30	6	12	119	





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

















ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

A **Divisão de Administração do Foro Central – DEIOP/DIFOR** – complementamos ainda que as Recepcionistas, além de prestarem serviços de apoio aos usuários, direcionando-os ao lugar ou à pessoa procurada, participaram de vários eventos destacando, entre eles a entrega de flores no dia 08 de março de 2023 – Dia Internacional da Mulher.

Foram colhidos dados e informações que subsidiaram ajustes na metodologia de trabalho e que, de forma incansável, culminou no alcance de resultados positivos. Tais dados foram registrados gerando indicadores capazes de subsidiar a tomada de decisões, arquivando análises técnicas para o futuro e tornando a atividade jurisdicional plena para o atendimento à sociedade.

A Divisão de Movimentação de Expedientes – DEIOP/DIMEX atendendo ao Projeto Estratégico de virtualização de todo acervo judicial físico em trâmite pelo PJERJ, em cumprimento a Resolução CNJ 420/2021, por meio do projeto Estratégico JUSTIÇA PARCEIRA – 100% VIRTUAL, em sintonia com os princípios da economia processual e celeridade, que norteiam a prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário Estadual, vem dando suporte no processo de movimentação dos processos destinados a digitalização, garantido segurança e agilidade para que o cronograma seja cumprido no prazo estipulado na publicação do D.O. Avisos Conjuntos 16, 20 e 24/2021 e Avisos Conjuntos nº 07 e 11/2022.

Na planilha abaixo segue o demonstrativo do quantitativo movimentado:

Período	Quantitativo
Janeiro a Junho/2023	347.731
Total Movimentado para Central de Digitalização no período	347.731



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Com a publicação do Aviso TJ nº 26/2023, no D.O. 30/03/2023, esta DIMEX passou a ter a atribuição de proceder o arquivamento dos Autos Físicos Digitalizados (AFDs), por meio de cadastramento no Sistema ARQWEB, para posterior envio ao Arquivo Central – DEGEA.

Destaco que tal medida proporcionou maior celeridade no processamento destes AFDs, considerando que não foi necessário o retorno dos autos às respectivas serventias de origem para arquivamento, gerando uma economia de tempo e esforços nesta atividade, após a digitalização e virtualização dos autos.

Segue abaixo planilha com o quantitativo movimentado pelo SEMGM- Serviço de Mensageria e Malote desta DIMEX, desde o desenvolvimento desta tarefa, que iniciou em 14/04/2023:


PJERI	Sei	viço de Mei	nsageria o	e Malote					
	Movimentação de AFDs para o DEGEA								
	(Qtd Caixas	Qtd						
Mês	SEMGM	SEMGM	Total	Processos	Total diário				
	Capital	Interior	Total	1 10003303					
Abril	151	1.303	1.454	1.295	2.749				
Maio	1.417	1.410	2.827	9.760	12.587				
Junho	1.820	1.169	2.989	10.088	13.077				
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
Total mensal	3.388	3.882	7.270	21.143	28.413				

A DIMEX tem interface com o Projeto Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa, uma vez que somos a Unidade Organizacional que monitora, fiscaliza e acompanha a emissão de e- Cartas, que consiste na ferramenta automatizada utilizada pelos Cartórios da Dívida Ativa para a emissão de citações eletrônicas que faz parte do referido Projeto e da instituição de uma Política Pública na Cobrança da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios. Neste mister, a equipe da DIMEX tem fiscalizado e monitorado seu desenvolvimento, buscando solucionar junto a ECT/Correios as eventuais inconsistências na sua utilização,



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

conseguindo assim alcançar um bom resultado com as unidades já contempladas com a referida modalidade e-Carta, conforme demonstrado na planilha de evolução quantitativa abaixo:



CARTÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA CONTEMPLADOS COM A MODALIDADE e-CARTA EM 2023:

Dando seguimento à expansão do e-Carta, cabe destacar que está sendo realizado estudo de impacto para a substituição ao serviço de postagem com cartas convencionais com AR – Aviso de Recebimento de 2º Instância, o que viabilizará que o processamento na 2ª Instância deste PJERJ ocorra de forma totalmente eletrônica, com acompanhamento e suporte da equipe da DIMEX



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

no processamento desta modalidade e postagem, nas inconsistências que porventura venham a ocorrer, nos moldes que já são executados nas centrais da dívida ativa, alinhado com as diretrizes da Administração Superior, de Gestão Estratégica e da Política de Sustentabilidade e Modernização do PJERJ.

Ressalta-se também, que a DIMEX em parceria com o SGSUS/DIISO -Divisão de Ação Social e Acessibilidade, é a unidade organizacional que recebe os jovens mensageiros, oriundos do Projeto Social de mesmo nome, vivenciar uma experiência profissional, cujas atividades para desempenhadas no âmbito desta Divisão, após capacitação operacional e permanente acompanhamento no desenvolvimento das Atualmente, estão inseridos neste projeto 90 (noventa) jovens mensageiros, que são capacitados e supervisionados operacionalmente pelos profissionais desta DIMEX, contribuindo desta forma com o Plano de Responsabilidade Social, distribuídos nos seguintes postos de trabalho:

FÓRUM	Quantidade de Mensageiros Supervisionados
Capital	45
Bangu	02
Duque de Caxias	03
Niterói	08
Nova Iguaçu	04
São Gonçalo	04
Total	66



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

A DIMEX, por meio do SEMGM, realiza a capacitação de jovens mensageiros que atuam nas diversas regionais, bem como na Comarca de São João de Meriti, nos termos do quadro abaixo:

Fórum	Quantidade de Mensageiros capacitados
Barra da Tijuca	02
Campo Grande	02
Ilha do Governador	02
Jacarepaguá	02
Leopoldina	02
Madureira	02
Méier	02
Pavuna	02
Região Oceânica	02
Santa Cruz	02
Reg. Alcântara	02
São João de Meriti	02
Total	24


SGLOG/DEPAM – Departamento de Patrimônio e Material

Mudanças e Remanejamentos: o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no 1º semestre de 2023 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP, cujo total foi igual a 382 (trezentos e oitenta e dois). Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de *layout* e/ou obras. Pode-se observar que, houve um acréscimo na quantidade de mudanças e remanejamentos, comparando-se ao 1º semestre de 2022, cujo quantitativo foi igual a 211 (duzentos e onze).



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA											
	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez									Dez	
Remanejamentos Internos	40	35	65	37	66	71					
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0					
Mudança Serventia/Gabinete	13	35	10	1	1	8					
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0					
Serviços Cancelados	0	0	0	0	0	0					
Total de Serviços realizados	53	70	75	38	67	79					



Guia Verde: Revisão geral e atualização do Guia Verde por meio do SISMAT, e sua respectiva disponibilização no sítio eletrônico do TJRJ de mais informações relacionadas aos materiais sustentáveis, como as características técnicas dos produtos e as justificativas legais que motivaram a sua inserção no Guia, melhorando o acesso ao público interno e externo.

Cabe ressaltar que a eventual perda da característica que ensejou o enquadramento do produto no Guia Verde implicará na sua imediata retirada da listagem do sistema, que conta atualmente com 914 (novecentos e quatorze) itens sustentáveis.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Os produtos inseridos no Guia Verde são todos aqueles que já foram especificados com requisitos de sustentabilidade, assim enquadrados de acordo com as normas vigentes.

No entanto, a cada processo de aquisição são realizadas novas pesquisas de mercado, após as quais nem sempre os produtos enquadrados no Guia Verde poderão permanecer dessa forma relacionados, haja vista que ou não são encontrados com alguma característica técnica relevante em termos de sustentabilidade, ou após recentes estudos sobre o tema não devem mais ser considerados sustentáveis, ou ainda quando alguma norma sustentável não pode mais ser exigida no edital por não haver empresas que apresentem as devidas certificações, sob risco de frustrar os certames licitatórios e, consequentemente, ocasionar danos às demandas das Unidades Organizacionais.

Também pode ocorrer de o TJRJ deixar de adquirir alguns materiais por desuso ou por decisão da Administração, e se esses materiais estiverem relacionados no Guia Verde, também são retirados do Guia, reduzindo o quantitativo total.

Cabe ressaltar, que assim como podem ser retirados alguns produtos, outros podem ser inseridos de acordo com as pesquisas, se possuírem requisitos de sustentabilidade.


Ademais, convém lembrar que no ano de 2019 foi adotado o Processo Eletrônico Administrativo (SEI), que resultou em considerável queda na utilização de papel A4, além do controle sistemático na quantidade de resmas utilizadas em cada Serviço e Divisão deste Departamento. Por derradeiro, torna-se relevante destacar a edição do AVISO TJ nº87/2019, publicado no DJERJ em 25/10/2019, que trata da revisão dos perfis de papel A4 e insumos para impressoras, objetivando uma readequação dos gastos destes materiais,

em decorrência da grave situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, além da observância aos critérios da economicidade e sustentabilidade.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

REDISTRIBUIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS USADOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO:



O gráfico acima indica o quantitativo dos bens em bom estado de conservação que foram retirados das unidades organizacionais, reformados, e redistribuídos para outras unidades, seguindo-se, assim, diretriz da Administração Superior, conforme artigo 22, da Resolução TJ/OE nº 10/2021. Cabe ressaltar que tal medida representa significativa contenção de recursos, já que novos itens deixaram de ser adquiridos, por esta Egrégia Corte.


Os quadros abaixo demonstram que, no exercício de 2022, foi registrada a redistribuição de 22% de mobiliário retirado, e no ano de 2023 a redistribuição foi de 27%, destacando-se mais uma vez, a preocupação deste Tribunal com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2022							
Retirados	Retirados Redistribuídos Porcentagem						
8143	1751	22%					

2023							
Retirados Redistribuídos Porcentagem							
5186	1413	27%					





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Relevante informar que no período o SEGRA realizou as seguintes atividades:
 Foram atendidas 360 (trezentos e sessenta) solicitações de serviços gráficos não codificados diversificados (cartilhas e revistas em cores, folders, cartazes, livros da EMERJ etc.)

CUSTOS DO SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO-CODIFICADOS

O custo total para produção dos serviços gráficos não codificados no 1º semestre de 2023 foi de R\$48.355,17 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos). Em comparação com o resultado obtido no mesmo período em 2022, que foi R\$68.335,86 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), verifica-se que houve uma redução da despesa, em torno de 41,32% (quarenta e um inteiros e trinta e dois centésimos por cento).

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CODIFICADOS (CAPAS DE PROCESSO)

Foram produzidas 169.000 (cento e sessenta e nove mil) unidades de capas de processo nos meses de janeiro a junho de 2023. Comparando com o total produzido no mesmo período de 2022, que foi 95.500 (noventa e cinco mil) unidades, percebe-se que ocorreu um aumento significativo do quantitativo produzido na ordem de 76,96% (setenta e seis inteiros e noventa e seis centésimos por cento).

Importante ressaltar que esse aumento decorreu do consumo expressivo da capa de processo administrativo código 651-0030 pelo SERAU, para fins de autuação das Certidões de Débitos encaminhadas pelo Serviço de Cobrança de Débitos Judiciais (SECOB), as quais são emitidas pelas serventias judiciais e centrais de arquivamento, em razão do inadimplemento de custas, taxa



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

judiciária e outras receitas devidas ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ, sendo importante fonte de arrecadação.

Nota: foram considerados os dados relativos à produção de capas de processo, uma vez que é o item produzido que tem maior impacto na despesa e grande importância para o desenvolvimento da prestação jurisdicional.

Destarte, os índices gerenciais do mencionado Serviço estão aqui apresentados nos quadros de Produtos não-conformes (PNC), de acordo com a **tabela demonstrativa** de fls. **29 e 30** e de indicadores de acompanhamento e desempenho, consoante pode verificar-se adiante (**Anexos III e IV**).

Iniciativas relevantes:

- Aprimoramento, em conjunto com a SGTEC, do Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) e do Sistema de Inventário (SISINVENT), que proporcionaram maior fidedignidade das informações referentes ao patrimônio do PJERJ e a redução considerável de baixas de bens por extravios;
- Gravação da vídeo-aula "Agente Patrimonial do PJERJ", disponibilizada em curso à distância (EAD), reconhecido pela ESAJ;
- Capacitação contínua dos funcionários da Central de Apoio aos Agentes
 Patrimoniais e novas atualizações do Manual dos Agentes Patrimoniais, como efetivos recursos de auxílio aos mais de 4 mil agentes patrimoniais do PJERJ;
- Incremento na gestão de bens permanentes alocados no depósito da Praça da Bandeira, que possibilitou maior controle físico e mais celeridade para entrega e a retirada de patrimônio em todo o PJERJ;
- Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados itens antes destinados a descarte ou a sucata – para reparos e confecções autorizadas de bens para o PJERJ, o que gerou economicidade.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SGLOG/DETRA – Departamento de Transporte

- Recebimento e inclusão de 12 (doze) veículos utilitários tipo furgão cargo na frota do PJERJ (Processo SEI nº 2022-06012649);
- Aquisição e recebimento de 279 unidades do segmento hatch compacto, 3 unidades do segmento picape compacta para renovação da frota de serviços, mediante a substituição dos veículos modelos Gol, Kombi e Saveiro (Processo Administrativo nº 2022-06012649 - SEI).
- Mensuração permanente dos dados relacionados ao transporte terrestre objetivando o controle e redução do consumo de combustível através do monitoramento do consumo de gasolina, etanol e diesel, com produção de minucioso relatório mensal, com base nas diretrizes estabelecidas pelo CNJ;
- Revisão e aperfeiçoamento do Ato Normativo nº 11/2018, o qual estabelece normas relativas à aquisição, locação, classificação, cadastro, controle e utilização dos veículos, bem como, relacionadas a infração de trânsito, sinistros, manutenção, cota de combustível e alienação dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com posterior publicação do Ato Normativo nº 04/2023.
 - Conclusão do processo SEI n. 2022-06131418 referente ao leilão de 36 (trinta e seis) veículos que foram disponibilizados para alienação com a finalidade de reduzir os custos de manutenção da frota. A arrecadação decorrente da alienação dos 36 (trinta e seis) veículos foi de R\$ 771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais) para o Fundo Especial desta Corte de Justiça;
- Convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que, dentre as ações previstas no Plano de Trabalho, contemplou a recuperação de 14 (quatorze) viaturas da PMERJ no período de janeiro de 2023 a junho de 2023 pelo Departamento de Transportes deste Tribunal de Justiça, propiciando uma prestação de serviços de excelência na segurança dos prédios, instalações de Foros, Varas e Juizados, Depósitos, Arquivos e demais Órgãos do Poder



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Judiciário, e das pessoas que lá transitam, por meio de emprego especial de proteção;

- Implementação do SISTRANSP WEB
- Realização permanente do rastreamento e monitoramento da frota em tempo real e ininterrupto, visando disciplinar e acompanhar o uso dos veículos, além de proporcionar maior eficiência e economia operacional, gerando impactos positivos na redução de despesas relacionadas a combustível e manutenção
- **6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO** (demandas não concluídas no período de referência, excluídas as dos projetos)

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

- ROTINAS ADMINISTRATIVAS (RADs)
 - ✓ RAD-SGLOG-082: em elaboração pela SGLOG/DIPCO a revisão 05, referente ao procedimento "Orçar preços de obras e serviços de engenharia".
 - ✓ RAD-SGLOG-085: em elaboração pela SGLOG/DIFOB a revisão 03, referente ao procedimento "Fiscalizar a execução do contrato de obra do PJERJ".
 - ✓ RAD-SGLOG-089: em elaboração pela SGLOG/DIPCO a revisão 02, referente ao procedimento "Cotar preços para obras e serviços de engenharia".
 - ✓ RAD-SGLOG-094: em elaboração pela SGLOG/DIMAN a revisão 00, referente ao procedimento "Gerar ordem de compra para aquisição de materiais, autuar e instruir processo de reembolso e acompanhar movimentação de verba contratual".



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

MAPEAMENTO DE RISCOS

De acordo com o Aviso da Presidência nº 72/2023, que versa sobre a obrigatoriedade do mapeamento de riscos no âmbito do TJERJ, encontra-se em elaboração pelo DEENG o preenchimento do FRM-PJERJ-015-01. O formulário visa identificar, analisar e tratar os riscos pertinente a cada Divisão do DEENG.

A previsão é que o mapeamento de riscos seja concluído até novembro/2023.

CADEIA DE VALOR

Tendo em vista a publicação do Ato Normativo nº 24/2023, em que a Administração Superior institui a Cadeia de Valor do TJRJ em seu 1º e 2º Níveis, bem como o descrito no Art. 2º do referido ato, a saber: "Art. 2º. São objetivos da Cadeia de Valor: I – permitir a visualização sistêmica e integrada dos processos de trabalho do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; II – orientar a gestão por processos de trabalho; III – contribuir para o aprimoramento da gestão e otimização no uso dos recursos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro", o DEENG ajusta para o desdobramento do 3º nível, se for o caso.

Segundo informação da Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance, o 3º Nível da Cadeia de Valor descreve as interações de processos de trabalho em níveis mais gerenciais e alguns departamentos podem se reconhecer mais claramente no encadeamento proposto (no entanto, a construção da cadeia de valor não se dá pela simples estrutura organizada em secretarias e departamentos, sendo necessário visualizar as interações entre os processos de trabalho, independente da unidade específica que os desenvolve).

Futuramente, de acordo com as novas diretrizes para modernização das RAD, o mapeamento dos processos de trabalho do TJRJ terá a cadeia de valor como guia para sua estruturação, tornando ainda mais importante sua adequação neste momento.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

INDICADORES GERENCIAIS

O DEENG trabalhou no 1º semestre de 2023 no desenvolvimento de **Indicadores Gerenciais**, que são os indicadores relevantes dos processos do Departamento e que contribuem para a tomada decisão dos processos mais importantes da unidade. São parte fundamental da unidade para demonstrar seu desempenho.

Foi elaborada árvore para SGLOG com seguintes indicadores que aguardam aprovação:

UNIDADE R	RESPONSÁVEL				ORIGEM		
SECRETARIA- GERAL	DEPARTAMENTO E ASSESSORIAS	INDICADOR	FÓRMULA	META	DOS DADOS	PERIODICIDADE E ESCLARECIMENTOS	
SGLOG D	da Execuç dos Serviço Manutenç; Corretiva Produtivida da Execuç dos Serviço Manutenç; Preventiv DEENG Percentual solicitações cotação finalizada	Produtividade da Execução dos Serviços de Manutenção Corretiva	[O.S. corretivas fechadas ÷ (O.S. corretivas abertas – O.S. corretivas canceladas)] x100	55%	DIMAN	Trimestral	
		Produtividade da Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva	[O S preventivas fechadas ÷ (O.S. preventivas abertas – O.S. preventivas canceladas)] x100	75%	DIMAN	Trimestral	
		DEENG	Percentual de solicitações de cotação finalizadas	(Número de solicitações de cotação finalizadas/Número de solicitações de cotação planejadas) x 100	N/A	DIPCO	Trimestral
		Produtividade de Projetos de Layout	(Produção mensal em m² de projetos de layout acumulada no exercício corrente / Meta mensal em m² de projetos de layout acumulada no exercício corrente) x 100	90%	DIPEA	Mensal	



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG-DIPEA

DIPEA-SEPAR

- ❖ LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AS FACHADAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO -PRÉDIO DO 13º NUR
- ❖ PROJETO EXECUTIVO EM PARA PADRONIZAÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E ACESSIBILIDADE – PRÉDIOS DO 4º NÚCLEO REGIONAL (4º NUR)
 - √ Fórum de Belford Roxo
 - ✓ Fórum de Duque de Caxias
 - ✓ Prédio do Juizados Especiais de Duque de Caxias
 - √ Fórum de Guapimirim (Atualmente compõe o 7º NUR)
 - √ Fórum de Japeri
 - √ Fórum de Magé (Atualmente compõe o 7º NUR)
 - √ Fórum de Nova Iguaçu
 - ✓ Prédio dos Juizados Especiais de Nova Iguaçu
 - √ Fórum de Queimados
 - ✓ Fórum de São João de Meriti
 - ✓ Anexo ao Fórum de São João de Meriti
 - ✓ Fórum Regional de Vila Inhomirim (Atualmente compõe o 7º NUR)
- ❖ PROJETO PARA APLANAR CALÇAMENTO E CONSTRUIR RAMPA DE CONCRETO DE ACESSO AO FÓRUM - FÓRUM DE SANTA CRUZ: Processo nº 2019-0630267
- ❖ ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ANEXO DO FÓRUM DE RESENDE: Processo nº 2020-0664283
- ❖ PROJETO DE SEGURANÇA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA: Processo nº 2021-0679411
- ❖ PROJETO DE SEGURANÇA DO FÓRUM DA COMARCA DE SAQUAREMA: Processo nº SEI 2021-0679001
- ❖ PROJETO DE SEGURANÇA DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMBUCI: Processo nº 2021-0672621



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ❖ PROJETO DE SEGURANÇA DO DEPÓSITO GERAL PRAÇA DA BANDEIRA: Processo nº 2020-0615837
- ❖ PROJETO DE SEGURANÇA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: Processo nº 2021-0679351
- **❖ SGTEC:** Processo nº 2023-06017830

Levantamento de todas as áreas de responsabilidade da SGTEC, com elaboração das respectivas plantas de levantamento, e elaboração de planilha com o quantitativo de postos de trabalho disponíveis.

Execução de alteração de layout em andamento contendo toda a reestruturação da SGTEC.

❖ PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE SEROPÉDICA: Processo nº 2023-06028351

Projeto de arquitetura já definido, em fase de compatibilização com estrutura e já enviado para a equipe de instalações para o desenvolvimento.

A equipe do SEPAR, já providenciou os projetos legais para as providências necessárias, já contendo as alterações atinentes as alterações atreladas as normas de combate a incêndio. Tais alterações motivaram nova apresentação a SGSEI para as aprovações.

Encontra-se em desenvolvimento as plantas de detalhamento e modelagem para a apresentação a Presidência.

❖ GALERIA DOS EX PRESIDENTES: Processo nº 2023-06037504

Proposta de modelagem para a apresentação conclusa e apresentada, com sugestão de moldura para também aprovação.

Projeto já apresentado a Presidência e aprovado, em fase de detalhamento.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

 ★ EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO Nº 02/2022 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (COMAI): Processo nº 2022-06098498

Estão sendo realizadas vistorias para elaboração de levantamento para emissão de relatório contendo informações específicas e detalhadas sobre a acessibilidade material arquitetônica nos prédios do TJRJ, destacando o nível de acessibilidade nos prédios, incluindo os que possuem elevador acessível, acessibilidade ao primeiro piso e adequação nas salas de audiência, analisando, ainda, a acessibilidade interna e do entorno dos prédios, tal demanda visa o desenvolvimento de projetos para adequação dos prédios com prioridade para início dos prédios que compõem o 4º NUR.

> DIPEA-SEPIN

- ❖ ANÁLISE TÉCNICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENERGIA SOLAR
 - ✓ Processo nº 2022-06036824: Lâminas I e II
 - ✓ Processo nº 2022-06036895: Arquivo Judiciário de São Cristóvão
 - ✓ Processo nº 2022-06036879: Fórum Santa Cruz
 - ✓ Processo nº 2022-06036887: Fórum de Campos dos Goytacazes
 - ✓ Processo nº 2022-06036841: Lâmina IV
 - ✓ Processo nº 2022-06036874: Almoxarifado de Niterói
 - ✓ Processo nº 2022-06089658: São João de Meriti
 - ✓ Processo nº 2022-06089660: Vila Inhomirim
 - ✓ Processo nº 2022-06089661: São Gonçalo
 - ✓ Processo nº 2022-06089662: Ilha do Governador
 - ✓ Processo nº 2022-06089664: Fórum Regional de Jacarepaguá
 - ✓ Processo nº 2022-06089666: Arquivo Geral de Rio Bonito
 - ✓ Processo nº 2022-06089669: Regional de Madureira
 - ✓ Processo nº 2022-06089670: Fórum de Bangu
 - ✓ Processo nº 2022-06089671: Fórum de Queimados
 - ✓ Processo nº 2022-06089672: Fórum de Belford Roxo
 - ✓ Processo nº 2022-06089674: Fórum de Itaboraí
 - ✓ Processo nº 2022-06089675: Fórum de Macaé
 - ✓ Processo nº 2022-06089676: Fórum de Rio Bonito



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO DAS ENTRADAS DE ENERGIA PARA 14 EDIFICAÇÕES
 - ✓ Processo nº 2021-0681264: Arquivo de Rio Bonito
 - ✓ Processo nº 2021-0681275: Fórum de Magé
 - ✓ Processo nº 2021-0662963: Fórum de São Fidelis
 - ✓ Processo nº 2021-0681273: Fórum de Porciúncula
 - ✓ Processo nº 2021-0661681: Fórum de Quissamã
 - ✓ Processo nº 2021-0681265: Fórum de Itaperuna
 - ✓ Processo nº 2021-0681259: Fórum de Saguarema
 - ✓ Processo nº 2021-0681252: Fórum de Paulo de Frontin
 - ✓ Processo nº 2021-0681206: Fórum de Japeri
 - ✓ Processo nº 2021-0681261: Fórum de Paracambi
 - ✓ Processo nº 2021-0661677: Fórum de Trajano de Moraes
 - ✓ Processo nº 2021-0662953: Fórum de Nova Friburgo
- ❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL FÓRUM DE SÃO PEDRO DA ALDEIA: Processo nº 2021-0679411
- ❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CLIMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE NITERÓI - Processo nº 2022-06104287
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO (CMI) PARA O FÓRUM DE ITAGUAÍ -(AGUARDANDO APROVAÇÃO NO CBMERJ): Processo 2021-0663287
- ❖ ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E REGISTRO NA LÂMINA CENTRAL: Processo nº 2020-0691048
- ❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA REMANEJAMENTO DA SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA (SGJUD), LÂMINA I: Processo nº 2023-06039677
- ❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA READEQUAÇÃO DE LAYOUT DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (NUPEMEC), LÂMINA I: Processo nº 2023-06007531
- ❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE SEROPÉDICA: Processo nº 2023-06028351



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

❖ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES PARA REFORMA DOS AUDITÓRIOS DA EMERJ - LÂMINA I, READEQUAÇÃO DO HALL DE ACESSO AOS ELEVADORES DOS AUDITÓRIOS DA EMERJ E READEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DE ACESSO AOS AUDITÓRIOS DA EMERJ: Processo nº 2023-06072752

SGLOG-DIPCO

A Divisão de Planejamento Cotação e Orçamento (DIPCO) iniciou as seguintes ações no 1º semestre de 2023, que terão continuidade no 2º semestre de 2023:

- ✓ Encaminhamento das duas RADs revisadas para publicação
- ✓ Elaboração de artefatos para adequar o Projeto Básico à nova Lei de Licitações
- ✓ Ampliação da Relação de Fornecedores para consulta de pesquisa de mercado
- ✓ Contratação de um maior número de colaboradores qualificados, de modo a atender às demandas existentes

SGLOG-DIFOB

> DIFOB-SEFIA

CONTRATOS INICIADOS

O Serviço de Fiscalização (DIFOB/SEFIA), iniciou a fiscalização dos seguintes contratos no 1º semestre do ano de 2023:

❖ REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL

Processo nº 2022-06043052

Valor total contratado: R\$ 11.347.737,57

Prazo de contrato: 390 dias, sendo 90 para trâmites burocráticos

A obra foi iniciada em 19/06/2023 e tem previsão de término de execução em 12/07/2024.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Trata-se da substituição das torres de resfriamento de água do sistema de ar condicionado do prédio da Lâmina I, devido ao desgaste, da precariedade e falta de confiabilidade do seu funcionamento satisfatório, para atendimento da CAG, e garantir a climatização do prédio da Lâmina I. Todo projeto está dotado de melhorias tecnológicas que visam eficiência, economicidade, conforto, acessibilidade e sustentabilidade, tanto em suas instalações prediais, como no projeto arquitetônico.



Torres de arrefecimento a serem substituídas.





Torres de arrefecimento a serem substituídas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE MACAÉ

Processo nº 2022-06089675 Valor total contratado: R\$ 450.000,00

Prazo de contrato: 180 dias



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

O contrato foi iniciado em 22/05/2023 e tem previsão de término de execução em 03/10/2023 e término contratual em 17/11/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Cobertura – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE QUEIMADOS

Processo nº 2022-06089671

Valor total contratado: R\$ 373.500,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 08/05/2023 e tem previsão de término de execução em 19/09/2023 e término contratual em 03/11/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Cobertura – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE MADUREIRA

Processo nº 2022-06089669

Valor total contratado: R\$ 588.000,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 08/05/2023 e tem previsão de término de execução em 19/09/2023 e término contratual em 03/11/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE SÃO GONÇALO

Processo nº 2022-06089661

Valor total contratado: R\$ 858.900,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 26/06/2023 e tem previsão de término de execução em 07/11/2023 e término contratual em 22/12/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM REGIONAL DE JACAREPAGUÁ

Processo nº 2022-06089664

Valor total contratado: R\$ 548.250,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 12/06/2023 e tem previsão de término de execução em 24/10/2023 e término contratual em 08/12/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM DE RIO BONITO

Processo nº 2022-06089676

Valor total contratado: R\$ 204.000,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 18/05/2023 e tem previsão de término de execução em 29/09/2023 e término contratual em 13/11/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.





Coberturas – Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.

❖ ENERGIA SOLAR FÓRUM REGIONAL DE VILA INHOMIRIM

Processo nº 2022-06089660

Valor total contratado: R\$ 311.688,00

Prazo de contrato: 180 dias

O contrato foi iniciado em 15/05/2023 e tem previsão de término de execução em 26/09/2023 e término contratual em 10/11/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.





Coberturas - Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

CONTRATOS EM EXECUÇÃO

Serviço de Fiscalização (DIFOB/SEFIA), acompanhou a continuidade da execução dos seguintes contratos no 1º semestre do ano de 2023:

❖ CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI, INFÂNCIA VARA DA JUVENTUDE, VARA Ε DE **MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E DETRA**

Processo nº 2021-06109179

Valor total contratado: R\$ 141.360.349,59

Prazo de contrato: 480 dias, sendo 120 para trâmites

burocráticos

A obra foi iniciada em 17/10/2022 e tem previsão de término de execução em 11/10/2023.



Perspectiva do Projeto.

A empresa contratada está executando aos seguintes serviços:

- ✓ Montagem dos pilares, vigas e lajes pré-moldadas do prédio do VEMSE;
- ✓ Execução do muro de divisa;
- ✓ Execução da cantina;
- ✓ Execução de vigas e escada em concreto armado moldadas in loco no prédio do VEMSE:
- ✓ Execução da Subestação:
- ✓ Acompanhamento topográfico da montagem da estrutura prémoldada;

✓ Execução da Guarita.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Montagem dos pilares, vigas e lajes pré-moldadas do prédio do VEMSE.



Execução do muro de divisa.



Execução da cantina.



Execução das vigas moldadas in loco.



Execução da Subestação.



Execução de Reservatório.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.





Vista área.

❖ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DURANTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO NAI

Processo nº 2022-06069299

Valor total contratado: R\$ 615.480.00

Prazo de contrato: 13 meses

A contratação justifica-se em razão da decisão proferida pelo IPHAN que condicionou a licença da obra do Complexo do NAI/DETRA aos serviços contratados, para a realização da elaboração de projeto e implementação de Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, nos termos do RAIPA.

A empresa contratada executa monitoramento arqueológico, higienização, análise e etiquetamento do material coletado e educação patrimonial.

O contrato foi iniciado em 26/08/2022 e tem previsão de término de execução em 24/09/2023.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



Monitoramento arqueológico.



Limpeza, análise e etiquetamento do material coletado.



Educação patrimonial.



Achado arqueológico.

❖ ENERGIA SOLAR LÂMINA IV

Processo nº 2022-06036841

Valor total contratado: R\$ 844.000,00

Prazo de contrato: 337 dias

✓ 2ª etapa: iniciada em 02/01/2023 e com conclusão em 05/07/2023, com o fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ ENERGIA SOLAR SANTA CRUZ

Processo nº 2022-06036879 Valor total contratado: R\$ 799.990.00

Prazo de contrato: 359 dias

✓ 2ª etapa: iniciada em 08/05/2023 e com previsão de término em 05/08/223, com o fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

❖ ENERGIA SOLAR CAMPOS DS GOYTACAZES

Processo nº 2022-06036887

Valor total contratado: R\$ 505.000,00

Prazo de contrato: 349 dias

√ 2ª etapa: iniciada em 24/04/2023 e com previsão de término em 22/07/2023, com o fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

❖ ENERGIA SOLAR ALMOXARIFADO DE NITERÓI

Processo nº 2022-06036874

Valor total contratado: R\$ 454.400,00

Prazo de contrato: 350 dias

✓ 2ª etapa: iniciada em 01/05/2023 e com previsão de término em 29/07/2023, com o fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

❖ ENERGIA SOLAR COMPLEXO CENTRAL - LÂMINAS I E II

Processo nº 2022-06036824

Valor total contratado: R\$ 3.869.200.00

Prazo de contrato: 330 dias

O contrato foi iniciado em 19/09/2022 e tem previsão de término de execução em 15/07/2023 e término contratual em 14/08/2023, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório do objeto.


O contrato foi paralisado por 90 dias, com início em 02/12/2022 e término em 01/03/2023, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato, que também modificou os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.

A contratada solicitou nova suspenção de prazo de 45 dias, em função de exigência do contrato do *Performace Ration*, a qual não foi atendida, sendo necessário uma reformulação da proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.





Coberturas - Local onde serão instaladas as placas fotovoltaicas.






Imagem da simulação apresentada.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG-DIMAN

> OBRAS EM ANDAMENTO

❖ PROJETO VÍDEO WALL

Capital - Lâmina II - 10º pavimento - Readequação salas 1014, 1016 e 1018. SEMOB, SELOG e SEMEQ estão em vias de aquisição de materiais.

❖ TACRIM - REMANEJAMENTO DO ADMINISTRATIVO DA MÚTUA

Trata-se de cessão para a Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, do espaço ou área correspondente ao 5° pavimento do prédio situado na rua Dom Manuel, n° 29, Centro, pertencente a este Tribunal de Justiça. O objetivo é instalar no local toda a parte administrativa e o Centro de Diagnóstico, Tratamento e Recuperação Física da Mútua dos Magistrados, que atualmente ocupam, respectivamente, parte do 1° andar do prédio da rua Dom Manuel, n° 29, e parte de espaço existente no subsolo da Lâmina I.

* TACRIM - REMANEJAMENTO DA ESAJ

Trata-se de alteração de layout da ESAJ, visando adequação dos espaços, em razão da mudança da Mútua dos Magistrados para o 5º andar do prédio do TACRIM. Para a implantação da Mútua será necessária a desativação de 10 (dez) salas de aula e 3 (três) laboratórios de informática. Sendo que dois laboratórios serão transferidos para o 1ª pavimento.

A alteração do layout consiste em: Criação da Sala Híbrida que abrigará Estúdio de gravação e Sala de Ensino Presencial, na sala 414; Transferência do material localizado na sala 406 Arquivo/Almoxarifado para a sala 502. Transformação da sala 406 em sala de aula e Transferência de dois laboratórios das salas 510 e 511 para o 1ª andar, em parte da sala 112.

❖ LÂMINA I - 4º PAVIMENTO - SALAS 423 A 427 - NUPEMEC - ALTERAÇÃO DE LAYOUT

Trata-se da transferência do NUPEMEC, do 10º pavimento da Lâmina II, para área disponível (ao lado da Ouvidoria), localizada no 4º pavimento do Complexo do Fórum Central. A alteração do layout



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

consiste em: layout provisório onde foram acomodados a Coordenação juntamente com o Gabinete na sala reservada ao fundo do espaço e no restante do salão foram dispostos os serviços constituídos pelos seus respectivos chefes e funcionários; instalação de divisórias objetivando a criação de Recepção, Gabinete, Sala Coordenação NUPEMEC, Sala de Reuniões, 2 sanitários, salão para 23 postos de trabalho, Sala Coordenação Escola Mediação, Atendimento Escola e 2 duas salas de aula Escola Mediação com área de espera.

❖ LÂMINA II - SALAS 911, 913, 915 E 917 - VIDEOCONFERÊNCIAS DO 9º PAVIMENTO

Trata-se do remanejamento dos órgãos "Protocolo da Presidência e Arquivo", "Juiz Auxiliar da 7ª Vara Empresarial", "Justiça Itinerante", e "COSEI/CEJESP", hoje ocupando salas no 10º pavimento, para o local hoje ocupado pelas salas de videoconferências do 9º pavimento da Lâmina II.

❖ FÓRUM DA COMARCA DE PETRÓPOLIS - REMANEJAMENTO DAS SALAS DE PSICOLOGIA

Trata-se do remanejamento de duas salas da ETIC para a sala destinada à sede do 3º NUR, localizada no primeiro pavimento. Com esse remanejamento, o isolamento acústico poderá ser executado de maneira definitiva e a serventia terá a privacidade desejada, isolada das profissionais da VIJ.

❖ FÓRUM DA COMARCA DE FRIBURGO - DÍVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIA PARA O PRÉDIO ANEXO

Trata-se de remanejamento do Cartório da Dívida Ativa, localizado atualmente na Avenida Alberto Braune, nº 224 - 2º pavimento - Centro, para o Fórum da Comarca e a readequação de algumas serventias com as devidas alterações de layout. O serviço consiste em: remoção e inclusão de divisórias; criação do Gabinete da Juíza; criação de balcão acessível no Atendimento; remanejamento e inclusão de mobiliário; reforma do teto.

❖ PRAÇA XI - 1ª VIJI – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DARA

Trata-se de layout de espaço localizado no 1º andar do prédio deste TJERJ, na Praça Onze, onde encontram-se instaladas as 1ª e 2ª Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, onde outrora destinado a



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

um Restaurante Escola, e que será utilizado para desenvolvimento do acordo de cooperação técnica entre o TJRJ e o Instituto Dara.

❖ FÓRUM REGIONAL DA LEOPOLDINA - SALAS DE MEDIAÇÃO DO CEJUSC

Trata-se do aumento do número de Salas de Mediações, além de espera para realização de escuta das partes em separado, reorganização da equipe administrativa, inclusão de uma biblioteca, espaço para os mediadores e realocação de balcão existente para realização de triagem do atendimento. Na sala 201, serão executadas seis Salas de Mediação, Biblioteca, Salas dos Mediadores, Sala Administrativo e Espera, Já a sala 203 foi destinada ao Atendimento para triagem.

❖ PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI – BIBLIOTECA DA EMERJ

Trata-se de layout para a Biblioteca da EMERJ em Niterói visando a otimização dos espaços internos, remanejamento dos serviços administrativos de forma a privilegiar o silêncio nas áreas destinadas ao estudo individual, aumento das vagas de usuários e como complemento ao projeto de arquitetura da Biblioteca Central da EMERJ/TJRJ.

A alteração do layout em tela consiste em: inclusão de um balcão de atendimento na Biblioteca e remanejamento do mobiliário existente, possibilitando o uso de mesas para grupos de estudos e consulta à internet; transformação dos espaços ocupados por pequena Biblioteca e Sala de Estudos em Acervo, tendo em vista a adoção de novos livros; inclusão de mesas de 1,00 m e baias em divisórias simples (em vermelho) nas Sala de Estudos, visando o isolamento do usuário; inclusão de parede de drywall com proteção acústica nas Salas de Estudos existentes, objetivando diminuir as interferências sonoras; reposicionamento das tomadas de rede elétrica existentes; aquisição de 2 (duas) lousas para as Salas de Estudos em Grupo.

> TERMOS DE REFERÊNCIA / PROJETOS BÁSICOS EM ELABORAÇÃO

❖ TR DA ELETROMECÂNICA E REDE ELÉTRICA

Prestação dos serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, das Redes Elétricas, das Redes Lógicas e Energia Elétrica Estabilizada e/ou ininterrupta, dos Equipamentos Condicionadores de Energia (estabilizadores e no-breaks) e do Sistema de Automação Predial, bem como Análise das Adequações das



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Instalações Elétricas e de Rede Lógica e Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva dos Reservatórios de Água.

- ❖ TR PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 ELEVADORES E 4 ESCADAS ROLANTES - MARCA ATLAS SCHINDLER S.A
- ❖ TR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO DE 88 ELEVADORES THYSSENKRUPP
- ❖ PROJETO BÁSICO OVERHALL CENTRÍFUGA

Contratação direta, devido à exclusividade, de empresa especializada na prestação de serviços corretivos programados e inspeção de folga axial, com abertura de 6 (seis) compressores centrífugos, dos Resfriadores de Líquido da Carrier 19 XR, com a substituição de peças e componentes mecânicos e elétricos, instalados no Prédio da Lâmina I do Fórum da Capital do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

- ❖ CONVÊNIO FURUKAWA PARA O DESCARTE ADEQUADO DOS CABOS LÓGICOS USADOS, ORIUNDOS DE OBRAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- ❖ TR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEIOP – Departamento de Infraestrutura Operacional

Divisão de Suporte operacional - DEIOP/DISOP

Serviço de Alimentação – SEALI

Aprovação do Ato Normativo para balizar o fornecimento de água mineral e promover a redução na aquisição de embalagens descartáveis - SEI – 2021-06123752.

Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - DEIOP/DIAFO

✓ Retomada do programa de visitas, iniciado em 2022, de funcionários e colaboradores da DIAFO aos prédios das unidades do interior



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- ✓ fiscalizadas pela divisão a fim de avaliar *in loco* a qualidade e a regularidade dos serviços prestados.
- ✓ Retomada do mapeamento de processos de trabalho da DIAFO, iniciado em 2022 visando naquela ocasião à publicação de RADs, sendo agora orientado à publicação de Planos de Atividades Detalhadas (PAT), nova ferramenta de gestão recentemente implementada.

SGLOG/DEPAM – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

- O processo nº 2012.055944, solicitando a construção de setor destinado à estocagem de materiais inflamáveis, foi apensado ao processo nº 2005-179514.
 Processo digitalizado e encontra-se atualmente tramitando no SEI, sob o nº 2021-0643881, localizado na unidade SGLOG-Serviço de Manutenção de Obras Fiscalização Incêndio.
- O processo nº 2019.086937, solicitando análise dos atuais procedimentos de segurança aplicados na gestão e controle dos bens armazenados, foi digitalizado, tramitando no SEI sob o nº 2020-0685764, localizado nas unidades SGLOG-Serviço de Manutenção de Obras - Fiscalização e SGLOG-Serviço de Manutenção de Obras - Fiscalização – Incêndio.
- O processo nº 2020.0615048, foi instaurado por esta Divisão, com encaminhamento à SGSEI, solicitando instalação de câmera posicionada em direção à escada de incêndio recentemente construída no Almoxarifado Niterói, em atendimento ao solicitado no processo nº 2018-177771, assim como revisão do posicionamento das câmeras já existentes no Almoxarifado de Niterói. Além disso, solicita-se análise da segurança patrimonial das nossas dependências localizadas no prédio da Praça da Bandeira, onde não há câmeras instaladas. Processo anexado ao processo 2020-0652658, localizado nas unidades SGSEI-Divisão de Vigilância Patrimonial e na SGLOG-Serviço de Manutenção de Obras Fiscalização.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- O processo nº 2020-0652658, relatando ocorrência de invasão no Almoxarifado de Niterói e solicitando instalação de câmeras adicionais, bem como eventuais ofendículos na tentativa de se resguardar o patrimônio público, encontra-se atualmente na SGLOG-Serviço de Manutenção de Obras - Fiscalização, já tendo sido os serviços executados parcialmente.
- O processo nº 2020-0689913, foi instaurado pela DIALM, com encaminhamento à SGSEI, solicitando análise e orientação em relação aos materiais estocados no Almoxarifado Central Niterói, pertencentes ao grupo de itens inflamáveis, tendo em vista que a Divisão de Almoxarifado não possui local específico para esse fim, embora já tenha sido solicitada a construção de local de armazenagem de materiais inflamáveis, o qual é objeto do processo administrativo de nº 2012-055944 (apensado ao 2005-179514 e posteriormente digitalizado, tramitando atualmente no SEI, sob o nº 2021-0643881). Processo encaminhado à DICIN, pela DIALM, solicitando que seja realizada visita ao Almoxarifado Niterói para avaliação da atual condição de armazenamento dos materiais, assim como fornecer orientações específicas com o intuito de proporcionar, eventualmente, melhorias no processo de armazenamento e manuseio dos itens em questão. Processo localizado na unidade SGSEI-DICIN.
- O processo nº 2021-0669843, foi instaurado pela DIALM, com encaminhamento
 à SGSEI, solicitando a instalação de equipamentos de monitoramento por vídeo
 nos interiores dos galpões destinados ao armazenamento de bens em estoque,
 de modo a aumentar a segurança patrimonial e inibir as possibilidades de
 extravios intencionais. Processo localizado na unidade SGSEI-Divisão de
 Vigilância Patrimonial.
- O processo nº 2022.06104287, foi instaurado pela DIALM, com solicitação de retomada dos estudos relativos ao projeto de climatização do Almoxarifado Central de Niterói. Processo localizado na DIPEA-SEPIN.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- O processo nº 2023.06006328, foi instaurado pela DIALM, solicitando providenciar o fechamento, com alvenaria, das janelas localizadas na parte frontal do Almoxarifado de Niterói, que dividem a área externa e o setor E1 (equipamentos de informática), onde são armazenados materiais de alto valor monetário. Tal medida, tem por objetivo proporcionar maior segurança no armazenamento desses materiais. Processo localizada na SGSEI-DIPVA.
- O processo nº 2023.06009321, foi instaurado pela DIALM, solicitando instalar 03 (três) escadas de quatro degraus para facilitar a decida da plataforma do Almoxarifado de Niterói, tendo em vista que a utilização de paletes para essa finalidade ocasionou um acidente. Processo localizado no DEENG-SEMOB.
- O processo nº 2023.06056824, foi instaurado pela DIALM, solicitando a instalação de cobertura nos acessos da quarita e do depósito de materiais inflamáveis, de modo a proporcionar proteção contra chuva. Processo localizado na DIPEA-SEPAR.
- Os autos do processo nº 2009-0254329, que trata de reformas no Depósito da Praça da Bandeira, encontram-se na SGPES/DESAU, em razão do despacho exarado no dia 04/05/2021: "Para esclarecer se há bens de sua responsabilidade patrimonial, no Depósito da Praça da Bandeira, passíveis de doação ou descarte".



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SGLOG/DETRA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

- Conclusão da renovação parcial dos veículos da frota de serviço, pendente à aquisição de 25 veículos do segmento utilitário para transporte de passageiros para substituição parcial dos veículos modelo Kombi;
- Aquisição de 2 (duas) Unidades Móveis para o Programa Justiça Itinerante, pendente a aprovação das Unidades e respetivo recebimento (Processo SEI nº 2020-0607037);
- Ajustes do SISTRANSP WEB para uma gestão mais eficaz.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
SGLOG/DIPCO: Monitoramento da temperatura do aparelho de ar condicionado entre 23º e 25º e do seu desligamento antes de sair do ambiente	Menor consumo de energia.
SGLOG/DIPCO: Arquivamento eletrônico de relatórios, mapas de cotação e da maioria dos registros	Menor consumo de energia e papel.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG/DIMAN: Contrato nº 003/0354/2020 com a Empresa ZINNG (Processo SEI nº 2020-0613883)

Termo de compromisso para credenciamento de empresa especializada em serviços de conservação de energia e eficiência energética, com a finalidade de representar o TJERJ perante às distribuidoras de energia para a submissão de projetos de eficiência energética.

SGLOG/DIMAN: Contrato nº 003/0014/2022 com a Empresa FURUKAWA (Processo SEI nº 2021-0672747) Convênio consiste em permitir o descarte adequado dos cabos lógicos e elétricos usados, da marca FURUKAWA ou não, oriundos de obras realizadas nos prédios do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro, alinhando-se a lei federal nº 12.305/2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos e as novas regras de sustentabilidade ambiental.

SGLOG/DIMAN: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS AUTOMÁTICAS

Trata-se de ação desta DIMAN no que diz respeito a substituição de torneiras automáticas, por outras de mesmas especificações técnicas, mesmo material, porém de fabricantes distintos, representando uma economia de aproximadamente 22% por unidade substituída.

SGLOG/DIMAN: ATO EXECUTIVO Nº 97/2022 – INSTITUI HORÁRIO PADRÃO DE FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS DE ÁGUA GELADA – CAG Implementação de Ato Executivo nº 97/2022 visando o padrão de funcionamento das Centrais de Água Gelada – CAG, havendo economia no consumo de energia elétrica.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG/DEIOP - Departamento de Infraestrutura Operacional

Serviço de Controle de Contas de Energia, Água e Destinação de Resíduos –
 SECER

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
O convênio com as Cooperativas de catadores evita que materiais recicláveis sejam enviados às estações de tratamento ao custo de R\$31,54 / m³, sendo enviados às cooperativas ao custo de R\$24,63, haja vista o TJRJ paga apenas pelo transporte do resíduo e não pelo transporte e destinação.	A economia obtida em janeiro de 2023 a maio de 2023 – R\$ 5.647,24.

• Serviço de Alimentação – SEALI

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
A) Expansão do uso da Comanda Eletrônica Promoveu atender as unidades de copeiragem com cerca de 65,42% do empenho previsto para o 1° semestre de 2023	Empenho 1º semestre R\$ 2.400.000,00 Empenho utilizado R\$ 1.570.163,10



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Economia na utilização do orçamento destinado ao Catering institucional nas Unidades de Copeiragem. Contrato 003/0010/2020 – Sodexo (A)	Economia gerada com uso da Comanda Eletrônica R\$ 829.836,90 (Oitocentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos)
B) Aplicação do Ato 10/22- Normatização quanto a utilização da verba alimentar creditada aos Tribunais do Júri nas Sessões Plenárias. Promoveu atender as unidades com cerca de 38,36% do empenho previsto para o 1° semestre de 2023	Empenho 1º semestre R\$ 1.059.124,56 Empenho Utilizado R\$ 406.252,32
Economia na aplicação do orçamento destinado a verba alimentar nas Sessões Plenárias do Tribunal do Júri Contrato 003/0389/2021 – Greencard (B)	Economia Gerada com a aplicação do Ato Normativo 10/22 R\$ 652.872,24 (seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Economia total considerando a soma dos dois contratos de verba alimentar fiscalizados pelo serviço de alimentação TOTAL S (A + B)	R\$ 1.482.709,14 Um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos e nove reais e catorze centavos.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

DIVISÃO DE MENSAGERIA E EXPEDIENTE - DIMEX

	AÇÕES	DE DESTA	ECONOMIA OBJETIVA GERADA		
Econo	omia obtida pelo TJRJ, c ć	devido a entrega direta de expedientes aos órgãos externos 3 (1º Semestre) Valor Quantidade Envelopes(1) R\$ 8.496,00 614			A entrega direta de expedientes aos Órgãos externos (Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado) realizada por parte do Serviço de Mensageria e Malote – SEMGM, que deixou de ser postado na ECT, gerou uma
	Ministério Público	R\$ 17.904,34	1.152		economicidade no período de JAN a JUN/23 de R\$35.073,40 (trinta e cinco mil, setenta e três reais e quarenta centavos).
	Procuradoria Geral do Estado	R\$ 8.673,06	558		Selenta e tres reais e quarenta centavos).
	Total	R\$ 35.073,40	2.324		
	iantidade de envelopes que direta pelo Serviço de Mens	•			

SGLOG/DEPAM – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Os bens retirados das unidades do PJERJ são reformados, caso necessário, e redistribuídos a outras. Essa medida atende à determinação contida no caput do artigo 22 da Resolução TJ/OE/RJ nº. 10/2021 (utilização prioritária de bens usados para atendimento às demandas).	Redução da necessidade de aquisição de itens novos por compra.
Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados – dentre eles, itens destinados a descarte – para reparos e confecções autorizadas de bens para o PJERJ, o que gera economicidade.	Menor demanda por compra de matérias-primas novas.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Produção de serviços gráficos não codificados	Redução da despesa com o custo da produção gráfica em torno de 41,32% (quarenta e um inteiros e trinta e dois centésimos por cento), comparando ao mesmo período em 2022.
Implementação do Aviso TJ nº 87/2019, por meio do qual foi determinada a redução do perfil de fornecimento de papel às serventias, em virtude da implantação do processo eletrônico e o excelente preço obtido na licitação realizada para sua aquisição, instrumentalizada mediante a compra compartilhada com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado do RJ.	Contribuíram, eminentemente, para uma economia de aproximadamente 51% no custo total das aquisições dos materiais de consumo.
Aquisição de cartuchos de toners e cilindros remanufaturados.	No primeiro semestre de 2023, a economia na aquisição de cartuchos e cilindros remanufaturados foi de R\$ 1.062.477,66.

SGLOG/DETRA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
 Redução no consumo de litros de combustível	 Redução no consumo de
por mês pelos veículos da frota de	combustível na ordem de 14,57%
representação em decorrência de sua	por mês, correspondente a uma
renovação, mediante aquisição de 220 veículos	economia de 4.849 litros/mês. Maior autonomia (km/l). Aumento de
Toyota Corolla Altis Hybrid, o que, inclusive,	56,47% na quantidade de quilômetros
tem proporcionado percorrer maior quantidade	percorridos (equivalente à 167.262
de quilômetros sem aumento das despesas	km), sem que houvesse aumento das
com combustível.	despesas com combustível.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- Renovação parcial da frota, mediante a aquisição de 220 (duzentos e vinte) veículos de representação com motorização híbrida (concluído), realizada em julho de 2022, continua impactando na redução significativa nos gastos de manutenção de toda frota deste 1º semestre de 2023 em relação ao 1º semestre de 2022
- O valor gasto pela manutenção da frota no 1° semestre de 2022 foi de R\$1.688.807,14 e do 1° semestre de 2023 na ordem de R\$875.112,13 que gerou uma economicidade no montante de R\$814.695,01

A arrecadação decorrente da alienação de 36 (trinta e seis) veículos

Cumpre informar que os 36
 veículos alienados foram
 avaliados em R\$408.000,00 e o
 total arrematado foi de R\$
 771.000,00, perfazendo um
 acréscimo de R\$363.000,00



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Tópicos	•	2	Observações
Pessoal		X	A SGLOG-DIPCO atualmente é composta por uma quantidade de de colaboradores no SEPLO que não está adequada às demandas existentes. No biênio de 2007/2008, a equipe era composta por 19 colaboradores e elaborava orçamentos apenas de projetos básicos de obras e serviços de engenharia, e composições para aditivos de obras. Os projetos executivos eram feitos pela empresa contratada e constavam da planilha orçamentária. Atualmente, a Divisão dispõe de uma equipe de 13 colaboradores e elabora orçamentos de projetos executivos de obras e serviços de engenharia, composições para aditivos de obras, além de diversas estimativas para a Administração, bem como revisões de minutas de editais e análises de atestados de qualificação técnica nas licitações.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ATENÇÃO: A copia imp	Tessa a pa	artii da ii	
			A SGLOG-DIFOB atualmente composta por 15 Engenheiros/Arquitetos sendo 8 terceirizados e 7 servidores, necessita de aumento no quadro destes profissionais, tendo em vista a previsão de novas obras, visando compor as Equipes Técnicas de Fiscalização.
Tecnologia da Informação	X		A SGLOG-DIPCO necessita para o melhor exercício de suas atividades de treinamento do colaboradores no Sistema Volare e maior espaço de amazemamento. A SGLOG-DIFOB necessita de licenças dos seguintes softwares para o melhor exercício de suas atividades: • AutoCad: análise dos projetos e levantamento de quantitativos; • Microsoft Office 2019: oferece melhores recursos para elaboração de planilhas mais eficientes.
Infraestrutura		X	A SGLOG-DIPCO necessita de mais espaço físico para o SEPLO, devido a previsão de acréscimo de colaboradores no novo Termo de Referência a ser licitado. A SGLOG-DIMAN necessita de mais espaços para a implantação de suas oficinas nos Polos Regionais a fim de agilizar seus atendimentos de



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

		manutenção, mais espaços para incorporar a transferência de bens patrimoniais oriundos do DEPAM (em torno de 7.000 itens de equipamentos de refrigeração) e ampliação nas acomadações da DIMAN na CONAB.
LEGENDA:	Atende	Atende em Parte Não Atende

DEIOP – Departamento de Infraestrutura Operacional

Divisão de Suporte operacional - DEIOP/DISOP

• Serviço de Alimentação – SEALI

Tópicos	•	••		Observações
Pessoal			x	 Apesar do quadro de funcionários ter sido revisto, contudo elevaram- se os atendimentos e nova majoração está sendo fundamentada para a próxima contratação. Acúmulo de atividades diversas em um único Serviço.
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura		x		 Manutenção precária das máquinas de café. Pendência de definição do espaço para o almoxarifado (estocáveis).

LEGENDA:

Atende

Atende em Parte



Não Atende



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - DEIOP/DIAFO

Tópicos	•	••		Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação		X		
Infraestrutura			X	

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

Divisão de Administração do Foro Central - DEIOP/DIFOR

Tópicos	•	•••		Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação		X		
Infraestrutura			X	

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

Tópicos	•	•••	2	Observações
Pessoal		x		A DIMEX conta com 07 (sete) servidores, 81 (oitenta e um) prestadores de serviço e 90 (noventa) jovens mensageiros para atender a toda movimentação de expedientes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Cabe ressaltar a carência de servidores na DIMEX, estando o SERAU (Serviço de Registro e Autuação) com apenas 01 (um) servidor.
Tecnologia da Informação			x	 A DIMEX aguarda o fornecimento de 02 scanners para que possa atender com excelência o aumento da demanda do serviço



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ATENÇÃO. A copia illiplessa a p	partir da <i>intranet</i> e copia nao controlada.
	do SECOR, que trabalha dando suporte a todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (SS.2023.0026173).
	 Aguardando o fornecimento de 08 (oito) headsets para uso dos Chefes de Serviço e Supervisores nas reuniões via teams.
	 Aguardando criação da funcionalidade na tela de consulta e-Carta, enviado pelo Sistema PJE, para acréscimo de mais uma coluna que viabilize a exibição da competência do Processo.(\$\$2023.0238709)
	 Aguardando criação de funcionalidade na tela de consulta do e-Carta, enviado pelo Sistema DCP, de acréscimo de mais duas colunas, que viabilizem a exibição do número do processo e a respectiva competência.(SS2023.0238700)
Infraestrutura X	As novas instalações da DIMEX atendem de forma satisfatória as necessidades da unidade, proporcionando ânimo na execução dos processos de trabalho.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG/DEPAM: DEPARTAMENTO DEPATRIMÔNIO E MATERIAL

Tópicos	•	•••	2	Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura		X		Almoxarifado de Niterói: Não há local específico para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança. Recentemente, foi realizada aplicação de material retardante de chamas (tinta intumescente) em toda alvenaria já existente do Bloco D, local de armazenamento desses materiais. Além disso, em março de 2023 foi concluída a instalação de dispositivos relacionados ao sistema fixo de incêndio. No entanto, encontra-se pendente a construção de setor específico para armazenamento desses materiais, conforme solicitado no processo nº 2012-055944 (digitalizado sob o nº 2021-0643906), apensado ao processo 2005-179514 (digitalizado sob o nº 2021-0643881). Foi solicitada, através do processo nº 2021.0669843, a instalação de equipamentos de monitoramento por vídeo nos interiores dos galpões destinados ao armazenamento de bens em estoque, de modo a aumentar a segurança patrimonial e inibir as possibilidades de extravios intencionais nas dependências do Almoxarifado de Niterói. No Depósito da Praça da Bandeira, verifica-se condições precárias em
				Niterói.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

armazenados. Foi instaurado o processo nº 2020-0615048 (anexado ao processo nº 2020-0652658), com encaminhamento à SGSEI, solicitando análise da segurança patrimonial nos prédios da Praça da Bandeira, onde não há sistema de monitoramento por câmeras. Também foi instaurado o processo 2020-0615837, com encaminhamento ao DEENG, solicitando
encaminhamento ao DEENG, solicitando adoção de providências no sentido de aumentar a segurança do local.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAL

A Secretaria-Geral de Logística (SGLOG) tem como missão prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz, os recursos de logística para que as unidades organizacionais do PJERJ realizem a prestação jurisdicional.

A SGLOG vem continuamente desenvolvendo medidas para a consolidação e o fortalecimento de sua gestão estratégica, e desta forma, possui 2 Projetos Estratégicos, consoante ao Ato Executivo TJ nº 93/2023:

- Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (Continuidade);
- Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica

Quanto ao Indicador Estratégico, destaca-se:

com a existência física.

 Indicador Estratégico de Índice de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ.
 Este indicador é de periodicidade anual, e visa o aperfeiçoamento da confirmação da realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ.
 O principal objetivo é fornecer informações para a Alta Administração acerca da efetiva conferência da carga patrimonial sob sua responsabilidade e, assim, a confiabilidade entre os

registros constantes no sistema de controle patrimonial (SISPAT)



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Quanto aos demais Indicadores Operacionais, estão de acordo com os padrões de desempenho esperado, com resultados bastante satisfatórios, que são reflexos do comprometimento de todos os integrantes da Equipe da SGLOG.

Além disso, evidencia-se que a Divisão de Movimentação de Expedientes – DIMEX, tem implementado e mantido o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001/2015, e desta forma, inserido no rol daqueles que detém reconhecido padrão internacional de gestão, fato que reflete em reconhecida eficiência na utilização de recursos públicos, tal como preconizado no art. 37 da CRFB de 1988, bem como emanado das mais recentes recomendações do CNJ.

Por fim, ressalta-se o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito desta SGLOG referente a redução de custos, conforme especificado no quadro Destagues de Economicidade (item 7).

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG) no 1º semestre de 2023.



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

10. ANEXO I- PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

SGLOG/DEENG: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO NAS OBRAS DO PJERJ (READEQUAÇÃO E REFORMA) PLANILHA DE INDICADORES o TjRj se a v INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO INDICADOR DE INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DE PROJETO UNIDADE ORGANIZACIONAL SGLOG OBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoamento da estrutura predial, logística e de TEMA Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade iurisdicional PROJETO, PROCESSO E TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE INDICADOR √ariação de custo licitado nas obras do PJERJ Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO FINALIDADE Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma Status INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE PERIODICIDADE Trimestral **ACOMPANHAMENTO EFICIÊNCIA EFETIVIDADE** (Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100 SENTIDO DE MELHORIA Controle Geral de Obras UNIDADE DE MEDIDA META ORIGEM DOS DADOS (CGO) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 2021 11.75% 12.19% 4.46% 2.64% 2.64% **EVOLUÇÃO** 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Resultado no Per 2022 INDICADOR 0.00% 0,00% 0,00% 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE RESULTADOS NO PERÍODO RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2023 Fonte: Controle Geral de Obras (CGO) LINHA DE BASE 0.00% 19,00% 17,00% 15,00% 12,19% 13,00% 15.009 11,00% RESULTADO ATUAL 9,00% 0,00% 10,009 7,00% 5,00% 3,00% 0.00% 0,00% 0.00% 1.00% 4º TRIMESTRE META 1 00% O gráfico demonstra em índices a diferenca entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. ANÁLISE CRÍTICA No segundo trimestre, teve início a Reforma para modernização do sistema de refrigeração da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital, em 19/06/2023. O indicador apresenta índice zerado porque não há termos aditivos de readequações ou reformas que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reformas prediais. Após estudo realizado pela Secretaria-Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia AÇÕES GERENCIAIS 28/03/2019 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, le § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Responsável pela emissão do relatório: CARLOS VIANNA Responsável (aprovação e divulgação): "BRUNO COELHO SILVA Data: 28/06/2023




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO NAS OBRAS DO PJERJ (CONSTRUÇÃO E COMPRA) **PLANILHA DE INDICADORES** IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada INDICADOR DE INDICADOR DE UNIDADE INDICADOR DE OBJETIVO INDICADOR DE SGLOG PROCESSO DE **OBIETIVO DA ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO PROJETO** QUALIDADE **TRABALHO OBJETIVO** Aperfeiçoamento da estrutura predial, logística e de Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional egurança **ESTRATÉGICO** PROJETO, PROCESSO **DE TRABALHO OU** INDICADOR Variação de custo licitado nas obras do PJERJ Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia OBJETIVO DA QUALIDADE CRITÉRIO DE **FINALIDADE** Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra) Status ACOMPANHAMENTO INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE PERIODICIDADE EFETIVIDADE DESEMPENHO **FEICIÊNCIA** FÓRMULA SENTIDO DE MELHORIA (Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100 mM Controle Geral de Obras UNIDADE META ORIGEM DOS DADOS Não aplicável Porcentagem 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Resultado no Per. 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EVOLUÇÃO DO INDICADOR 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Resultado no Per-2022 0,00% 0,00% 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Resultado no Per-2023 6.59% RESULTADOS NO PERÍODO RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2023 Fonte: Controle Geral de Obras (CGO) EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS (CGO) LINHA DE 25.009 7.00% 0,00% BASE 6.00% 20.00% 5.00% 4,00% 15.009 **RESULTADO** 3.00% 6.59% ATUAL 10.00% 2,00% 6.59% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 1,00% 5.00% 0,00% 0,00% 0.00% 3º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 0.00% -1,00% META N/A LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou redução ao contrato inicial. ANÁLISE CRÍTICA O percentual do indicador apresenta um aumento em função dos acréscimos de serviços não previstos inicialmente, e verificados durante a execução da obra de Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e Juventude, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas e DETRA, aprovados pela Administração Superior no 3º Termo Aditivo ao contrato Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Secretaria-Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia **AÇÕES** 28/03/2019 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais GERÉNCIAIS ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, l e § 1º. da Lei federal nº 8.666/93. Responsável pela emissão do relatório: CARLOS VIANNA Responsável (aprovação e divulgação): BRUNO COELHO SILVA 28/06/2023



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PRODUTIVIDADE DE PROJETOS DE LAYOUT






ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

11. ANEXO II - PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAL

SGLOG/DEIOP: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

PROCESSOS DE PAGAMENTO TRAMITADOS NO PRAZO





TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TjRj se a versão im INDICADOR DE INDICADOR DE OBJETIVO INDICADOR DE OBJETIVO DGLOG/ UNIDADE ORGANIZACIONAL INDICADOR DE PROJETO × PROCESSO DE DIAFO ESTRATÉGICO DA QUALIDADE Aperfeiçoamento da Estrutura Predial, Logística TEMA OBJETIVO ESTRATÉGICO Aprimoramento logístico do PJERJ de Segurança PROIETO, PROCESSO DE Tempo de Tramitação de Processos de INDICADOR TRABALHO OU OBJETIVO Processo de trabalho Atestar Notas Fiscais (A ser mapeado em RAD) DA QUALIDADE Monitorar o tempo de tramitação dos processos a fim de garantir o cumprimento de prazo máximo (8 dias da CRITÉRIO DE FINALIDADE Status ACOMPANHAMENTO autuação) INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE PERIODICIDADE Mensal х **ACOMPANHAMENTO DESEMPENHO EFICIÊNCIA EFETIVIDADE** FÓRMULA SENTIDO DE MELHORIA Somatório dos dias de tramitação de cada processo/quantidade de processos tramitados UNIDADE META ORIGEM DOS DADOS Dias DE MEDIDA **EVOLUÇÃO DO INDICADOR** fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jul-23 out-23 nov-23 ian-23 iun-23 set-23 dez-23 MÉDIA Tempo Médio na DIAFO 4.38 6.04 6.76 5.15 Tempo Médio fora DIAFO 2.76 1.08 2.03 1.07 1.08 3.11 TEMPO MÉDIO TOTAL 6,47 6,14 6.13 7,82 5,22 6.07 7,45 DIFERENÇA META - TEMPO -1.86 -1.87 -0.18 -2,78 -1.93 -0.55TOTAL DE TRÂMITE RESULTADOS NO PERÍODO **RESULTADO NO** Tempo de Tramitação de Processos de Pagamento LINHA DE BASE INEXISTENTE PERÍODO - PERÍODO Tempo Médio fora DIAFO Tempo Médio na DIAFO TEMPO MÉDIO TOTAL - Linear (TEMPO MÉDIO TOTAL 10 **RESULTADO** 6.47 7.45 7.45 ATUAL 6,13 5,15 MÉDIA 6.47 **META** jun-23 ian-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 Note-se que o tempo médio total não corresponde à soma dos tempos médios na DIAFO e fora da DIAFO. Isto ocorre porque, ao contrário do que prescreve o artigo OBSERVAÇÃO 224 do Código de Processo Civil, a contagem do prazo para a DIAFO não exclui o dia do começo, sendo que o dia de remessa pela DICON e de recebimento pela DIAFO, via de regra, coincidem, sendo contados nos respectivos prazos de uma e de outra divisão, terminando, por isso, por ser subtraído do prazo total. Tempo médio total foi 7,45, ficando 0,55 inferior à meta de 8 dias de tempo máximo, superior apenas ao alcançado em março (7,82), tornando plana a linha de tendência até então descendente. Tramitaram no mês 44 processos, sessenta por cento a mais que a média de 27 dos meses anteriores, devido ao trâmite adicional

de 17 processos de diferença de repactuação devida ao reajuste de VT e VR. Quatro processos contribuíram para a elevação do tempo médio: 2023-06066914, 2023-

06054410 e 2023-0605916, sobrestados, respectivamente, por 6, 47 e 37 dias na DICON, e 2023-06067128, que permaneceu 12 dias na DIAFO. Ressalte-se ser a primeira vez em sels meses que um processo permanece além do prazo devido na DIAFO. Processo autuado no dia 2/06, sexta-feira, após às 18 horas, recebido na DIAFO, na segunda-feira, 05/06, com prazo já corrido de 3 dias. O dia máximo para a remessa calu em 09/06, ponto facultativo em uma sexta-feira, precedido de feriado na quinta. O tempo, portanto, disponível para processamento, ficou reduzido a 3 dias úteis. Deve-se ainda considerar o aumento expressivo da quantidade de processos tramitados no mês, 60% a mais.

Manter a rotina de processamento imediato dos processos de faturamento recebidos. Adiantar a documentação necessária ao processamento do faturamento antes

documentação, sobretudo nos processo de contratação por posto, nos quais a documentação individual dos empregados a ser fornecida é considerável. Estreitar a

Responsável (aprovação e divulgação): Joel Beltrão Jarque

comunicação com a DICON de forma a monitorar o recebimento e o encaminhamento das faturas. Cobrar das empresa a remessa da documentação em tempo regular. Aprimorar o controle do trâmite. Redobrar a atenção para o prazo de processos recebidos após as 17 horas de sextas-feiras e dia que precedem feriados e

mesmo do recebimento do processo da fatura, quando possível, exigindo das empresas prestadaras de serviços o cumprimento dos prazos de entrega da

pontos facultativos, bem como a prazos que se encerrem em dias não úteis. Equipe orientada nesse sentido

Thiago/Walter

RIGER do 1º Semestre – 2023

Responsável pela emissão do relatório:

ANÁLISE

AÇÕES

GERENCIAIS

Pag.


04/07/2023

Data:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE (NSC)





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ÍNDICE DE QUALIDADE NA REMESSA DE EXPEDIENTES PELAS UNIDADE ORGANIZACIONAIS





Responsável pela emissão do relatório:

Rosemary Rocha Mattos

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PERCENTUAL DE PESO EXPEDIDO **PLANILHA DE INDICADORES** ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. INDICADOR DE OBJETIVO INDICADOR DE PROCESSO DE INDICADOR DE OBJETIVO DA LINIDADE ORGANIZACIONAL INDICADOR DE PROJETO SEMGM - MALOTE **ESTRATÉGICO** TEMA Eficiência Operacional Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETO, PROCESSO DE INDICADOR Percentual de Peso Expedido TRABALHO OU OBJETIVO DA ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTE (RAD-DGLOG-024) CRITÉRIO DE FINALIDADE Medir o percentual do peso expedido com relação ao peso total movimentado. **ACOMPANHAMENTO** INDICADOR DE PERIODICIDADE INDICADOR DE DESEMPENHO INDICADOR DE EFICIÊNCIA INDICADOR DE EFETIVIDADE Mensal **ACOMPANHAMENTO FÓRMULA** (Peso Expedido / Peso Total Movimentado)*100 SENTIDO DE MELHORIA SISCOMA (Sistema de UNIDADE DE NA ORIGEM DOS DADOS META ercentual / mê MEDIDA controle de Malote) 2022 mar/22 mai/22 Peso Expedido 17.723 Peso Total Movimentado 23.433 39.922 40.944 37,449 36.091 47.309 39.556 42.585 34.887 23.699 38.501 % de Peso Expedido 42.03% 41.35% 77.66% 74.78% 56.42% 37.40% 37.75% 54.86% 61,95% 67.48% 2023 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 Result. no Per Peso Expedido 17.454 14.054 25.316 16.479 42,482 23.157 Peso Total Movimentado 21.887 20.867 33.387 69.779 33.797 35.943 % de Peso Expedido 79,75% 67,35% 74,91% RESULTADO NO PERÍODO (%) Resultados 2022 56,42% 180,000 90% 160.000 67% 80% 55% 65% 140.000 62% 70% 120.000 60% 50% 100.000 2023 66,45% 80.000 40% 60.000 30% 40.000 20.000 10% META NA jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jun/22 jun/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 Boso Total Maximonta de Peso Expedido / Peso Total Movimentado --- Tendência Peso Total Movimentado Todos os expedientes são pesados, registrados por meio de sistema SISCOMA e monitorados no recebimento do destinatário, o que mantém a alta qualidade do processo de **ANÁLISE CRÍTICA** trabalho e a segurança na rotina de movimentação dos expedientes. O Malote providencia o controle de pesagem de todos os expedientes que ingressam no setor, para controle do valor sobretaxado (VSC) nos casos das sacas dos malote dos Correios **ACÕES GERENCIAIS** e também dos maços processuais para total segurança do transporte das viaturas próprias do SEMGM que realizam as rotas de entrega própria de malotes.

RIGER do 1º Semestre – 2023

Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha Ottero Gobetti


12/06/2023

Data:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PERCENTUAL DE POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS





Manter o acompanhamento

Responsável pela emissão do relatório:Mario Alexandre F. Chaga

GERENCIAIS

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PERCENTUAL DE POSTAGEM DE CARTAS SIMPLES **PLANILHA DE INDICADORES** ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da int INDICADOR DE OBJETIVO INDICADOR DE PROCESSO NDICADOR DE OBJETIVO DA GLOG/DEIOP/DIMEY UNIDADE ORGANIZACIONAL INDICADOR DE PROJETO **ESTRATÉGICO DE TRABALHO** QUALIDADE TEMA Eficiência Operacional **OBJETIVO ESTRATÉGICO** Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos. INDICADOR Percentual de Postagem de Cartas Simples POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (RAD-DGLOG-020) QUALIDADE CRITÉRIO DE FINALIDADE Medir o percentual de Cartas Simples com relação ao total geral de correspondências postadas. **ACOMPANHAMENTO** INDICADOR DE INDICADOR DE PERIODICIDADE INDICADOR DE EFICIÊNCIA NDICADOR DE EFETIVIDADE Mensal FÓRMULA (Quantidade de Cartas Simples / total de correspondências postadas)*100 SENTIDO DE MELHORIA MM SISCOR - Sistema de Controle de Correspondências UNIDADE DE ORIGEM DOS DADOS META MEDIDA 2022 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 11/22 12/22 09/22 10/22 Result. no Per Carta Simples 29.573 55.787 31.483 39.094 30.946 32.038 43.599 34.386 35.913 Corresp. Postadas 65.017 92.580 92.545 75.066 111.823 82.928 95.050 103.310 92.201 86.788 71.877 56.423 85.467 % Carta Simples 45,49% 60,26% 34,02% 39,98% 34,96% 37,32% 33,71% 42,20% 37,29% 40,91% 40,08% 70,40% 43,05% 2023 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 Result. no Per Carta Simples 28.367 36.744 61.398 54.335 63.922 48.953 Corresp. Postadas 102.373 % Carta Simples 45.45% RESULTADO NO PERÍODO (%) EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS Resultados 60 130.00% 120.00% PERÍODO ANTERIOR 43,05% 50 110.00% 100.00% 43,05 % 90,00% 80,00% 70,00% 30 60,00% PERÍODO ATUAL 47,37% 50,00% 20 40.00% 30.00% 10 20.00% 10.00% META 0.00% NA Período Atual Anterio O período em análise registrou o maior quantitativo total de postagens num mês, considerando inclusive os meses do ano anterior. Não obstante, o percentual de utilização de cartas **ANÁLISE CRÍTICA** limples atingiu patamar satisfatório, demonstrando a economicidade decorrente da execução do processo de trabalho da Unidade

RIGER do 1º Semestre – 2023

Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha O. Gobetti

10/06/2023


Data:



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SGLOG/DEPAM: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL


PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


NÍVEL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS DO SEGRA





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


CUSTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


PERCENTUAL DE ITENS CODIFICADOS SEM ERRO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PRAZO PARA CODIFICAÇÃO DE MATERIAIS





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.


PERCENTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESINCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO QUE TRAMITARAM NO SECAM - BAIXA NO PERÍODO

	ACIONAL						PLANIL	HA DE INDIC	ADOR						
EMA	ACIONAL					ATENÇÃO:	A cópia impressa	a partir da intran	et é cópia não c	ontrolada.					
	•	SGLOG/SECAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		×	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
	TEMA		EFETIVIDADE OPERACIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO		BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERMANENTES						
INDICADOR		Percentual de processos administrativos de desincorporação por doação que tramitaram no SECAM-Baixa no período.				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-SGLOG-046 - Desincorporação de Bens Permanentes							
INALIDADE		Monitorar a tram	nitação de pro	ocessos adm	inistrativ	vos de doaç	ão no SECAM	-Baixa.					RIO DE	Status	
PERIODICIDADE		MENSAL INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO		x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			ACOMPANHAMENTO INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA		(∑ processos adı administrativos (mitaram no SECAM-Baixa em até 5 dias úteis / Σ de processos a) x 100						SENTIDO DE MELHORIA		ММ	
мета		Atingir a meta desejada dentro do pra		ro do prazo e	estipulac	0			ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	%	
	2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Resultado no Per.	
EVOLUÇÃO DO		100% Jan	100% Fev	100% Mar	100% Abr	100% Mai	Jun	100% Jul	100% Ago	100% Set	100% Out	100% Nov	100% Dez	100% Resultado no Per.	
INDICADOR	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	
	2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO I		100%	93%	100%	100%	80%	95%							95%	
INHA DE BASE	95%	RESULTADO NO PERÍODO 120% 100% 995% 995% 995% 110% 100% 100% 905% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1													
META	95%	50% 40% 30% 20% 10% 0% URINA DE BASE	■ RESULTADO ATUAL	■ META	80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%	100% 100%	%001 100% 83% 100%	100% 100%	100% 100% 100%	95% 95% 100%	%000 1000 Ago	%00011	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	00000000000000000000000000000000000000	
NÁLISE CRÍTICA ob	O percentual do indicador apresentado nos meses de janeiro a junho do ano de 2023 totalizou 95%. Quanto a meta, esta foi atendida no 1º semestre. Neste período, foran observados 02 erros nas funcionalidades da desincorporação no Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT), conforme às S.S. abertas junto a SGTEC sob os nº 5S2023.0173616 e SS2023.0193117 (todas já atendidas).														
AÇÕES roi GERENCIAIS OL	manutenção do percentual dentro da meta (95%) no primeiro sementre de 2023, decorreu em parte da manutenção do treinamento mensal dos integrantes do setor nas obtinas referentes aos processos de doação, com destaque para a Resolução TJ/OE/RJ nº 10/2021 e a revisão 21 da RAD-SGLOG-046, implementada em 19 de abril de 2023. utro fator contribuinte, foi a celeridade do atendimento da SGTEC, nos chamados referentes a correção dos erros apresentados no SISPAT, o que evitou a interrupção da eração de documentos essenciais a tramitação dos processos de alienação no SECAM-Baixa.														
Responsável pe	ela emissão	do relatório:	Katia Cristina	Santos de Mir	ende	Responsáv	/el (aprovação	divulgação):	Rossini Barba	osa de Carvall	ho		Data:	03/07/2023	



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


PERCENTUAL DE BENS EMPLAQUETADOS NO PERÍODO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


MONITORAMENTO DOS PRAZOS DAS ORDENS DE SERVIÇOS





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


MONITORAMENTO DOS PRAZOS DAS MANUTENÇÕES DOS BENS ENCAMINHADOS PELO SEMOP ÀS OFICINAS E A ELE DEVOLVIDOS





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM A CONTRATADA PELOS SERVIÇOS COM PERSIANAS EXECUTADOS





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


MONITORAMENTO DOS PRAZOS DE RETIRADA





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


MONITORAMENTO DE PRAZOS DE REDISTRIBUIÇÃO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM A CONTRATADA





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL (IE 13)





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE SERVIÇO DAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR - DOBLÔ, EXPERT, KOMBI E SAVEIRO





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.


CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE SERVIÇO DAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR - CAMINHÕES E ÔNIBUS





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE SERVICO DAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR - GOL E VOYAGE





ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PERCENTUAL DE VEÍCULOS COM CONSUMO REGULAR **PLANILHA DE INDICADORES** a partir da intranet é cópia não controlada INDICADOR DE OBJETIVO INDICADOR DE PROCESSO DE INDICADOR DE OBJETIVO DA UNIDADE ORGANIZACIONAL DGLOG-DETRA INDICADOR DE PROJETO QUALIDADE **ESTRATÉGICO** TRABALHO TEMA ESTRUTURA PREDIAL, LOGISTICA E DE SEGURANÇA **OBJETIVO ESTRATÉGICO** APRIMORAMENTO LOGISTICO DO PJERJ PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO INDICADOR Percentual de veículos com consumo regular FORNECER, FISCALIZAR E CONTROLAR COMBUSTÍVEL **OU OBJETIVO DA QUALIDADE** CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO FINALIDADE Monitorar os veículos que se encontram com consumo regular STATUS INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO INDICADOR DE DESEMPENHO INDICADOR DE EFICIÊNCIA INDICADOR DE FEFTIVIDADE PERIODICIDADE **FÓRMULA** veículos com consumo dentro do padrão/total de veículos) x 100 SENTIDO DE MELHORIA Maior é melhor (MM) LINIDADE DE NÃO APLICÁVEL ORIGEM DOS DADOS Registro de acompanhamento PERCENTUAL META MEDIDA Resultado no Per 2021 93% 92% 92% 93% 91% 93% 94% 91% 91% 93% 93% 91% **EVOLUÇÃO DO** Resultado no Per. 2022 INDICADOR 89% 92% 91% 90% 94% 92% 92% 93% 94% 92% 90% 86% 91% Resultado no Per 2023 84% 83% 95% 97% 95% 91% RESULTADOS NO PERÍODO RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: **RESULTADO** 100,0% 91% ANTERIOR 110% 90.0% 100% 91% **RESULTADO** 90% 80.0% 95% ATUAL 70,0% 70% META (LINHA DE NÃO 60,0% BASE) **APLICÁVEL** RESULTADO ATUAL META (LINHA DE BASE) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ O Departamento de Transportes monitora de forma permanente o consumo dos veículos da frota, com o escopo de gerar informações para a gestão maximizada da frota. As informações conduzem ações de orientações dos condutores e identificação de ações preventivas e corretivas. O resultado é relacionado aos parâmetros de indicadores por tipo de veículo, sendo considerada como metá base a **ANÁLISE** tabela CONPET e a média histórica (ano anterior). Registre-se que a frota possui variedade de tipo, modelos e ano de fabricação. Uma parcela significativa da frota é de veículos com fabricação de **CRÍTICA** aproximadamente uma década, sendo assim, considerados antigos, acarretando em veículos menos eficientes e com seu desempenho comprometido pela sua depreciação natural. No período sob análise, no primeiro bimestre de 2023, o desempenho foi inferior ao de 2022, já nos meses seguintes o desempenho foi superior ao de 2022. Foi registrado percentual de veículos com consumo regular correspondente a 95% da frota. **ACÕES** Realizar análise dos parâmetros específicos de cada veículo e quando constatada alteração negativa iniciar o procedimento adequado para a correção do problema identificado. **GERENCIAIS** Responsável pela emissão do relatório: ROBSON CESAR REIS/SECET Responsável (aprovação e divulgação): GUILHERME KNIBEL FERREIRA / DITRA Data: 20/06/2023



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PERCENTUAL DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE NÃO ATENDIDAS

