



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) – Anual de 2015**

**DIRETORIA-GERAL DE ENGENHARIA
(DGENG)**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA (DEGNG)

Período de Referência:

2015

Emitido em:

22/01/2016

Aprovado por:

Diretor-Geral da DGENG

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS..	3
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	4
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	4
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	36
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	38
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	38
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	39
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	43
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	44



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

<NÃO APLICÁVEL>

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE18 – Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital	54,02%	19,88%	Por se tratar de obra de reforma, prosseguem os ajustes no projeto executivo visando superar os entraves encontrados no caminho crítico dos serviços, de modo a recuperar o atraso no cronograma do contrato.

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE19 – Autovistoria Predial nas Edificações Próprias	90%	100%	Autovistoria dos Prédios do 1º, 12º e 13º NUR foram realizados em sua totalidade, tanto na parte de engenharia civil, como na de Engenharia Elétrica, além da parte de detecção de incêndio.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<NÃO APLICÁVEL>	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO	COMENTÁRIO														
<p style="text-align: center;">VARIACÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Variação Média de Custo de Obra Licitado</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/05/2015</td><td>-69,01%</td></tr><tr><td>06/05/2015</td><td>-62,93%</td></tr><tr><td>07/05/2015</td><td>-63,73%</td></tr><tr><td>08/05/2015</td><td>-63,48%</td></tr><tr><td>09/05/2015</td><td>-62,09%</td></tr><tr><td>10/05/2015</td><td>-61,84%</td></tr></tbody></table>	Data	Variação Média de Custo de Obra Licitado	05/05/2015	-69,01%	06/05/2015	-62,93%	07/05/2015	-63,73%	08/05/2015	-63,48%	09/05/2015	-62,09%	10/05/2015	-61,84%	<p>O gráfico demonstra em índices a diferença entre o que se pretendia alcançar pela previsão do custo licitado e o que efetivamente foi alcançado no desenvolvimento da obra até o momento.</p> <p>Encontra-se em curso a execução das instalações que causavam óbice ao desenvolvimento da obra, visando recuperar os atrasos da obra.</p>
Data	Variação Média de Custo de Obra Licitado														
05/05/2015	-69,01%														
06/05/2015	-62,93%														
07/05/2015	-63,73%														
08/05/2015	-63,48%														
09/05/2015	-62,09%														
10/05/2015	-61,84%														

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Departamento de Planejamento de Obras – DEPLA

Divisão de Planejamento de Arquitetura - DIPLA:

Capital:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Prédio do Jockey Club - Levantamento da área ocupada pelo Tribunal de Justiça no mencionado prédio.
	Lâmina I – DGCOR-DEREM (Departamento de Relacionamento com a Mídia) - 10º Pavimento – Verificação de espaço visando aproveitamento como sala de trabalho.
Relatórios	Lâmina I – Defensoria Pública – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do mencionado órgão no Plantão Judiciário e na Lâmina I, com elaboração de plantas para fins de regularização de área.
	Lâmina I – Projeto Expressinho Telemar - Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do mencionado projeto no Lâmina I, com elaboração de plantas para fins de regularização de área.
	Prédio do Jockey Club – Relatório encaminhado à CGJ acerca da continuação da ocupação do Tribunal de Justiça no referido prédio com elaboração de plantas para fins de regularização de área.
	EMERJ – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p>planta atualizada da área reservada à cafeteria.</p> <p>EMERJ – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada da área reservada à livraria.</p> <p>Centro Administrativo do TJ - PAE (Posto de Atendimento Eletrônico) e PAB (Posto de Atendimento Bancário) do Banco Bradesco – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da data de ocupação no prédio, com elaboração de planta para fins de regularização de área.</p> <p>Centro Administrativo do TJ – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta atualizada da cantina.</p> <p>Aeroporto Santos Dumont – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada da ocupação do Juizado no local para fins de regularização de área para fins de regularização de área.</p> <p>ABATERJ no Complexo do Fórum Central – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação das áreas oficiais e oficiosas da associação, com elaboração de planta para fins de regularização de área para fins de regularização de área.</p> <p>JECRIM Botafogo – Ministério Público – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do órgão no Prédio, com elaboração de planta para fins de regularização de área.</p> <p>Prédio do JECRIM Botafogo – Defensoria Pública – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do órgão no Prédio, com elaboração de planta para fins de regularização de área.</p> <p>Lâmina I – Ministério Público – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN para fornecimento de planta das áreas ocupadas pelo órgão no prédio, com elaboração de planta para fins de regularização de área.</p> <p>Oficina Mecânica da Estácio – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta da mencionada oficina para fins de regularização de área.</p> <p>VI JEC Cível da Gávea – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP para fornecimento de planta atualizada da área reservada à Reprografia no prédio.</p> <p>IV JECRIM do Leblon – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada da área ocupada do juizado no prédio para fins de regularização de área.</p> <p>Lâmina I – MAGICRED – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP para fornecimento de planta atualizada ocupada pela MAGICRED.</p> <p>Prédio Anexo Cidade Nova – Defensoria Pública – Solicitação realizada pelo DGLOG-DECAN para fornecimento de planta atualizada das áreas ocupadas pelo órgão no prédio.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/Projetos Executivos), Resposta à Processos e solicitações	<p><u>Lâmina V – 2º pavimento - Conselho Recursal - Projeto para criação de gabinete para juiz e gabinete do Juízo para 4 assessores.</u></p> <p><u>Lâmina I - Gabinete da Presidência – CEVIJ – Projeto para criação de Gabinete adicional, alteração de layout e Troca de Mobiliário.</u></p> <p><u>Lâmina IV - 4º Câmara Criminal – Projeto para ampliação de bancada, complemento de piso, remanejamento de Púlpito e Guarda-corpo.</u></p> <p><u>Lâmina II – 10º pavimento - DGJUR-COMAO – Projeto de novo Layout das salas 1016/1018.</u></p> <p>5ª Vara de Família na Lâmina I - 2º pavimento – Projeto para confecção de tablado.</p> <p><u>Lâmina II – 10º pavimento - DGCOM (Departamento de Relacionamento com a Mídia) – Projeto para alteração de layout com colocação de 3 mesas.</u></p> <p>Lâmina Central – 8º pavimento - Ministério Público no Tribunal do Júri – Projeto para Recolocação de assento.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

<p><u>Lâmina I – 9º pavimento – DGPES – DIMAG (Divisão de Pessoal da Magistratura) – Projeto para troca de divisória cega por divisória de vidro.</u></p>
<p><u>Lâmina IV - DGJUR – Secretaria das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª Câmaras Criminais – Sala de Sessão – Projeto para alteração de layout para acréscimo de mais dois lugares para Desembargadores nas bancadas existentes.</u></p>
<p><u>Prédio do Anexo Cidade Nova – ESAJ – Projeto para construção de nova sala para possibilitar cursos da ESAJ na sala multiuso.</u></p>
<p>Prédio Anexo Cidade Nova – 15ª Vara Cível – Projeto para colocação de tablado na sala de audiências</p>
<p>Prédio Anexo Cidade Nova - 51ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout para o cartório</p>
<p>Prédio Anexo Cidade Nova - 50º Vara Cível – Projeto para colocação de visor na Sala de Audiências</p>
<p>Prédio da EMERJ – Projeto para construção de rampa móvel lateral</p>
<p>Prédio da EMERJ – Projeto para confecção de dois púlpitos para o auditório Penalva Santos</p>
<p>Centro Administrativo do TJ – DGPES – Projeto para alteração de layout da diretoria</p>
<p>Centro Administrativo do TJ – DGPCF – Projeto para ampliação da sala e alteração de layout</p>
<p>Centro Administrativo do TJ – DGPCF-DEGAR – Projeto para retirada de divisória para integração do setor</p>
<p><u>Prédio da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital – Praça XI – Projeto para Construção de salas.</u></p>
<p>Prédio da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital – Praça XI – Projeto para retirada de divisórias da sala 304 para acomodar novos servidores.</p>
<p>Prédio da Gamboa – Projeto para transferência das oficinas do DGENG-DEMAN</p>
<p>Projeto para alteração de Layout do arquivo da Gamboa.</p>
<p>V JEC de Copacabana – Projeto para novo layout com balcão de divisória.</p>
<p>V JEC de Copacabana– Projeto para alteração de layout de antessala do gabinete do Juiz com adequação de mobiliário.</p>
<p>Prédio da ESAJ – Projeto para modificação de layout da sala 118.</p>
<p>Lâmina I – 10º pavimento – DGCOM (Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento) – Projeto para colocação de drywall.</p>
<p>IV JEC do Catete – Projeto para instalação do PROGER no prédio do Juizado.</p>
<p><u>Praça dos Expedicionários – Projeto para remanejamento das oficinas do DEMAN tendo em vista a obra de revitalização do Centro da Cidade do Rio de Janeiro.</u></p>
<p>Prédio Anexo Cidade Nova – 42ª Vara Cível - Projeto para ampliação de copa do cartório.</p>
<p>EMERJ - SECOM/SECOT – Projeto para alteração de layout de serventia.</p>
<p>EMERJ – Projeto para instalação de quadro com foto para a sala Hélio Alonso.</p>
<p>EMERJ – Projeto para troca de símbolo no Auditório.</p>
<p>EMERJ – Projeto para alteração de layout na galeria de ex-diretores da EMERJ.</p>
<p>Centro Administrativo do TJ - DGLOG-DEIOP-DIMEX-SERAU – Projeto para alteração de layout da sala T03.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Centro Administrativo do TJ – DGCOI-ASSENG – Projeto para alteração de layout e troca das salas de reunião e ASSENG.
Prédio da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso - Praça XI – Projeto para troca de portão eletrônico da garagem.
Prédio da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso - Praça XI – Projeto para retirada de divisórias do plantão.
Prédio da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso - Praça XI – Projeto para adaptações de sanitário acessível nos 2º e 3º pavimentos.
Centro Administrativo do TJ – DGENG-DEPLA – Projeto para modificação de layout do departamento.
<u>Lâmina IV – 2º pavimento – 1ª Vice-Presidência do TJ – Projeto para confecção de Galeria de Fotos dos Ex-1º-Vice-Presidentes.</u>
Lâmina II - DGCOT - Esplanada da Justiça - Projeto cultura é justiça – Projeto para localização de palco e outros itens.
ESAJ – 4º pavimento – Projeto para preenchimento do piso elevado no vão da porta.
Complexo do Fórum Central – Projeto Justiça Itinerante - Projeto para localização de barracas e ônibus.
Complexo do Fórum Central – Projeto Justiça Itinerante - Projeto para layout da tenda e mesas de atendimento ao público e localização do ônibus da Justiça Itinerante.
Lâmina II – 2ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout da serventia.
Centro Administrativo do TJ – DGLOG-DEPAM-SEMOP – Projeto para alteração de layout de serventia.
Lâmina I – GÁBPRES-DEAPE (Departamento de Promoção Pró-Sustentabilidade) – Projeto para alteração de layout de serventia.
<u>Lâmina IV – 1º pavimento - COJES (Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais) – Projeto para alteração de layout</u>
<u>CEJESP (Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais em Eventos Esportivos, Culturais e Grandes Eventos) – 10º pavimento da Lâmina I – Projeto para alteração de layout</u>
<u>Lâmina IV – 1º e 3º pavimentos – Mutirão da VEP (Vara de Execuções Penais) – Projeto para alteração de layout de serventia.</u>
Lâmina Central – 5º pavimento – DGSEI (Diretoria-Geral de Segurança Institucional) – Projeto para alteração de layout de serventia.
<u>Lâmina I – Térreo – Plantão Judiciário – Projeto para ampliação do Plantão.</u>
Lâmina I – 6º pavimento – 12ª Vara de Fazenda Pública – Projeto para alteração de layout de serventia.
Lâmina I – 5ª Vara de Família – Projeto para alteração de layout de serventia.
Lâmina II – 3º pavimento – VEP (Vara de Execuções Penais) – Projeto para alteração de layout para serventia.
Lâmina I – 1º pavimento – Projeto Expressinho – Projeto para alteração de layout de serventia.
Lâmina II – 13º pavimento – 7ª VOS (Vara de Órfãos e Sucessões) – Projeto de alteração de layout de serventia.
Lâmina I e anexo da Lâmina – 1º ao 3º pavimento – Engraxataria III – Projeto de layout.
Lâmina I – 9º pavimento – Presidência do Tribunal de Justiça - Projeto para alteração de layout do local.
<u>Lâmina I – 10º pavimento – Cerimonial Presidência - Projeto para alteração de layout do local.</u>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Lâmina I – 2º pavimento – 9ª Vara de Família – Projeto para alteração de layout de serventia.
	Lâmina I – 1º pavimento – DGLOG-DEIOP-DIFOR (Divisão de Administração do Foro Central) - Projeto para alteração de layout de serventia.
	Lâmina II – 4º pavimento – 4ª VOS (Vara de Órfãos e Sucessões) - - Projeto para alteração de layout de serventia.
	<u>Lâmina I – 9º pavimento – Turmas Recursais - Grupo de Sentença - 9º pavimento – - Projeto para alteração de layout de serventia.</u>
	Lâmina I – 1º pavimento – DGTEC (Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação) – Projeto de alteração de layout de serventia.
	Lâmina Central – 5º pavimento – Central de Indexação – 5º pavimento – Projeto para alteração de layout de serventia.
	Lâmina IV – 3º pavimento – 17ª Câmara Criminal – Projeto para alteração de layout de serventia.
	<u>Lâmina IV – 2º pavimento – 2ª Vice-Presidência - Projeto para confecção de Galeria de Fotos dos Ex-2º-Vice-Presidentes</u>
	<u>Lâmina I – 2º pavimento – DGTEC-DEATE-DIETI-SEDEQ (Serviço de Distribuição de Equipamentos) – Projeto para alteração de layout de serventia.</u>
	Lâmina II – 6º pavimento – 25ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout da Sala de Audiências.
	Lâmina I – 1º pavimento – 2ª VOS (Vara de Órfãos e Sucessões) – Projeto para alteração de layout para atender à Obra de Readequação do Fórum Central.
	Centro Administrativo do TJ – 1º pavimento – DGLOG-DEPAM (Departamento de Patrimônio e Material) – Projeto para readequação do ambiente.
	Lâmina I – 1º pavimento – NADAC (Núcleo de 1º Atendimento, Distribuição, Autuação e Citação) dos Juizados Especiais Cíveis – Remanejamento de serventia para liberação de área para Obra de Readequação do Fórum Central.

Regionais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Relatórios	Regional da Ilha do Governador – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP-DISOP com fornecimento de plantas atualizadas do 1º e 2º pavimentos.
	V JECRIM – Estádio Engenheiro – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada da área para fins de regularização de área.
	Regional da Ilha do Governador – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta atualizada da cantina.
	XVI JEC do Rio Shopping – Jacarepaguá – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada do JEC e levantamento de área de loja para possível locação.
	VIII JEC da Tijuca – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta atualizada da reprografia.
	VIII JEC da Tijuca – Defensoria Pública – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta atualizada do órgão para fins de regularização de área.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/Projetos)	Regional de Santa Cruz – Projeto para instalação de laboratório de informática na antiga cantina do Bloco B.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Executivos), Resposta à
Processos e solicitações

Regional de Campo Grande – Projeto para instalação do Controle de Acesso no Prédio.

Regional de Santa Cruz – II JEC – Projeto para criação de Hall para isolamento de sanitário ao público da sala de audiência.

II JEC – Regional de Santa Cruz - Atualização do mobiliário das Salas de Audiências de instrução e Julgamento.

Regional de Santa Cruz – I Vara de Família – Projeto para atualização do mobiliário e arquitetura do Cartório.

Regional da Barra da Tijuca - Sala de perícia - 2º pavimento – Projeto para instalação de grelha na porta e diminuição da altura da porta.

Regional de Bangu – Central de Mandados – Projeto para criação de Posto Avançado na Penitenciária de Gericinó.

Regional de Santa Cruz – Projeto para climatização da varanda do Bloco H.

Regional da Barra da Tijuca – I JEC – Projeto para criação de uma sala de apoio ao evento Rock In Rio na área do cartório.

Regional de Campo Grande – Projeto para instalação de piso tátil nos seis andares do Fórum.

Regional de Campo Grande – Projeto para instalação de máquina de venda automática no Bloco I.

Regional de Campo Grande – IV Vara da Infância, da Juventude e do Idos e Defensoria Pública – Projeto para remanejamento do Gabinete do Juiz, Gabinete do Juízo, Sala de Audiências, Comissariado e Defensoria.

Regional de Santa Cruz – II JEC – Projeto para colocação de Divisória na sala de Audiências para separar do sanitário público - Santa Cruz.

Regional de Santa Cruz - II JEC – Projeto para criação para criação de copa seca.

Regional de Jacarepaguá – XVI JEC no Rio Shopping – Projeto para ampliação do Gabinete do Juiz e do Gabinete do Juízo e extinção da Sala de Audiências.

Regional de Santa Cruz – Projeto para substituição de grade nos fundos do Fórum por muro de alvenaria.

Regional de Santa Cruz – ETIC – Projeto para criação de mais um box para atendimento no Bloco B.

Regional de Jacarepaguá – 3ª Vara de Família – 2º pavimento – Projeto para criação de um novo layout para o cartório.

Regional de Campo grande – Projeto para instalação de laboratório de informática no Fórum.

Regional de Jacarepaguá – III JVDFM- Projeto para instalação de Projeto Violeta para a Equipe Técnica Multidisciplinar.

Regional de Jacarepaguá – Central de Mandados – 2º pavimento – Projeto para criação de uma divisória para separar o Gabinete da Diretoria.

Regional de Jacarepaguá – XVI JECRIM – Projeto para criação de uma sala para atendimento privativo.

Regional de Jacarepaguá - 3ª Vara Cível – 3º pavimento – Projeto para alteração de layout para cartório.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Regional da Barra da Tijuca – Projeto para remanejamento de PAE do Banco Bradesco.
Regional da Barra da Tijuca – Projeto para retomada de área no subsolo do Banco Bradesco.
Regional de Campo Grande – 3ª Vara Cível – Projeto para substituição da divisória cega que separa o Gabinete do Juízo e Gabinete do Juiz por divisória de vidro.
Regional da Barra da Tijuca – Projeto para criação de uma sala de monitoramento dentro da sala de CFTV no subsolo.
Regional de Campo Grande – Projeto para instalação de rede de proteção nos corredores externos do Bloco 2 no 2º pavimento.
Regional do Méier – XII JEC – Projeto para Alteração do cartório.
Regional da Pavuna – Projeto para instalação de corrimão.
Regional da Pavuna – Central de Mandados – Projeto para alteração de layout da serventia.
Regional da Pavuna – Projeto para instalação de Bicicletário – Pavuna.
<u>Regional da Leopoldina – Projeto para instalação de laboratório de informática.</u>
Regional da Leopoldina – Vara da Infância, da Juventude e do Idoso – Projeto para instalação de Sala de Audiências.
Regional da Leopoldina – Psicologia - Projeto para alteração de layout para aumentar o box de atendimento.
Regional da Leopoldina – Projeto para demarcação de vagas para estacionamento na rua em frente ao Fórum.
Regional da Ilha do Governador – Central de Malotes – Projeto para alteração de layout para divisão de ambiente.
<u>Regional da Ilha do Governador – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
Regional de Madureira – XV JECRIM – Projeto para readequação de layout do Gabinete do Juiz.
Regional de Madureira – XV JEC – Projeto para readequação de layout no Gabinete do Juízo.
Regional de Madureira – Sala de Depósito – Projeto para modificação de layout para incluir espaço reservado para refeições.
Regional de Madureira – Projeto para instalação de grades nas janelas do Fórum.
Regional do Méier – Projeto para troca de portão de correr para portão de abrir na entrada do Fórum.
<u>Regional do Méier – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
IX JEC da Vila Isabel – Maracanã – Projeto para instalação de letreiro na fachada do prédio.
Regional da Pavuna – NADAC – Projeto para alteração de layout da serventia.
Arquivo de São Cristóvão – Projeto para substituição de ar condicionado e aumento da capacidade do ar no SEARQ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Interior:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Relatórios	Resende - Prédio dos Juizados – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN sobre a possibilidade de cessão de área ao Tribunal Regional Eleitoral.
	Volta Redonda – Estrutura para Acesso às Máquinas de Ar Condicionado – Relatório contendo a informação que o serviço não é mais necessário.
	Italva/Cardoso Moreira – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN informando que não há projeto para área desocupada do Posto Avançado do Juizado.
	São José de Ubá/Itaperuna – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN informando que não há projeto para área desocupada do Posto Avançado do Juizado.
	Natividade – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN informando que não há projeto para área desocupada do Posto Avançado do Juizado.
	Resende – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN para regularização de ocupação do Banco do Brasil no Fórum com elaboração de planta.
	Três Rios – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da transferência do Juizado para o Fórum.
	Cachoeiras de Macacu – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta atualizada da cantina.
	Nova Iguaçu – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta atualizada da cantina.
	Magé – Relatório informando acerca da inviabilidade de atendimento do pleito para remanejamento de serventias.
	<u>São João de Meriti – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.</u>
	Niterói – EZOLVE – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta de área ocupada pelo totem.
	Niterói – Regional da Região Oceânica – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta de área destinada à ocupação de reprografia.
	Niterói – Regional da Região Oceânica – EZOLVE – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta de área ocupada pelo totem.
	Niterói – Regional da Região Oceânica – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta de área destinada à ocupação de cantina.
	São Gonçalo – Regional da Região Oceânica – EZOLVE – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN com elaboração de planta de área ocupada pelo totem.
	Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do órgão no Fórum com elaboração de planta da área.
	Macaé – Relatório encaminhado ao DGLOG-DEIOP com elaboração de planta de área destinada à ocupação de cantina
	Mesquita – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da possibilidade de cessão de área no Fórum para abrigar o Tribunal Regional Eleitoral, com elaboração de planta.
	Duque de Caxias – Procuradoria do Município – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação pelo órgão para regularização



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p>de área, com elaboração de planta.</p> <p>Nilópolis – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação de PAB/PAE do Banco Bradesco no Fórum para fins de regularização de área, com a elaboração de planta.</p> <p>Nilópolis – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação da Telemar no Fórum, com a elaboração de plantas.</p> <p>Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – Ministério Público – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do órgão no Fórum para fins de regularização de área, com elaboração de planta.</p> <p>São Fidélis – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da área para instalação do kit biométrico para o TRE a fim de regularização de área.</p> <p>São Gonçalo – OAB – Relatório encaminhado ao DGLOG-DECAN acerca da ocupação do órgão no Fórum para regularização de área.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/Projetos Executivos), Resposta à Processos e solicitações	<p>Pólo 5º NUR – Volta Redonda – Projeto para instalação de letreiro.</p> <p>Itaperuna – JECRIM – Projeto para modificação de layout na serventia.</p> <p>Itaperuna – ETIC e Comissariado de Menores – Projeto para modificação de layout na serventia.</p> <p>Itaperuna – CPMA – Projeto para modificação de layout na serventia.</p> <p>Regional de Inhomirim da Comarca de Magé – Projeto para instalação do controle de acesso no Térreo.</p> <p>Santo Antônio de Pádua – Cartório da Dívida Ativa – Projeto para transferência do cartório para o 3º pavimento.</p> <p>Santo Antônio de Pádua – 1ª Vara – Projeto para transferência do cartório para o 2º Pavimento.</p> <p>Resende – 2ª Vara Cível – Projeto para modificação de layout do Gabinete do Juízo.</p> <p>Resende – Prédio dos Juizados – Projeto para abertura de porta na parede do Gabinete do Juízo.</p> <p><u>Vassouras – Projeto para instalação do controle de acesso no térreo do Fórum.</u></p> <p><u>Barra do Pirai – Projeto para instalação de corrimão na entrada do Fórum.</u></p> <p>Volta Redonda – Projeto para instalação da Central de Arquivamento no 4º pavimento.</p> <p><u>São Fidélis – Projeto para instalação do controle de acesso no térreo.</u></p> <p><u>Valença – Projeto para instalação do controle de acesso no térreo.</u></p> <p><u>Porciúncula – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.</u></p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Barra Mansa – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.

Nova Iguaçu – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.

Pinheiral – Projeto para colocação de divisória no térreo do Fórum.

Pólo do 5º NUR – Volta Redonda – Projeto para instalação de pia para exame de DNA.

Volta Redonda – ETIC – 2º pavimento - Projeto para modificação de layout da serventia.

Barra Mansa – ETIC – 2º pavimento - Projeto para modificação de layout da serventia.

Volta Redonda – Tribunal do Júri - Projeto para construção de Rampa de acesso PNE.

Pinheiral – Projeto para construção de rampa de acesso PNE na entrada do Fórum.

Barra Mansa – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.

Barra Mansa – Projeto para readequação do portão de entrada da carceragem.

Volta Redonda – Projeto para readequação do portão de entrada da carceragem.

Barra Mansa – 1ª Vara Criminal - Projeto para modificação de layout do Gabinete do Juízo.

Santo Antônio de Pádua – Projeto para readequação do portão de entrada da carceragem.

Itaocara – Projeto para readequação do portão de entrada da carceragem.

Seropédica – Projeto para readequação do portão de entrada da carceragem.

Maricá – 1ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout do Gabinete.

Niterói – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.

Niterói – Projeto para desmembramento do Cartório Unificado Cível (Cartorão) em 5 Varas Cíveis independentes.

Niterói – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis – Projeto de Programação Visual dos Cartórios.

Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – Ministério Público - Projeto para alteração de layout de sala no 3º pavimento.

Rio Bonito – Ministério Público – Projeto para transferência das instalações da promotoria.

São Gonçalo – Projeto para instalação das Centrais da Corregedoria.

São Gonçalo – Cartório Avaliador – Projeto para modificação de layout do cartório.

São Gonçalo – 3ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout de serventia.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

São Gonçalo – 5ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout de serventia.
São Gonçalo – 1ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout de serventia.
São Gonçalo – Cartório da Dívida Ativa – Projeto para alteração de layout de serventia.
<u>São Gonçalo – Projeto para confecção de Balcões de atendimento acessível para todo o Fórum.</u>
São Gonçalo – II JEC – Projeto para alteração de layout de serventia.
São Gonçalo – Sala dos Brigadistas – Projeto para alteração de layout de sala.
São Gonçalo – 5ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout de sala.
Regional de Alcântara – Central de Malote – 1º pavimento – Projeto para aumento de área da serventia.
<u>Araruama – Projeto para construção de rampa PNE no térreo do Fórum.</u>
Saquarema – Projeto para colocação de calçamento no estacionamento do Fórum.
Três Rio – 1ª Vara – Projeto para modificação de layout de serventia com modificação de balcão de atendimento acessível.
Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para instalação de grades no Fórum.
Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para construção de um depósito para material de limpeza.
Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para instalação de cancela na entrada de veículos do Fórum.
Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para remanejamento do JECRIM.
<u>Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para instalação de laboratório de informática.</u>
Petrópolis – 2ª Vara de Família – Projeto para modificação de layout do Gabinete do Juízo e Cartório.
Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis – Projeto para criação de um corredor para acesso dos presos da carceragem a Sala de Audiências.
Três Rios – Projeto para instalação de toldo para viatura dos Magistrados.
Três Rios – 2ª Vara de Família – Projeto para criação de sala de conciliação e Gabinete do Juízo.
Petrópolis – Vara da Infância, da Juventude e do Idoso – Projeto para modificação de layout de serventia.
Petrópolis – Comissariado de Menores - Projeto para modificação de layout de sala.
Petrópolis – 1ª Vara de Cível – Projeto para modificação de layout para ampliação de área do Gabinete em função de lotação de mais um funcionário.
Petrópolis – 1ª Vara de Família – Projeto para aumento do Gabinete do Juízo relocando a divisória.
Petrópolis – Assistência Social – Projeto para criação de um novo box para assistente social.
Petrópolis – Projeto para instalação de prateleiras nos reservados dos sanitários do Fórum.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Teresópolis – Projeto para confecção de balcão para depósito de material.
	Teresópolis – Projeto para modificação da carceragem.
	Petrópolis – Projeto para instalação de cancela na entrada de veículos do Fórum.
	Três Rios – Projeto para instalação de corrimão na entrada do prédio do Juizado Especial Cível.
	Três Rios – Projeto para melhoria de acessibilidade ao Fórum.
	Três Rios – 2ª Vara – Projeto para retirada de balcão de digitação e alteração de layout da serventia.
	Três Rios – Ampliação das instalações do Cartório da Dívida ativa para receber novos servidores.
	Petrópolis – 2ª Vara Cível – Projeto para modificação de layout do Gabinete do Juízo e do Cartório.
	Petrópolis – Projeto para criação de estacionamento para OAB no pátio frontal do Fórum.
	Nova Friburgo – Projeto para modificação de layout do laboratório de Informática.
	Nova Friburgo – 1ª Vara Criminal – Projeto para criação de Gabinete do Juiz.
	Nova Friburgo – Projeto para gradeamento com portão em toda a frente do prédio anexo.
	Nova Friburgo – 3ª Vara Cível – Projeto para ampliação do Gabinete para sala vazia ao lado do Gabinete.
	Nova Friburgo – CPMA – Projeto para alteração de layout de serventia.
	Nova Friburgo – Projeto para mudança do NDI para as salas localizadas no térreo do prédio anexo.
	Nova Friburgo – Projeto para remanejamento Núcleo de 1º Atendimento e 1º JEC.
	Cordeiro – Vara Única – Projeto para ampliação do Gabinete e criação de sala de conciliação.
	<u>Nova Friburgo – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
	Nova Friburgo – Projeto para construção de rampa de acesso ao Fórum.
	Nova Friburgo – Projeto para instalação de gradeamento com portão em toda frente do prédio anexo.
	Nova Friburgo – Projeto para instalação de portão automático na entrada do portão de estacionamento EMERJ.
	Nova Friburgo – Projeto para instalação de grades nas portas e janelas do térreo e remanejamento dos PAE para andares superiores.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Nova Friburgo – Mudança do NDI para as salas localizadas no térreo do prédio em anexo (antes ocupado pela Defensoria).
	Nova Friburgo – Projeto para retirada de divisória da sala de videoconferência.
	Nova Friburgo – Projeto para modificação de layout da Sala de Acautelamento.
	Cachoeiras de Macacu – Projeto para pavimentação da área de estacionamento.
	Queimados – PROGER – Projeto para remanejamento de porta de divisória.
	Regional de Inhomirim – Projeto para readequação das dependências do prédio.
	Nova Iguaçu – 1ª Vara Criminal – Projeto para modificação de layout/expansão do cartório.
	São João de Meriti – 3ª Vara de Família – Projeto para alteração do layout do Gabinete com criação de uma copa.
	Engenheiro Paulo de Frontin – Projeto para construção de carceragem.
	Duque de Caxias – Projeto para instalação do plantão 2015 no recesso forense.
	<u>Nova Iguaçu – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.</u>
	<u>Mesquita – Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza.</u>
	São João de Meriti – Direção do Fórum – Projeto para modificação de de serventia.
	São João de Meriti – 2ª Vara de Família – Projeto para alteração de layout do Cartório, Gabinete e Sala de Audiências.
	São João de Meriti – Projeto para instalação de divisória na sala de monitoramento a pedido da DGSEI.
	Duque de Caxias – Projeto para instalação de cobertura no estacionamento dos Magistrados.
	Magé – Comissariado de Menores – Projeto para modificação de layout de serventia.
	Belford Roxo – 1ª Vara Criminal – Projeto para alteração de layout da sala de audiências para aumentar o gabinete.
	Magé – Direção do Fórum – Projeto para alteração de layout da serventia.
	<u>Nilópolis – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
	Queimados – Projeto para aumento de altura do muro lateral esquerdo da carceragem.
	<u>Campos dos Goytacazes – Pólo Regional de Manutenção- Levantamento de área de todo prédio com a confecção de plantas solicitadas pelo DGLOG-DEIOP para elaboração do TR para contratação</u>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

<u>do serviço de limpeza.</u>
Macaé – JECRIM – Projeto para alteração de layout de serventia.
São Fidélis – Projeto para instalação de gradeamento de todo o 1º pavimento do Fórum.
<u>Campos dos Goytacazes – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
Macaé – Projeto para substituição de grades laterais e dos fundos.
Mangaratiba – Projeto para modificação na carceragem.
Quissamã – Psicologia – Projeto para isolamento acústico na serventia.
Macaé – Projeto para confecção de balcão do hall de entrada do Fórum.
Itaguaí – Projeto para modificação de layout da carceragem.
São Fidélis – Projeto para alteração de layout no alojamento da Polícia Militar.
São Fidélis – Projeto para colocação de marquise nas janelas
São Fidélis – Projeto para instalação de cobertura no estacionamento.
São Fidélis – Projeto para alteração de layout na sala da guarda
São Fidélis – Cartório do Distribuidor – Projeto para alteração de layout na serventia.
São Fidélis – Sala da Mediação – Projeto para alteração de layout de serventia.
<u>São Fidélis – Projeto para Instalação de banheiro PNE.</u>
Campos dos Goytacazes – Tribunal do Júri – Projeto para alteração de layout.
Macaé – 2ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout da serventia.
Macaé – 3ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout da serventia.
Campos dos Goytacazes – Projeto para demarcação de vagas no estacionamento.
Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – JEC – Projeto para alteração de layout da serventia.
Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – Projeto para alteração no estacionamento.
Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – 1ª e 2ª Varas Cíveis – Projeto para alteração de layout no cartório e nos gabinetes.
<u>Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói – Projeto para readequação de espaço para possibilitar a instalação do Núcleo de Trabalho à Distância.</u>
Rio Bonito – Projeto para troca de portão de acesso no Fórum.
Rio Bonito – Projeto para remarcação de vagas para idoso.
Maricá – 1ª Vara Cível – Projeto para alteração de layout de serventia.
Angra dos Reis – Central de Mandados – Projeto para alteração de layout de serventia.
Angra dos Reis – Direção do Fórum – Projeto para alteração de layout de serventia.
Angra dos Reis – 1ª Vara de Família – Projeto para alteração de layout de serventia.
Angra dos Reis – CPMA – Projeto para alteração de layout de serventia.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p><u>Levantamento de área de todos os prédios das comarcas do 4º NUR com a confecção de plantas solicitadas pelo DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza. Comarcas: Belford Roxo; Caxias; Guapimirim; Japeri; Magé; Queimados; Vila Inhomirim.</u></p> <p><u>Levantamento de área de todos os prédios das comarcas do 6º NUR com a confecção de plantas solicitadas pelo DEIOP para elaboração do TR para contratação do serviço de limpeza. Comarcas: São João da Barra; São Francisco do Itabapoana; São Fidelis; Quissamã; Macaé; Campos; Conceição de Macabú; Cambucí; São José de Ubá.</u></p> <p>São Gonçalo – EMERJ – 4º pavimento – Projeto para alteração de layout de sala.</p>
--	---

Readequação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Atendimentos a Obra da Readequação do Fórum Central	Detalhamento do sanitário público 05 corredor C dos 2º e 3º pavimentos - Levantamento; revisão de plantas; plotagem pra DEFOB.
	Ampliação da paginação de piso de todos os atendimentos no corredor B 2º Pavimento - Plotagem dos detalhes em 4 vias.
	Ampliação da paginação de piso de todos os atendimentos no corredor B 3º Pavimento - Plotagem dos detalhes em 4 vias.
	Correção da paginação de teto do corredor C 2º pavimento conforme arquitetura revisada - Levantamento; desenvolvimento; plotagem.
	Correção da paginação de teto do corredor C 3º pavimento conforme arquitetura revisada - Levantamento; desenvolvimento; plotagem.
	Levantamento na VEP - Levantamento de mobiliário e estrutura organizacional - Plotado e encaminhado.
	Lâmina II 13º pavimento - Novo layout VRP - estudo para novas instalações da Vara de Registros Públicos.
	Novo Layout do SEJUD - estudo para novas instalações do SEJUD
	Revisão de Arquitetura c/ estrutura 3º pavimento corredor C - trecho do Tribunal do Júri - revisão de arq. Com inserção da estrutura do 3º pavimento.
	Revisão de Arquitetura c/ estrutura 2º pavimento corredor C - trecho do Tribunal do Júri - revisão de arq. Com inserção da estrutura do 2º pavimento.
	II JEC Cartório - remanejamento provisório para liberação de área para obra da readequação.
	Compatibilização geral de arquitetura com estrutura e instalações do pavimento térreo na projeção do corredor B.
	Projeto para retorno provisório da 11ª VF a sua sala original.
	Shaft 04 DGSEI - reposicionamento de letreiros existentes devido ao shaft 04.
Shaft 17 DGSEI - adaptação da sala para receber shaft 18.	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

II JEC 1º pav - Recomposição das salas de conciliação do II JEC após execução do shaft 19.
DGCOI - Limpeza - Apresentação das áreas interditadas para execução da obra com respectivas metragens e período de duração, a contar de setembro de 2014.
Shaft 18 DGSEI - Adaptação da sala 10 da DGSEI-DIATC para receber o shaft 18.
Shaft 17 Cartório XXIII JEC - Isolamento de área do cartório para execução do shaft 17.
Revisão de fachadas externas - Ajuste do projeto de arquitetura - Fachadas - Contemplando as esquadrias conforme projeto de ar condicionado.
Shaft 20 - solicita a planta da sala 102 D, com projeção dos sanitários do 2º pavimento acima.
Revisão de detalhamento Rodameio 3º pavimento - Acréscimo de locação de rodameio nos corredores A, B, C e D do 3º pavimento.
Revisão de detalhamento Rodameio 2º pavimento - Acréscimo de locação de rodameio nos corredores B e C do 2º pavimento.
Revisão de detalhe para o sanitário 7 de funcionários corredor C - 2º pavimento.
Revisão de detalhe para o sanitário 6 de funcionários corredor C - 2º e 3º pavimentos.
Revisão de detalhe para o sanitário 02,03,04 de funcionários corredor C - 2º e 3º pavimentos.
DEIOP-DIFOR-SELIM - Informação sobre melhorias nas instalações de depósito e vestiários dos serventes no térreo.
Revisão da paginação de teto do corredor B 3º pavimento - trechos J e L.
Revisão da paginação de teto do corredor D e A do 3º pavimentos - trechos H e K.
Revisão da paginação de teto do corredor D e A do 2º pav - trechos H e K.
Revisão do detalhe de teto 4.14.
Remanejamento provisório da 1ª VOS sala 101 B para salas 118-121 - liberação de área para obra de readequação.
Remanejamento provisório da 2ª VOS sala 105 B para salas 117-119 - liberação de área para obra de readequação.
Revisão do detalhe para sanitário 05 Público - corredor C.
Revisão do detalhe para sanitário 04 Público - corredor C.
Revisão do detalhe para sanitário 01 Público - corredor B.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Recomposição de sala para remanejamento definitivo, após intervenção da obra de readequação - 1º atendimento JEC.

Divisão de Planejamento de Engenharia e Instalações – DIPLE

A equipe da DIPLE, no período de julho à dezembro de 2015, além do desenvolvimento de projetos e realizações de visitas técnicas e emissões de relatórios, atuou em 99 processos referentes às diversas matérias pertinentes a essa Divisão, bem como respondeu a pedidos de esclarecimento em licitações e a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, além de participar de reuniões quinzenais com a equipe do Departamento de Fiscalização de Obras, de modo a dirimir as dúvidas existentes referentes aos projetos executivos elaborados para a obra de Readequação do Fórum Central e prestar assistência técnica no local da obra quando solicitado pela fiscalização.

Equipe de instalações elétricas:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visitas técnicas realizadas na obra de Readequação do Fórum Central para desenvolvimento do projeto de modernização das subestações " I" e "E", bem como para revisão dos projetos executivos do Corredor C – 1ª fase.
	Visitas técnicas realizada no Fórum Central para desenvolvimento do projeto para Audiência de Custódia.
	Visita Técnica à Gráfica do PJERJ para desenvolver projeto de infraestrutura elétrica para instalação de equipamentos de climatização.
	Visita técnica ao DETRA para atender ao processo nº 2015-158455.
	Visita técnica à obra do Novo Fórum de Arraial de Cabo para desenvolver projeto para complementação de obra.
Visita técnica à obra do Novo Fórum de Iguaba para desenvolver projeto para complementação de obra.	
Relatórios	Relatório referente à avaliação da periculosidade dos serviços a serem executados pela LOPEZ MARINHO na subestação I.
Análise e Respostas a Processos/Memorandos	Resposta aos Processos de n.º:
	2015-105402- avaliação das instalações elétricas do Plenário da Lâmina Central. 2015-075912 - Projeto de instalações elétricas para colocação de novas tomadas na Biblioteca da EMERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p>2015-085041 – Análise e recomendações para uso de gerador nas tomadas que atendem os equipamentos de TI do Fórum Regional do Méier.</p> <p>2015-084164 – Análise de viabilidade técnica de modificação dos quadros elétricos do Plenário da Lâmina Central.</p> <p>2013-250520 – Análise e comentários do projeto do Painel de Média Tensão as Subestação I da Obra de Readequação do Fórum Central.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	<p>Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Angra dos Reis (plantas, diagramas, caderno de especificações e lista de materiais).</p>
	<p>Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Arraial do Cabo (plantas, diagramas, caderno de especificações e lista de materiais).</p>
	<p>Desenvolvimento e conclusão, bem como revisão do projeto executivo de modernização das subestações “I” da Obra de Readequação do Fórum Central (plantas, logística de execução, lista de materiais).</p>
	<p>Revisão dos projetos executivos de Instalações elétricas do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredores A, B e D – pisos, em virtude da compatibilização.</p>
	<p>Revisão dos projetos executivos de Instalações elétricas do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central no corredor C – tetos e pisos, em virtude da compatibilização.</p>
	<p>Análise da arquitetura dos quadros elétricos da Obra de Readequação do Fórum Central (2ª parte – 94 quadros).</p>
	<p>Desenvolvimento e conclusão de projeto com a logística para atender a interface entre a 1ª e 2ª fases da obra de Readequação do Fórum Central.</p>
	<p>Revisão de projeto da instalação de nobreaks no plenário da Lâmina Central.</p>
<p>Desenvolvimento e conclusão do projeto para a Obra do Posto Avançado da Central de Mandados no Complexo Penitenciário de Gericinó.</p>	

Equipe Automação e Controle:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	<p>Visitas Técnicas ao Fórum de Campo Grande, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o Sistema de Automação Predial, com elaboração de relatórios.</p>
	<p>Visitas Técnicas à Lâmina III, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o Sistema de Automação Predial, com elaboração de relatórios.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p>Visitas Técnicas ao Fórum de Alcântara, junto ao DEFOB, com objetivo de validar o Sistema de Automação Predial, com elaboração de relatórios.</p>
	<p>Visitas técnicas ao Fórum de Rio Bonito, junto ao DEFOB, com objetivo de acompanhar os testes operacionais e comissionamento, para elaboração de relatórios referentes à entrega do Sistema de Automação da obra para a manutenção/operação.</p>
	<p>Visitas técnicas ao Fórum de Mesquita, junto ao DEFOB, com objetivo de acompanhar os testes operacionais e comissionamento, para elaboração de relatórios referentes à entrega do Sistema de Automação da obra para a manutenção/operação.</p>
	<p>Visitas técnicas ao Fórum de Teresópolis, junto ao DEFOB, com objetivo de acompanhar os testes operacionais e comissionamento, para elaboração de relatórios referentes à entrega do Sistema de Automação da obra para a manutenção/operação.</p>
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	<p>Conclusão do projeto executivo do Sistema de Automação Predial para complementação da obra do Fórum de Angra dos Reis.</p>
	<p>Desenvolvimento e Conclusão do projeto executivo do Sistema de Automação Predial para complementação da obra do Fórum de Arraial do Cabo.</p>
	<p>Desenvolvimento do projeto executivo do Sistema de Automação Predial para complementação da obra do Fórum de Iguaba.</p>
	<p>Revisão do projeto executivo da obra de Readequação do Fórum Central em virtude da compatibilização dos sistemas de ar condicionado, elétrica, hidráulica e SDAI c/SAP na obra da Readequação – corredor A e B.</p>
	<p>Projeto Executivo de instalação de switches e de infraestrutura de cabos de fibra ótica de comunicação das redes gerencial e controle em anel fechado classe A do Sistema de Automação Predial da obra de Readequação do Fórum Central (2º ao 5º pavimento).</p>
	<p>Projeto Executivo c/ especificação técnica, lista de material e locação dos quadros elétricos para energização dos quadros de automação da obra de Readequação do Fórum Central (2º ao 5º pavimento).</p>
	<p>Compatibilização do projeto de proteção e combate a incêndio com as demais instalações do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central no corredor C.</p>
	<p>Elaboração do projeto executivo, memorial descritivo e lista de materiais das instalações de detecção e combate a incêndio para a complementação da Obra do Fórum de Angra dos Reis.</p>
	<p>Elaboração do projeto executivo, memorial descritivo e lista de materiais das instalações de detecção e combate a incêndio do projeto executivo para a complementação da Obra do Fórum de Arraial do Cabo.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Elaboração do projeto executivo, memorial descritivo e lista de materiais das instalações de detecção e combate a incêndio do projeto executivo para a complementação da Obra do Fórum de Iguaba.
	Compatibilização do projeto de proteção e combate a incêndio com as demais instalações do projeto executivo para a complementação da Obra do Fórum de Angra dos Reis.
	Compatibilização do projeto de proteção e combate a incêndio com as demais instalações do projeto executivo para a complementação da Obra do Fórum de Arraial do Cabo.

Equipe de Instalações Especiais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visita Técnica ao Fórum Central – Lâmina I – Situação e 2º Pavimento, para viabilizar na Obra de Readequação (2ª Fase), nova infraestrutura de entrada no Complexo, das Operadoras de Telefonia.
	Visita Técnica à Obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo, para viabilizar Complementação de Obra (Nova Licitação).
	Visita Técnica à Obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande, para viabilizar Complementação de Obra (Nova Licitação).
	Visita Técnica ao prédio das 1ª e 2ª Varas JIJ, para viabilizar Obra de Ampliação do prédio Anexo.
	Visita Técnica ao prédio do Centro Administrativo do TJ, conjuntamente com DETEL-SETEL e VOGEL TELECOM, para viabilizar instalação de Equipamento Rádio Base para atender circuito de voz do Centro Administrativo.
	Visita Técnica à Obra de Readequação dos 2º e 3º Pavimentos para viabilizar estruturalmente, passagem de instalações nas 46ª e 48ª Varas Cíveis.
	Visita Técnica ao prédio das 1ª e 2ª Varas JIJ, conjuntamente com a DIPLA, Operadora TIM e IRL OUT SERVICE, para viabilizar instalação de Equipamento Rádio Base Móvel, para eventos do Carnaval 2016.
	Visita Técnica ao Fórum Central – Lâmina I – Térreo, para elaboração de Projeto As-Built, de infraestrutura da Operadora NEXTEL, por conta do Remanejamento dos Cabos Elétricos e Fibras Ópticas, do Shaft da Subestação “E”, para a Obra de Readequação (1ª Fase).
	Visita Técnica ao Fórum Central – Lâmina I – 1º Pavimento à Cobertura conjuntamente com a DGTEC, para viabilizar projeto de Rádio Base para atender circuito de dados do Complexo.
Visita Técnica ao Fórum Central – Lâmina II – Térreo, para viabilizar construção de anexos para a Audiência de Custódia (PROCESSO Nº. 2015-193934).	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Análise e Respostas a Processos/ Memorandos	Atendimento ao Processo Nº. 2015-062189 - Fórum Central – Lâmina I – Térreo, para viabilizar infraestrutura para atender às Operadoras de Telefonia no Distribuidor Geral do DGSEI-DETEL.
	Atendimento ao Processo Nº. 2014-198624 - Fórum Central – Lâmina I – Térreo, elaboração de Projeto As-Built, de infraestrutura da Operadora NEXTEL por conta do Remanejamento dos Cabos Elétricos e Fibras Ópticas, do Shaft da Subestação “E”, para a Obra de Readequação (1ª Fase).
	Atendimento ao Processo Nº. 2013-048887 – Padronização de Áreas do TJ, para Termo de Permissão de Uso (Operadoras de Telefonia Móvel).
	Atendimento ao Processo Nº. 2014-207285 – Prédio da antiga 2ª Vara JJ, Gamboa – Operadoras TIM/INTELLIG (Empresa AVVIO).
	Atendimento ao Processo Nº. 2015-056470 – Fórum Central – Lâmina I – 1º Pavimento – Operadora VIVO.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Angra dos Reis (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Arraial do Cabo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento e conclusão do projeto para a Obra do Posto Avançado da Central de Mandados no Complexo Penitenciário de Gericinó;

Equipe de Hidrossanitárias:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visitas Técnicas à Obra de Readequação do Fórum Central, em virtude de interferências encontradas.
	Visita técnica à obra do Novo Fórum de Arraial do Cabo para desenvolver projeto para complementação de obra.
	Visita técnica à obra do Novo Fórum de Iguaba para desenvolver projeto para complementação de obra.
	Visita técnica à Itaguaí, para emitir relatório em processo.
	Visita técnica ao TACRIM para emitir relatório em processo e projetar nova alimentação para os bebedouros, eliminando o problema de falta d'água.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Revisão dos projetos executivos de Instalações hidro sanitárias do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central no corredor C em virtude da compatibilização.
	Revisão dos projetos executivos de instalações de esgoto do pavimento térreo da Obra de Readequação do Fórum Central, em virtude das interferências encontradas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Revisão do projeto do barrilete do 12º andar, com a modificação do trajeto do recalque.
	Revisão do projeto do barrilete do 4º andar, com a sua realocação.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a complementação da obra de construção do Fórum de Angra dos Reis (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Arraial do Cabo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Iguaba (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento e conclusão do projeto para a Obra do Posto Avançado da Central de Mandados no Complexo Penitenciário de Gericinó.

Equipe de Climatização/Ar condicionado:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Revisão dos projetos executivos de Instalações de ar condicionado do 2º e 3º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredor C – em virtude da compatibilização.
	Revisão dos projetos executivos de climatização da circulação do 1º pavimento da 1ª fase da Obra de Readequação do Fórum Central nos corredor C – em virtude da compatibilização.
	Desenvolvimento e conclusão de projeto para climatização da Gráfica do PJRJ.
	Desenvolvimento do projeto de ventilação das circulações do Fórum de Queimados.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) para substituição dos chillers do Fórum da Barra da Tijuca.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo (plantas, caderno de especificações e lista de materiais) para substituição dos chillers do Fórum de Duque de Caxias.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto básico (caderno de especificações) para a contratação de empresa para avaliação do sistema de prevenção e combate a incêndio do Arquivo Central.
	Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a complementação da obra de construção do Fórum de Angra dos Reis (plantas, caderno de especificações e lista de materiais).
	Desenvolvimento do projeto executivo para a Complementação da obra do Fórum de Iguaba (plantas, caderno de especificações e lista de materiais)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Desenvolvimento e conclusão do projeto para a Obra do Posto Avançado da Central de Mandados no Complexo Penitenciário de Gericinó.
Visitas Técnicas	Visitas Técnicas à Obra de Readequação do Fórum Central, em virtude de interferências encontradas.
	Visitas técnicas ao Fórum da Barra da Tijuca, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo para substituição dos chillers.
	Visitas técnicas ao Fórum de Duque de Caxias, em virtude de desenvolvimento de projeto executivo para substituição dos chillers.
	Visita técnica ao Fórum de Queimados para desenvolver projeto de ventilação das circulações.
	Visita técnica ao Fórum de Barra Mansa para análise das instalações da cantina.
	Visita Técnica à Gráfica em virtude de desenvolvimento de projeto de climatização.
	Visita Técnica ao Arquivo de São Cristóvão para avaliação do sistema de incêndio que se encontra inoperante.
	Visita Técnica à obra de construção do Fórum de Iguaba para desenvolver projeto executivo de complementação de obra.
Visita Técnica à Bom Jesus de Itabapoana para desenvolver projeto de climatização das circulações.	

Equipe de Estrutura:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visitas técnicas à obra de Readequação do Fórum Central para analisar interferências, solucionar pendências / dúvidas decorrentes de execução da obra.
	Visitas técnicas à obra de construção do Fórum de Angra dos Reis para desenvolver projeto executivo de complementação de obra.
	Visitas técnicas para estudo de viabilidade de instalação de elevador maca na EMERJ.
	Visitas técnicas para estudo de viabilidade de instalação de plataforma para acesso de portadores de deficiência na EMERJ.
	Visitas técnicas à obra de construção do Fórum de Arraial do Cabo para desenvolver projeto executivo de complementação de obra.
	Visitas técnicas à Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital para avaliação da edificação.
	Visitas técnicas para instalação de Posto de Atendimento Bancário / Eletrônico em diversos prédios do PJERJ.
	Visita técnica ao Arquivo de São Cristóvão para avaliação das condições de estabilidade das lajes em face de remanejamento das estantes.
	Visita técnica à obra de construção do Fórum de Iguaba Grande para desenvolver projeto executivo de complementação de obra.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Visitas técnicas ao Fórum de Santa Cruz para avaliação da estrutura em face do projeto de instalação de guarita e controle de acesso.
Relatórios	Desenvolvimento do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para realizar serviços de Topografia. Desenvolvimento do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para realizar serviços de Sondagem. Avaliação do Laudo Cautelar de Vistoria de Vizinhança - Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital.
Desenvolvimento de Projetos (Projetos Básicos/ Listas e Especificações/ Compatibilizações/ Projetos Executivos)	Desenvolvimento dos projetos dos Shafts (20,22,23,28,28ª,29,29ª,30,31,34,36,40,41,42e45) - Formas e Armaduras da obra da Readequação do Fórum Central. Desenvolvimento do projeto estrutural executivo dos Mezaninos 1, 2 e 3 - Tribunais do Júri - formas, armaduras e detalhes, da obra de Readequação do Fórum Central. Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a complementação da obra de construção do Fórum de Angra dos Reis - formas, armaduras, caderno de especificações e lista de materiais. Desenvolvimento do projeto executivo para a complementação da obra de construção do Fórum de Arraial do Cabo - formas, armaduras, caderno de especificações e lista de materiais. Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo para a plataforma dos chillers - formas, armaduras e lista de materiais, da obra da Readequação do Fórum Central. Desenvolvimento do projeto de recuperação da Cisterna 3 da obra da Readequação do Fórum Central. Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo de fechamento das lajes de chegada dos elevadores - EMERJ.

DEPLA – Avaliação Imobiliária:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
Visitas Técnicas	Com representantes da Seguradora para tratar do incêndio do no-brake em Campos dos Goytacazes. Para avaliar a possibilidade de mudança de local do quadro de incêndio no Fórum de Campos dos Goytacazes. Devolução de parte do terceiro pavimento do prédio do Jockey Club ao locador. Ao imóvel da Rua Pedro Alves, 83, para avaliar a estabilidade da encosta.
Laudo	Laudo de avaliação para renovação do contrato de locação do imóvel ocupado pelo DETRA na Rua Rodrigues Alves, 83. Laudo de avaliação para contrato de locação do imóvel da Praça GM Greenhalgh, 22, Angra dos Reis. Laudo de avaliação para renovação do seguro de incêndio dos imóveis do T.J.R.J.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Pesquisa	Imóvel para o Depósito (Praça da Bandeira).
	Imóvel para o DETRA.

DEPLA - Legalização de projetos de arquitetura:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Visitas Técnicas	Visita Técnica a SECONSERVA/ O/COR – Obra do Tapume para os Chillers (Lâmina II).
	Visita Técnica a Prefeitura do Centro – SMU – audiência processo da Obra da Lâmina III.
	Visita Técnica a Prefeitura – SMU da Madureira – cumprimento de exigências sobre o processamento de Recuo do Fórum de Madureira.
	Visita Técnica a Prefeitura – SMU da Cidade Nova – sobre as exigências do Fórum Central/Readequação.
	Visita Técnica à Prefeitura de São Gonçalo – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo audiência com a arquiteta Úrsula – Obra do Ar Condicionado de São Gonçalo.
	Visita Técnica à Prefeitura de São Gonçalo – Secretaria de Meio Ambiente audiência com o Coordenador João Arthur– Obra do Ar Condicionado de São Gonçalo.
	Visita Técnica ao Patrimônio Imobiliário do Estado do RJ – para cumprimento das exigências do Fórum de Madureira – Termo de processamento de Recuo.
	Visita Técnica a Prefeitura – Subprefeitura do Centro – autorização para Içamento dos Chillers – Lâmina II.
	Visita Técnica a Prefeitura – SMU da Cidade Nova – audiência sobre as exigências do Fórum de Leopoldina.
	Visita Técnica a Prefeitura – SEOP – CLF da Cidade Nova – audiência sobre a situação da Cantina de Leopoldina.
	Visita Técnica a Prefeitura do Centro – SMU – Retirada da Licença de Modificação e Acréscimo - Obra Arquivo Geral de São Cristóvão.
	Visita Técnica a 1ª Gerência da CET-RIO – Obra do Tapume para os Chillers (Lâmina II).
	Visita Técnica a Prefeitura de Angra dos Reis – Retirada da Licença de Modificação de Projeto Aprovado do Fórum de Angra dos Reis.
	Visita Técnica a SMF de Vila Isabel – Letreiro do Juizado Especial do Maracanã.
	Visita Técnica Presidência TJERJ – reunião sobre o TAC de Barra Mansa.
Visita Técnica a Prefeitura – SMU da Cidade Nova – sobre as exigências do Prédio da Conab.	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	Visita Técnica a Prefeitura de Niterói SMU – retirada da Aceitação de Obras do Fórum Antigo e das Secretarias.
	Visita Técnica Subprefeitura do Centro – autorização para 2º Içamento dos Chillers (Lâmina II).
	Visita Técnica a Prefeitura de Iguaba – retirada da Renovação da Licença de Obras.
	Visita Técnica a Prefeitura de Arraial do Cabo – ESAC – Saneamento de Arraial do Cabo.
	Visita Técnica a Prefeitura do RJ – SECONSERVA.
	Visita Técnica a Prefeitura – SMAC da Cidade Nova – EMERJ solicitação de Certidão de Isenção.
	Visita Técnica ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Reunião com a Assessora Técnica Carolina Mamede – dúvidas RRT.
	Visita Técnica a Prefeitura do RJ – SMU de Bangu – cumprir exigências do processo do Fórum de Bangu.
	Visita Técnica a Prefeitura do RJ – SMU de Olaria – retirada da Licença de Demolição do Fórum de Leopoldina.
	Visita Técnica a Prefeitura de Angra dos Reis – SAAE – Saneamento de Angra dos Reis.
	Visita Técnica a Prefeitura de Angra dos Reis – Meio Ambiente de Angra dos Reis – entrada na Renovação da Licença Ambiental;
	Visita Técnica ao IPHAN – reunião com a Arquiteta Cíntia Fontoura e a Superintendente Mônica Costa – sobre as exigências para o Habite-se/Aceitação de Obras do Anexo – Lâmina III.
Relatórios/Retirada de Licenças	Retirada da Licença de Modificação de Projeto Aprovado do Arquivo Geral de São Cristóvão.
	Retirada da Licença de Modificação de Projeto Aprovado do Fórum de Angra dos Reis.
	Retirada da Licença Prévia de Evento – 1º Içamento dos Chillers – Bloqueio da Av. Pres. Antônio Carlos.
	Retirada da Licença Prévia de Evento – 2º Içamento dos Chillers – Bloqueio da Av. Pres. Antônio Carlos.
	Retirada da Certidão de Informação de Aceitação de Obras do Fórum Antigo de Niterói.
	Retirada da Certidão de Informação de Aceitação de Obras do prédio das Secretarias.
	Retirada da Renovação da Licença de Obras do Fórum de Iguaba Grande.
	Retirada da Renovação da Licença do Fórum Central/Readequação.
	Retirada da Licença de Demolição do Fórum de Leopoldina.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Contatos/Consultas

Empresa GPC – João Carlos – Obra do Fórum de Iguaba Grande; Museu da Justiça – Fábio – datas dos Prédios do TJERJ; SMU Obra do Fórum de Madureira); SMU – (Obra do Fórum de Bangu); CAU – Ricardo Assessoria Técnica; DEGAR – Andrea Moreira – Inscrição Municipal e Estadual; GEO-RIO Engª Maria Clara – processo do Detra sobre o maciço rochoso; DGJUR – Silvia encaminhou o ATO 39/2015 – Convênio de Reciprocidade; Prefeitura do Centro – SMU (Obra Arquivo de São Cristóvão); IRPH (Lâminas IV e V); Prefeitura de Cardoso Moreira (Posto Avançado do Juizado Especial); Prefeitura do RJ – SMU – Bangu(Anexo – Fórum de Bangu); CET-RIO – Centro (Barracão Lâmina II); Prefeitura de Niterói (Obras Secretarias e Fórum Antigo); Patrimônio Imobiliário do Estado do RJ (Fórum de Madureira); Prefeitura do RJ – SMU – Centro (Lâmina III); DECAN-DIANE – regularização dos lotes do Fórum de Três Rios); CDURP/Porto Maravilha – Lâminas III, IV e V; GPC – sobre elaboração de RRT; SEOP (Alvará já) Fórum de Leopoldina; Secretaria Municipal de Fazenda – SMF (Fórum Regional de Campo Grande); Direção do Fórum de Volta Redonda – Tatiana do 5º NUR; SECONSERVA/O-COR 1ª Gerência – (Barracão da Readequação); Prefeitura do RJ – SMU – Cidade Nova (Fórum de Fórum Central/Readequação); CET-RIO 3ª Gerência (Fórum de Leopoldina); CAU – RJ (esclarecer preenchimento RRT); Prefeitura do RJ - SMU Cidade Nova – Cadastro Técnico (Fórum Regional de Madureira); DECAN-DIANE RGI atualizado do Fórum de Madureira; Prefeitura do RJ – Cidade Nova - SMAC – consulta Decreto Ambiental – EMERJ; Prefeitura do RJ – SMAC de Padre Miguel – (Fórum de Campo Grande); Prefeitura de Iguaba Grande – Renovação da Licença de Obra(Fórum de Iguaba Grande); Prefeitura de São João da Barra – reunião com o Prefeito sobre a nova área a ser cedida para o TJERJ; Prefeitura de São Gonçalo – Meio Ambiente (Fórum de São Gonçalo – ar condicionado); Prefeitura de São Gonçalo – Urbanismo (Fórum de São Gonçalo); DEFOB – plantas do AEROfotogramétrico, PAA e PAL do Fórum Central e III COMAR; Prefeitura de Teresópolis – Secretaria de Planejamento (protocolo de entrada de Licença – exigência TCE); Empresa Porto Belo – Engª Ana Paula (Fórum de Campo Grande – SMAC); DECAN-DIANC – Cristiane – sobre o maciço rochoso da Garagem do Santo Cristo; CDURP projeto da Ladeira da Misericórdia; Prefeitura do Centro – SMU (Obras CONAB e Lâmina III); Prefeitura de Angra dos Reis – Parques e Jardins (Obra do Fórum de Angra dos Reis); Prefeitura de Angra dos Reis – Serviço Público (Obra do Fórum de Angra dos Reis); CET-RIO 1ª Gerência (Içamentos dos Chillers – Lâmina II); Subprefeitura - (Içamentos dos Chillers – Lâmina II); IRPH processos da Lâmina IV e V; Banco do Brasil – prédio do Juizado Especial do Catete.

SERAO- Orçamentos e Cotações:

Cotação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ITENS COTADOS	1063	1223	615	1308	623	257



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

EMPRESAS CONSULTADAS	1881	1594	878	1649	891	608

Orçamento:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEGUNDO SEMESTRE - 2015
Análise e Respostas a Processos/Memorandos/Processos no TCE	Processo Adm. nº 2015-095919 - analisada a minuta de contrato do Termo de referência para contratação de serviços de Levantamento Topográfico.
	Processo Adm. nº 2015-156648- analisada a minuta de contrato do Termo de referência para contratação de serviço de Investigação Geotécnica.
	Processo Adm. nº. 2014-186465 - Atualização da contratação do programa Volare/PINI.
	Memo DGENG/DEPLA nº435/15 - Quadro QTE's No break de automação - iniciada a cotação de mercado.
	Memo DGENG/DEPLA nº438/15 - Disjuntor para Quadro QTE's-NE.
Orçamento dos seguintes Projetos Básicos	Projeto básico da Complementação da obra de Construção do Novo Fórum da Comarca de Angra dos Reis - foi concluído.
	Projeto básico da Complementação da obra de Construção do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo (nos primeiros 15 dias a equipe de Arraial contribuiu com o fechamento da obra de Angra). Em 13/11/15 foi recebido o projeto de arquitetura revisado, e iniciou-se em 16/11/15 a revisão do quantitativo dos serviços já levantados, e materiais encaminhados para cotação de mercado.
	Termo de Referência para Laudo de Avaliação do Sistema de Incêndio no Arquivo Central de São Cristóvão - foram recebidas 03 cotações de mercado, e encaminhado o processo ao DIPLE para este providenciar as especificações pertinentes que possibilitem a elaboração do TR para contratação do serviço.
	Processo Adm. nº 2015-084908 - Termo de Referência para contratação de serviço de fornecimento e instalação de unidade resfriadora de líquidos para o Fórum Regional de Jacarepaguá - foi realizada a adequação do TR e encaminhado ao DIPLE para análise.
	Processo Adm. nº 2015-086110 - Termo de Referência para contratação de serviço de fornecimento e instalação de unidade resfriadora de líquidos para o Fórum Regional da Pavuna - foi realizada a adequação do TR e encaminhado ao DIPLE para análise.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	<p>Processo Adm. nº 2015-190667 - Termo de Referência para contratação de serviço de Reprografia - foi analisada a TR e enviada para a DIANC/SERER por e-mail.</p>
	<p>Projeto básico da Complementação da obra de Construção do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo - levantamentos de quantidades de serviços da área externa, cobertura e outros; Caderno de encargos e especificações civil.</p>
	<p>Processo Adm. nº. 2015-200174 - Formatação de planilha analítica com serviços acrescidos e suprimidos constantes na Planilha de Alteração Contratual - 6º Termo Aditivo, para atendimento ao TCE.</p>
	<p>Processo Adm. nº 2015-206454 - Estimativa de custo para remanejamento de Varas do Fórum Regional de Alcântara.</p>
	<p>Processo Adm. nº2015-179635 - Rescisão de contrato - proc.nº129526/2011 de Angra dos Reis.</p>
	<p>Processo Adm. nº 2015-211966 - Termo de Referência para Substituição dos Chillers do Fórum Regional da Barra da Tijuca - elaboração do TR para ser encaminhado ao DEPAM.</p>
Orçamento para Questionamentos do DEFOB	<p>Obra de Readequação das serventias do 2º e 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º pavimentos da Lâmina I e hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I do Fórum Central da Comarca da Capital.</p>
	<p>Processo Nº 2015-100931 - questionamento da contratada através do DEFOB.</p>
	<p>Memo DGENG-DEFOB nº153/15 - revisão da composição de plataforma articulada.</p>
	<p>Memo DGENG/DEPLA nº438/15 - Disjuntor para Quadro QTE's-NE</p>
	<p>Memo DGENG/DEPLA nº315/15, 337/15, 344/15, 347/15 e 350/15 - revisão das composições.</p>
	<p>Memo DGENG/DEPLA nº318/15 - Distribuição de alimentadores do 4º pavimento e cobertura - aguardando cotação de mercado.</p>
	<p>Memo DGENG/DEPLA nº364/15 - Quadro QECAG do pavimento Térreo da Lâmina I - aguardando cotação de mercado.</p>

Equipe de Projetos Executivos:

OBRA	ATIVIDADE
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DO FÓRUM DE ANGRA DOS REIS	Desenvolvimento do Projeto Executivo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA FÓRUM DE ARRAIAL DO CABO	Desenvolvimento do Projeto Executivo
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA FÓRUM DE IGUABA GRANDE	Desenvolvimento do Projeto Executivo
READEQUAÇÃO DO FÓRUM CENTRAL	Participação em Revisões do Projeto Executivo

- **Departamento de Fiscalização de Obras – DEFOB**

Obras terminadas:

- Construção do Fórum da Comarca de Teresópolis
- Construção do Fórum da Comarca de Mesquita
- Reforma do Prédio da Lâmina III e Construção do Prédio Anexo
- Construção do Fórum Regional de Alcântara
- Construção do novo prédio Anexo ao Fórum de Bangu

Aceite Provisório:

- Reforma do Prédio da Lâmina III e Construção do Prédio Anexo – 05/09/2015
- Construção do Fórum Regional de Alcântara – 18/12/2015

Aceite Definitivo:

- TACRIM - Antigo Tribunal de Alçada Criminal – 06/08/2015
- Construção do Fórum de Teresópolis – 11/11/2015
- Construção do Fórum de Mesquita – 25/11/2015

Garantia Contratual:

- TACRIM (LOPEZ MARINHO): Craquelamento da pintura nas Lesenas - Salão dos Espelhos /
Pedido de Abertura para Procedimento Apuratório



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

- CACHOEIRAS DE MACACU (LOPEZ MARINHO): CMI sem pressurização / Em Execução
- SANTO ANTÔNIO DE PADUA (MIDAS): Trincas nas áreas molhadas e secas e encontros de pilares e paredes; acima das aduelas; peitoris; Infiltrações / Procedimento Apuratório
- ITAOCARA (MIDAS): Garantia Findada / Pendência no Certificado de Aprovação do Bombeiro
- CASEMIRO DE ABREU (MIDAS): Pátio externo com captação de águas pluviais não conforme, diversas fissuras nas serventias 1º e 2º pav., Rede de Incêndio não Pressurizada, infiltração nos Peitoris / Preparando Procedimento Apuratório - Sem resposta da empresa da carta Fiscal 17 ; 22 ; 37 e 49
- RIO BONITO (LOPEZ MARINHO): Automação Predial em execução de Pendências
- EMERJ (GALCON): Infiltrações em execução - Pendencia Conclusão
- LÂMINA CENTRAL (DELTA): Automação Predial em pendência / Solicitação de Laudo Técnico - Pendência
- LÂMINA IV e V (LOPEZ MARINHO): Fissuras em execução
- TERESOPOLIS (DELTA): Pendências contratuais em execução
- MESQUITA (DELTA): Pendências contratuais em execução
- CAMPO GRANDE (PORTO BELO): Automação Predial em execução
- NILOPOLIS (PORTO BELO): Pendências contratuais em execução

Obra em andamento:

- Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital: aprovação do 3ª Termo Aditivo e do 4ª Termo Aditivo ao contrato principal, sendo este ultimo de grande importância, pois permitiu o desembaraço da execução do Sistema da Incêndio da obra.

Termo de referência:

- Prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção – deflagrado o certame licitatório – 18/12/2015 – Licitação nº 243/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

- Departamento de Manutenção – DEMAN

Obras Finalizadas:

1	RESTAURAÇÃO DO GRADIL	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
2	REFORMA DA CARCERAGEM	SÃO GONÇALO
3	DESATIVAÇÃO E REMANEJAMENTO SISTEMA HIDRAULICO DA OBRA DE READEQUAÇÃO	CAPITAL
4	REMANEJAMENTO DA DETEL PARA O TÉRREO	CAPITAL
5	SUBSTITUIÇÕES DE PLACAS DE PISO ELEVADO	CAPITAL
6	DETEL	CAPITAL
7	MAGICRED PARA ANTIGA GULOSITÁ	CAPITAL
8	JUIZADOS XXI E XXIII JCS	CAPITAL
9	DGSEI- DICIN	CAPITAL
10	CONS. RECURSAL	CAPITAL
11	VEP	CAPITAL
12	READEQUAÇÃO DAS VARAS CRIMINAIS	BANGU
13	VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	LEOPOLDINA
14	3ª VARA CIVEL	JACAREPAGUA
15	FÓRUM	NOVA IGUAÇU
16	JUIZADOS	NOVA IGUAÇU
17	CARCERAGEM	SÃO GONÇALO
18	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO/ COPA/ SANITÁRIOS/ REFEITÓRIO	ALMOXARIFADO NITERÓI
19	CARTÓRIO UNIFICADO	NITERÓI
20	CANTINA	BARRA MANSA
21	VARA FAM INF JUV E IDOSO	VALENÇA
22	ASSIST SOCIAL, PSICOLOGO E COMISSÁRIO DE MENORES	PIRAÍ
23	2ª VARA CRIMINAL	SÃO FIDÉLIS
24	INSTALAÇÃO DA MEDIAÇÃO	MACAE
25	DIREÇÃO	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
26	DIREÇÃO	SAQUAREMA
27	DETEL - MUDANÇA DE LAYOUT	CAPITAL
28	READEQUAÇÃO DAS VARAS CRIMINAIS	BANGU
29	DIREÇÃO - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO RAI X	CAMPO GRANDE
30	2º VARA CRIMINAL - ABERTURA DE PASSAGEM DA CARCERAGEM PARA A SERVENTIA	SÃO JOÃO DE MERITI
31	2ª VARA DE FAMILIA - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO	SÃO JOÃO DE MERITI
32	ALMOXARIFADO - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO/ COPA/ SANITÁRIOS/ REFEITÓRIO	NITERÓI
33	CARCERAGEM - REFORMA DA GAIOLA/ PORTÃO / CONCERTINA	FRIBURGO
34	CARTÓRIO UNIFICADO - MUDANÇA LAYOUT	NITERÓI
35	5ª VARA CIVEL - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO GONÇALO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

36	INSTALAÇÃO CONTROLE DE ACESSO, MURETA COM GRADE E PORTÃO ACESSO CARCERAGEM	RESENDE
37	PAVTO TÉRREO - CONTROLE DE ACESSO	BARRA DO PIRAÍ
38	INSTALAÇÃO DA MEDIAÇÃO	MACAE
39	DIREÇÃO - CONTROLE ACESSO	SÃO FIDÉLIS
40	DIREÇÃO - CONTROLE DE ACESSO	SAQUAREMA
41	SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS DA LÂMINA II	CAPITAL

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no período de referência, excluídas as dos projetos)

- Departamento de Fiscalização de Obras – DEFOB

Rotinas Administrativas:

- RAD-DGENG Nº 008/2014, Ciclo de Medição dos Serviços Executados – SEMOB, em fase de análise na DGDIN.

- RAD-DGENG, Ciclo de Análise e conferência dos faturamentos – SEAFA, em fase de análise na DGDIN.

- RAD's do Ciclo de Fiscalização da obra - SEFIA/SEFIB e Ciclo de Garantia Contratual, encontram-se em fase de elaboração.

Obras em fechamento ou pendências contratuais:

- Construção do Fórum de Nilópolis: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum Itaboraí: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do Fórum de Rio Bonito: aguardando vistoria da execução para atestação dos serviços de Automação Predial.

- Construção do prédio Anexo de Rio das Ostras: A Administração Superior negou o pedido de Rescisão Contratual Bilateral e determinou a abertura do Procedimento Apuratório

- Arraial do Cabo e Iguaba Grande: obra rescindida, DGSEI assumiu a guarda dos prédios, realizado inventário e entregue ao DEPLA para realização de novo orçamento para finalização das obras.

Obra em andamento:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

- Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital: 1ª fase da obra em andamento.

Garantia Contratual:

- ITAIPAVA (IBEG): Fachada lateral e fundos do Arquivo Geral - Solicitação Atendida
- LÂMINA III (DELTA): Deslocamento das pastilhas 10x10 - Solicitação Atendida
- LEOPOLDINA (PORTO BELO): Cerâmicas rachadas; fissuras de parede; reparo em piso elevado - Solicitação Atendida
- BANGU (DELTA): 2º vara civil - farelo de tijolo caindo; infiltração no cartório da 2ª Vara Civil; Rachadura e infiltração na cobertura - Solicitação Atendida
- NILOPOLIS (PORTO BELO): Sistema de Incêndio Inoperante - (Paineis eletrônicos que controlam o sistema) - Solicitação atendida; falta vistoria da DIMAE SAP e DIMAE Elétrica
- CAMPO GRANDE (PORTO BELO): Rachadura 6º vara civil; piso estufando na cobertura, vazamento na garagem, rachadura no murro frontal, Casa de Máquinas/CMI despressurizada, fissuras na escada de emergência, fissuras na sala de aula 6º pav, fissura na cerâmica da copa 7º vara civil - Solicitações Atendida
- PALACIO DA JUSTIÇA – NITEROI (ETAMA): Instalação de calha para captação de águas pluviais e pintura localizada no prisma - Solicitações Atendida
- LÂMINA I (LOPEZ MARINHO): Piso elevado 7º e 8º andar - Procedimento Apuratório, multa paga, porém não executou ação corretiva
- CACHOEIRAS DE MACACU (LOPEZ MARINHO): CMI sem pressurização, fissuras nas serventias - Solicitação Atendida
- LÂMINA CENTRAL (DELTA): Avaliação quanto a princípio de incêndio - Solicitação Atendida
- LEOPOLDINA (PORTOBELO): Infiltrações e piso granito solto - Solicitação Atendida
- LÂMINA IV e V (LOPEZ MARINHO): Fissuras internas e externas - Solicitação Atendida
- RIO BONITO (LOPEZ MARINHO): Pendências Contratuais - Solicitação Atendida
- RIO BONITO (LOPEZ MARINHO): Murro do pátio com fissura, pátio externo com recalque, grelha de ferro fundido - Solicitação Atendida



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

- BARRA MANSA (DELTA): Rachadura na Defensoria Publica - Solicitação atendida e Garantia Findada

- PRPTC – NITEROI (IBEG): Fissuras - Solicitação Atendida e Garantia Findada

- Departamento de Manutenção – DEMAN

Obras em Andamento:

1	GABPRES - PRO SUSTENTABILIDADE - MUDANÇA DE LAYOUT	CAPITAL
2	CANTINA - LAM. IV - CRIAÇÃO DOS CONSUMIDORES	CAPITAL
3	LAM. IV - SALA DE SESSÃO 201 - MUDANÇA DE LAYOUT	CAPITAL
4	LAM. IV - SALA DE SESSÃO 205 - MUDANÇA DE LAYOUT	CAPITAL
5	TRIBUNAL DO JURI LAM. CENTRAL - MUDANÇA DE LAYOUT	CAPITAL
6	TRANSFERÊNCIA DA GUARITA	CAMPO GRANDE
7	TRANSFERÊNCIA DO NADAC	JACAREPAGUA
8	3ª VARA DE FAMILIA - MUDANÇA DE LAYOUT	SÃO JOÃO DE MERITI
9	REFORMA DA CARCERAGEM	MARICÁ
10	DIREÇÃO - IMPLATAÇÃO CONTROLE DE ACESSO	VASSOURAS
11	DIREÇÃO - CONTROLE DE ACESSO	PARAÍBA DO SUL

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
-----	-----
-----	-----
-----	-----

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

DGENG

Tópicos				Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação	X			
Infraestrutura	X			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

DEFOB

Tópicos				Observações
Pessoal	X			Deflagrado em 18/12/15 - Licitação nº 243/2015 - TR DEFOB
Tecnologia da Informação		X		Colaboradores realizaram Curso de Treinamento para Usuários Chave no módulo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Sistema IFS - Versão 8 - Morosidade no atendimento das Solicitações de Serviço abertas.
Infraestrutura	X			

DEPLA

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Deficit de funcionários no DIPLE
Tecnologia da Informação		X		Implantação do Sistema IFS com treinamento de pessoal e Troca em andamento dos Microcomputadores de todo o departamento por modelos mais atuais.
Infraestrutura	X			

DEMAN

Tópicos				Observações
Pessoal	X			
Tecnologia da Informação		X		Processo Administrativo nº 2014-085867 Fase de treinamento de pessoal.
Infraestrutura	X			

LEGENDA: Atende Atende em Parte Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Departamento de Planejamento de Obras - DEPLA

Destacamos que no Segundo Semestre o DEPLA realizou as seguintes ações:

- Entrega dos Projetos Executivos para Reforma dos Auditórios e Elevadores;
- Projeto Executivo de Complementação da Obra do Fórum de Angra dos Reis, Projeto Executivo para Substituição dos Aparelhos de Ar



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

- Foram executados 59.285,39 m² de alterações de Layout;
- Tivemos uma movimentação de entrada de 1166 expedientes e saída de 1397 expedientes;
- Estamos hoje com 856 processos em tramitação no Departamento;
- Automação de cinco prédios do PJERJ (Fóruns da Comarca de Mesquita, Teresópolis, Rio Bonito e Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo, Regional Bangu da Comarca da Capital);
- Status dos Projetos Executivos Prioritários:

PROJETOS	NÍVEL DE PRIORIDADE	AVANÇO DO PROJETO
Readequação	1	65%
Projeto - EMERJ Salas	1	100%
Projeto - EMERJ Elevadores	1	100%
Projeto - EMERJ Auditórios	1	100%
Projeto - Angra Dos Reis	1	90%
Projeto - Iguaba	2	60%
Projeto - Arraial	2	90%
Ar Condicionado Pavuna	3	100%
Ar Condicionado Jacarepaguá	3	100%
Ar Cond. São Gonçalo	3	100%
Ar Condicionado Macaé	3	100%
AR Cond. Barra da Tijuca	3	100%

- Equipes envolvidas na Readequação:

PROJETOS	EQUIPES	% DA EQUIPE DEDICADA
DIPLA	5 Arquitetos	100 %
	4 Técnicos	
DIPLE	8 Engenheiros	65 %



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

	2 Arquitetos	
	13 Técnicos	

- Projetos revisados pelo departamento para a Readequação em m²:

SETOR ENVOLVIDO	PROJETO	M ²
DIPLA	Arquitetura	22.305,20m ²
DIPLA	Shafts	3.687,05 m ²
DIPLA	Mezaninos	1.507 m ²
DIPLA	Esquadrias	1.829,15 m ²
DIPLA	Remanejamentos	5.081,58 m ²
DIPLE	Ar Condicionado 2ºe 3º PAV	4.566 m
DIPLE	Elétrica 2º, 3º e Plantão	7.321 m ²
DIPLE	Hidrossanitárias	22.640 m ²
DIPLE	Especiais	4.600 m ²
DIPLE	Automação 1º ao 5º PAV	73.323 m ²

Departamento de Fiscalização de Obras - DEFOB

Das obras terminadas e que possuíam seus contratos em aberto, foi possível realizar o fechamento de 05 contratos, estando pendentes 03 que aguardam vistoria e/ou atestação dos serviços de Automação Predial.

Encontram-se em curso alterações no projeto que visam eliminar os problemas que estão no caminho crítico da obra em andamento e que obstam a evolução do cronograma, buscando-se, dessa forma, reverter os índices negativos observados no indicador.

Na data de 18/12/2015, foi deflagrado o certame licitatório do 1º Termo de Referência "Prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção" – Licitação nº 243/2015.

Departamento de Manutenção - DEMAN



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

Este Departamento atendeu **13.403** solicitações, somente no segundo semestre de 2015.

Os indicadores operacionais do DEMAN não estão sendo medidos e apresentados em vista do grau de confiabilidade dos dados do SGMO, que não permite utilizá-los como parâmetros. Por tal motivo, a DGENG está implementando o sistema IFS.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) - ANUAL

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<NÃO APLICÁVEL>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) - ANUAL

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES																			
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG/DEFOB	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X				INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	Infraestrutura e Tecnologia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais														
INDICADOR	Variação de Custo Licitado			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)														
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status								
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	[[Custo previsto atual / Custo licitado)-1] x 100									SENTIDO DE MELHORIA	mM								
META	Índice de Variação do custo das obras menor do que 10%					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2015		JULHO/2015		AGOSTO/2015		SETEMBRO/2015		OUTUBRO/2015		NOVEMBRO/2015		DEZEMBRO/2015							
Custo licitado		38.174.895,72		42.372.082,96		46.521.780,98		51.090.072,23		55.985.430,88		60.568.894,29							
Custo previsto atual		11.829.712,94		15.707.609,15		16.871.675,17		18.657.230,65		21.221.765,48		23.113.446,08							
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO		-69,01%		-62,93%		-63,73%		-63,48%		-62,09%		-61,84%							
RESULTADOS NO PERÍODO		VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO																	
LINHA DE BASE	-69,01%																		
RESULTADO ATUAL	-61,84%																		
META	<25%																		
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o que se pretendia alcançar pela previsão do custo licitado e o que efetivamente foi alcançado no desenvolvimento da obra até o momento.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Encontram-se em curso alterações no projeto que visam eliminar os problemas que estão no caminho crítico da obra e que obstam a evolução do cronograma, buscando-se, dessa forma, reverter os índices negativos ora observados.																		
Responsável pela emissão do relatório:				RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA				Responsável (aprovação e divulgação):				NILTON BENEVIDES SANT'ANNA				Data:		08/01/2016	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) - ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Estrutura Predial, Logística e Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura Predial como Mecanismo de Efetividade Jurisdicional				
INDICADOR	Índice de Quantidade de Vitorias realizadas por quantidade de prédios			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Projeto Estratégico Autovistoria Predial nas Edificações do PJERJ com Objetivo de Aprimoramento da Estrutura Predial com Foco nas Unidades de 1º Grau.				
FINALIDADE	Aprimorar a Infraestrutura Predial como Mecanismo de Efetividade Jurisdicional						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Quantidade de prédios vistoriados / Quantidade de Prédios do PJERJ						SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Vistoriar todos os prédios até dezembro de 2017				ORIGEM DOS DADOS	Relatório de Acompanhamento	UNIDADE DE	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no Per.		
	1º / 12º / 13º NUR	1º / 12º / 13º NUR	1º / 12º / 13º NUR	1º / 12º / 13º NUR	1º / 12º / 13º NUR	1º / 12º / 13º NUR			
QUANTIDADE VISTORIA POR PRÉDIO PREVISTA	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	4,00			
QUANTIDADE VISTORIA POR PRÉDIO REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	4,00			
ÍNDICE DE ATENDIMENTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ÍNDICE DE VISTORIAS REALIZADAS</p> </div> </div>								
LINHA DE BASE	0,00%								
RESULTADO ATUAL	100,00%								
META	90,00%								
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra que as Autovistorias dos Prédios do 1º, 12º e 13º NUR foram realizadas em sua totalidade, tanto na parte de engenharia civil, como na de Engenharia Elétrica, além da parte de detenção de incêndio. Os relatórios apresentam o retrato da real situação de cada prédio, incluindo fotografias dos locais vistoriados.								
AÇÕES GERENCIAIS	O Departamento de Manutenção irá encaminhar arquivos digitais com os relatórios para o Departamento de Planejamento de Obras - DEPLA, para providências que se fizerem necessárias, caso haja algum projeto a ser desenvolvido em caráter de urgência.								
Responsável pela emissão do relatório	FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER			Responsável (aprovação e divulgação):	NILTON BENEVIDES SANT'ANNA			Data:	21/01/2015