ESTRUTURA DE DECOMPOSIÇÃO DO TRABALHO - MONITORAMENTO DE PROJETOS

Unidade Coordenadora do Projeto:	Gestor do Projeto :	Aprovado por:	Revisão:	Data de Emissão:
DEMAN	Marcelo Corrêa Cabral	Luiz Claudio Regaço da Silva	00	30/08/2012

TEMA:	OBJETIVO ESTRATÉGICO:

NOME DO PROJETO:	Descentralização da Manutenção	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	

ATENÇÃO! O TOTAL DEVE SER 100%

Etapas e Tarefas	Resp.	Peso %	Unid. Interv.	Custo Estimado (da Etapa)	Plan x Real	PLANEJADO																														REALIZADO	
						1º TRIMESTRE									2º TRIMESTRE									3º TRIMESTRE									4º TRIMESTRE									Peso %	Data Final da ação
						JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO					
						DURAÇÃO (SEMANAS)																																					
						1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
Pólo da Capital (1º,12º e 13º NUR)																																																			
Etapa 1	**Definição de área**	**DGENG**	**22,22%**	**DEMAN/ DEPLA**	**R$ 0,00**	PLAN																																				**0,00%**	
						REAL																																																
1	Levantamento das equipes das areas minimas exigidas para a instalação das oficinas	DGENG	11,11%	DEMAN	R$ 0,00	PLAN																																																
						REAL																																																
2	Definião fisica da area que atenda as necessidades dos setores	DGENG	11,11%	DEPLA	R$ 0,00	PLAN																																															
						REAL																																																
Etapa 2	**Definição de projeto**	**DGENG**	**11,11%**	**DEPLA**	**R$ 0,00**	PLAN																																															
						REAL																																																
1	Estudo dos levantamentos, area e normas tecnicas para elaboracao dos projetos	DGENG	11,11%	DEPLA/DEMAN	R$ 0,00	PLAN																																															
						REAL																																																
Pólo de Nilópolis (4º NUR)																																																			
Etapa 1	**Obra em execução**	**DGENG**	**44,44%**	**DEFOB**	**R$ 0,00**	PLAN																																															
						REAL																																																
1	Execução da obra	DGENG	44,44%	DEFOB	R$ 0,00	PLAN																																															
						REAL																																																
Etapa 2	**Aditivo no contrato**	**DGENG**	**22,22%**	**DECAN/DEMAN/DGPCF**	**R$ 0,00**	PLAN																																															
						REAL																																																
1	Levantamento dos acrescimos das equipes	DGENG	11,11%	DEMAN	R$ 0,00	PLAN																																															
						REAL																																																
2	Apresentacão a Administracão dos valores a serem aditados ao contrato	DGENG	11,11%	DECAN	R$ 0,00	PLAN																																															
						REAL																																																
			100,0%		**R$ 0,00**																																																

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA	

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA	Análise Crítica	*Com a construção o termino da construçao da Lâmina Central havendo assim necessidade de retorno das oficinas e setores do polo da Capital que em virtude da obra foram provisoriamente posicionados na praça dos expedicionarios, alem da construção do novo forum de Nilopolis que possui em sua o polo de Nilopolis que atendera ao 4NUR.*
	Ações Gerenciais	*Polo da Capital estudo da area a ser posicionado o novo polo alem da instalação*

CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	Análise Crítica	*Não possui estimativa decusto por não exigir realização de despesas nesta etapa*
	Ações Gerenciais	*Não havendo nesta etapa ações gerenciais a serem adotadas*

Responsável pela emissão do relatório:	Responsável (aprovação e divulgação):	Data: